

檔 號：

保存年限：

## 內政部營建署 函

機關地址：10556 臺北市松山區八德路 2  
段 342 號

聯絡人：韋理淳

聯絡電話：02-87712613

電子郵件：wein823@cpami.gov.tw

傳真：02-87712624

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 106 年 12 月 12 日

發文字號：營署都字第 1061152988 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送本署 106 年度 12 月份「城鎮風貌型塑整體計畫」、  
「臺南市五條港再生計畫」、「閒置設施活化作業進度」  
暨「離島建設基金補助計畫」等 4 項計畫執行會議紀錄乙  
份，請查照。

說明：依據本署 106 年 11 月 27 日營署都字第 1061144142 號開會  
通知單續辦。

正本：6 直轄市政府、臺灣省 14 縣(市)政府、金門縣政府、連江縣政府

副本：國家發展委員會、行政院公共工程委員會、內政部主任秘書室、中部辦公室(營  
建業務)、主計室、技正室、工務組、都市計畫組



本署 106 年度 12 月份「城鎮風貌型塑整體計畫」、「臺南市五條港再生計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「離島建設基金補助計畫」等 4 項計畫執行會議紀錄

- 壹、開會時間：106 年 12 月 04 日（星期一）10 時 00 分
- 貳、地點：本署 107 會議室
- 參、主持人：廖專門委員建順 代 記錄：韋理淳
- 肆、出席人員：如會議簽到簿
- 伍、報告事項：如會議議程
- 陸、會議結論：

一、臺南市五條港再生計畫：

查本案市府工務局已完成室內裝修圖審並核發許可證，預計於 12 月底完成消防工程、於 107 年 1 月進行變更使用審查，2 月底取得商場使用執照，請市府確依所調整時程辦理，俾儘早完成商場招商作業。

二、閒置設施活化作業進度：

「雲林縣產業畫布計畫」：查交通部觀光局補助辦理之「106 年度口湖鄉海口故事園區觀光遊憩據點增值計畫工程」（工期 160 日曆天），口湖鄉公所已於 106 年 11 月 13 日上網招標、11 月 24 日開標決標，決標金額為 1,312 萬 3,000 元，已訂於 12 月 13 日開工，請雲林縣政府積極協助督導。

三、有關「離島建設基金補助計畫」（本署都市計畫組業務督導部分）：

「106 年度金門縣維護傳統建築風貌獎助計畫工作計畫」已核定補助案件為 28 件，請縣府督導後續施工事宜。

四、臺東縣尼伯特風災後續復原重建總體規劃專案-「臺東市自然軸帶景觀整合計畫」：

（一）請縣府依據「花東地區永續發展基金」規定辦理後續作業。

(二)「臺東市自然軸帶景觀整合計畫委託技術服務案」及「臺東市自然軸帶景觀整合計畫第一期工程」執行進度明顯落後，請縣府於106年12月底前執行完竣。

五、以前年度(98-105年)「城鎮風貌型塑整體計畫」尚未報署結案之案件

經查98-105年尚有188件，包含98年度1件、102年度2件、103年度3件、104年度34件、105年度148件(未結案件統計表如下表)，各直轄市、縣市政府每月應有結案處理進度。

縣市別	98年		102年		103年		104年		105年		總計
	11月份	12月份	11月份	12月份	11月份	12月份	11月份	12月份	11月份	12月份	
台北市政府	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
宜蘭縣政府	0	0	0	0	2	2	2	0	5	5	7
基隆市政府	0	0	0	0	0	0	2	2	10	7	9
新北市政府	0	0	1	1	1	1	1	1	6	5	8
桃園縣政府	0	0	0	0	0	0	1	1	11	11	12
新竹市政府	0	0	0	0	0	0	2	1	16	16	17
新竹縣政府	0	0	0	0	0	0	7	7	10	10	17
苗栗縣政府	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2
台中市政府	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7
南投縣政府	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	5
彰化縣政府	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	4
雲林縣政府	0	0	0	0	0	0	1	2	5	5	7
嘉義縣政府	0	0	0	0	0	0	2	2	15	13	15
嘉義市政府	0	0	0	0	0	0	17	4	12	12	16
台南市政府	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6
高雄市政府	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5
屏東縣政府	0	0	0	0	0	0	4	4	11	10	14
澎湖縣政府	0	0	1	1	0	0	1	1	2	2	4
花蓮縣政府	0	0	0	0	0	0	2	2	5	4	6
台東縣政府	1	1	0	0	0	0	1	1	7	7	9
金門縣政府	0	0	0	0	0	0	3	3	5	5	8

連江縣政府	0	0	0	0	0	0	2	2	7	7	9
總計	1	1	2	2	3	3	50	34	157	148	188

## 六、「均衡城鄉發展推動方案」及「城鎮風貌型塑整體計畫-跨域整合建設計畫」推動情形

(一)經查各直轄市、縣市政府「均衡城鄉發展推動方案」(報院 17 案)及「城鎮風貌型塑整體計畫-跨域整合建設計畫」(報院 17 案)報表內容，部份非屬報院通過之計畫應刪除，本署列管追蹤以報院之案件為主，請各直轄市、縣市政府再行檢視並修正。

(二)經查表件中尚有「尚未提案」，若經檢討無須再提案，請於選項中選擇「撤案」，並說明未能執行原因；若屬「未獲補助」部分，請說明是否需再提案或改列為「撤案」。

(三)請務必於 106 年 12 月底前上網更新，並於下次檢討會議報告辦理情形。

## 七、104 年「城鎮風貌型塑整體計畫」

(一)基隆市政府：「基隆市立國民運動中心周遭廊帶暨獅球嶺砲台景觀綠化改善工程」執行進度嚴重落後，請市府加速督導趕辦。

(二)屏東縣政府：「潮州鎮舊三工處老屋暨周邊景觀改善工程」執行進度嚴重落後，請縣府加速督導趕辦。

(三)嘉義市政府：「嘉義市黑金段巷弄藝術創作暨週邊環境綠美化工程」執行進度嚴重落後，請市府加速趕辦。

## 八、105 年度「城鎮風貌型塑整體計畫」

105 年度保留案件，資本門補助案件尚未核銷之縣市僅剩嘉義縣政府(63%)及金門縣政府(93%)，若未及於 11 月底前辦理核銷，請繳回已核撥之補助款項。

## (二)執行進度落後案件

1. 基隆市政府：「走讀基隆-仁愛區獅球嶺入口串聯改善計畫」執行進度落後，請市府加速趕辦。
2. 新北市政府：『平溪菁桐地方產業體驗園區設施基盤改善營造（菁桐車站北側）』及『菁桐十分區間既有既有自行車道及人行道建設』計畫」、「石碇雙溪口（106轉入106乙）周邊環境改善及空間整體營造」、「深坑人文產業巷弄及濱溪空間（渡船頭）營造」等3案執行進度落後，請市府加速趕辦。
3. 桃園市政府：「大園區5-8號埤塘暨公一公園周邊環境景觀改善工程」執行進度落後，請市府加速趕辦。
4. 新竹市政府：「新竹市漁港入口防風林綠化及休憩空間再造工程」、「新竹公園麗池園林特色加值計畫」、「新竹公園圓形廣場改造工程」等3案執行進度落後，請市府加速趕辦。
5. 新竹縣政府：「105年度新竹縣北埔鄉二寮神木生態步道營造計畫」執行進度落後，請縣府督導趕辦。
6. 雲林縣政府：「斗南石龜火車站周邊環境綠美化工程」工程執行進度落後，請縣府督導趕辦。
7. 嘉義縣政府：「大林慢城營造計畫暨工程」、「蔗埕文化園區與故宮南院空間縫合工程」、「蒜頭糖廠東側倉庫周邊景觀改造工程暨入口意象塑造工程」、「嘉義高鐵站前低碳基地景觀工程案」等4案工程執行進度落後，請縣府督導趕辦。
8. 臺南市政府：「竹溪流域周邊景觀改善計畫-生態湖河段計畫」工程執行進度落後，請市府督導趕辦。
9. 高雄市政府：「105年度岡山區阿公店溪園道景觀改

善工程(阿公店橋至聖森橋段)」、「鳳山體育園區整體設施及景觀改善工程」等 2 案工程執行進度落後，請市府督導趕辦。

10. 臺東縣政府：「太平溪口河岸空間營造計畫」工程執行進度落後，請縣府督導趕辦。

11. 澎湖縣政府：「媽宮城歷史街區風貌型塑計畫(馬公市：中央街-重慶街-東甲北極殿 1 帶)」執行進度落後，請縣府加速趕辦。

12. 連江縣政府：「芹壁村落意象、服務公設完善化暨山城地景維護風貌整備計畫」、「芹壁村落意象、服務公設完善化暨山城地景維護」等 2 案執行進度落後，請縣府加速趕辦。

#### 九、106 年度「城鎮風貌型塑整體計畫」執行情形

(一)106 年度所有補助案件，請各直轄市、縣(市)政府務必於 106 年 12 月 15 日前完工，並向本署請領補助款項，為避免年底過多經費保留及本署 106 年度補助經費即將用罄，能於 106 年底付款實支之補助案件將優先辦理撥付；已達請款進度之案件，若本署未能於 106 年 12 月份撥付，將於 107 年 2 月份開帳後再行撥款。

(二)請各直轄市、縣(市)政府逐案查核城鄉風貌管考系統各補助案件填列情形，如諸多案件均未填列「實際發生權責數」及「工程日曆天」，請各直轄市、縣(市)政府儘速填列，如遇問題，請儘速洽悠創公司客服人員協助。

(三)執行進度落後案件。


1. 基隆市政府：「海科火車站及調和通學綠廊道設計」執行進度落後，請市府督導趕辦。

2. 新北市政府：「大碧潭風景區西岸景觀廊道改善計畫」、「中和『民安街』通學人行道暨校園圍牆改善計畫」等 2 案執行進度落後，請市府督導趕辦。
3. 桃園市政府：「桃園山豬湖生態教育園區發展計畫」、「楊梅民生池埤塘改造工程」、「老街溪上下游水岸風華再現整合建設計畫」等 3 案執行進度落後，請市府督導趕辦。
4. 新竹市政府：「舊港水域周邊環境改善設施計畫」執行進度落後，請市府督導趕辦。
5. 苗栗縣政府：「苗栗縣通霄鎮綠光遊憩帶-虎頭山環境綠美化整合改善計畫」、「蓬山腳下親水綠廊營造計畫」、「銅鑼鄉天空步道周邊環境風貌改造工程」、「泰安鄉泰雅文化園區至溫泉區市集風貌改造工程」等 4 案執行進度落後，請縣府督導趕辦。
6. 臺中市政府：「后里區三豐路人行道路景觀綠美化工程」、「豐原區三豐路(929 巷口至國豐路)人行道綠美化工程」等 2 案執行進度落後，請市府督導趕辦。
7. 臺南市政府：「竹溪河岸及體育園區周邊景觀改造工程」、「日新溪河岸周邊景觀改造工程」等 2 案執行進度落後，請市府督導趕辦。
8. 高雄市政府：「旗山老街水域環境景觀營造工程設計案-旗山區第五號排水治理工程(第一期)後續擴充」執行進度落後，請市府督導趕辦。
9. 連江縣政府：「坐在樹下聽西莒戰地與生活的故事--西莒聚落空間環境提升計畫」、「106 年度南竿特色造村創產計畫」等 2 案執行進度落後，請縣府督導趕辦。



- 十、各直轄市、縣(市)政府應於每月召開府內進度檢討會議，就各核定補助案件之發包進度、工程施作、補助款項請領及驗收付款實支等事宜進行督導，並將該會議紀錄內容副知本署；另務必於每月上城鎮風貌管考系統網站更新最新辦理進度。
- 十一、為有效辦理跨域整合建設計畫之執行，本署再次重申審計部要求，請各直轄市、縣(市)政府確實由秘書長以上層級或其授權主管人員定期召開府內跨局處整合平台會議，檢討各分年分項計畫執行進度，並將會議紀錄副知本署；另均衡城鄉及跨域整合建設計畫請各直轄市、縣(市)政府應每月上網更新最新辦理進度。
- 十二、本署已於106年10月5日核定「城鎮之心工程計畫」競爭型補助案，為期於107年3月底前完成基本設計，請各直轄市、縣(市)政府應加速完成競爭型之整體規劃、設計及監造案發包作業，本署預定12月中旬辦理規劃設計及監造招商說明會，無法配合之縣市請自行籌辦；另因「城鎮之心工程計畫」為特別預算，依本署「城鎮之心工程計畫執行要點」之規定，應專款專用並辦理納入地方預算，俾利後續執行。
- 十三、「城鎮之心工程計畫」政策引導型第一階段已於106年11月29日核定在案，目前行政院一直在稽催進度，請各直轄市、縣(市)政府務期於106年12月20日前上網公告。


柒、散會：12時30分



本署106年度12月份「城鎮風貌型塑整體計畫」、「臺南市五條港再生計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「離島建設基金補助計畫」等4項計畫執行會議 簽到表

一、時間：106年12月4日（星期一）10時00分

二、地點：本署107會議室

三、主持人：陳組長興隆  記錄：章理淳

四、出席單位：

出席單位	職稱	姓名	職稱	姓名
臺北市府	請假			
新北市政府		李純		李尚仁 李如中
臺中市政府	股長	李秉鏗		
臺南市政府	科員	吳翰屏		
高雄市政府	科員	洪淑琪		洪淑琪
基隆市政府		鄭銘昌		洪淑琪

出列席單位	職稱	姓名	職稱	姓名
宜蘭縣政府		劉子明		王心怡
桃園市政府	技士	陳虹羽	約僱	簡佐璋
新竹縣政府	技士	詹春仁	駐府 (總顧問)	王中庭 賴文芳
新竹市政府	科長	傅昭誌		林凱壽
苗栗縣政府		邱得維		黃偉龍
彰化縣政府		陳麗珠		
南投縣政府		廖文弘	駐府	陳文輝
雲林縣政府		陳尚友		
嘉義縣政府	科員	蘇煒翔	科員	蘇煒翔

出列席單位	職稱	姓名	職稱	姓名
嘉義市政府		王景發		
屏東縣政府				鍾直華
澎湖縣政府		張新榮		吳列元良
花蓮縣政府		吉喆明		
臺東縣政府		李宏欽		柯怡吟
金門縣政府		翁河志	科長	許春農 環境 商中政
福建省 連江縣政府	科員	朱國輝		
營建署 中部辦公室	技正	陳榮昇		
營建署 主計室				

出席單位	職稱	姓名	職稱	姓名
營建署 都市計畫組		韋理序  鄭元松  陳榮銘		張俊祥 陳紹明 孔月如 劉文貴 江柏蔚 謝忠翰