

檔 號：

保存年限：

內政部營建署 函

機關地址：10556臺北市松山區八德路2段342號

聯絡人：韋理淳

聯絡電話：02-87712613

電子郵件：wein823@cpami.gov.tw

傳真：02-87712624

受文者：都市計畫組

發文日期：中華民國106年4月19日

發文字號：營署都字第1061006181號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如主旨（請至：<http://edoc.cpami.gov.tw>下載）

主旨：檢送本署106年度4月份「城鎮風貌型塑整體計畫」、「臺南市五條港再生計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「離島建設基金補助計畫」等4項計畫執行會議紀錄乙份，請查照。

說明：依據本署106年3月30日營署都字第1061005016號開會通知單續辦。

正本：6直轄市、臺灣14縣（市）政府、金門縣政府、連江縣政府、財團法人國土規劃及不動產資訊中心。

副本：國家發展委員會、行政院公共工程委員會、本部主任秘書室、採購稽核小組、工程施工查核小組、內政部秘書室、內政部營建署中部辦公室、內政部營建署政風室、內政部營建署主計室、技正室、工務組、都市計畫組(以上均含附件)

署長 許文龍

本業依分層負責規定授權組室主管判發

2000

本署 106 年度 4 月份「城鎮風貌型塑整體計畫」、「臺南市五條港再生計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「離島建設基金補助計畫」等 4 項計畫執行會議紀錄

- 壹、開會時間：106 年 4 月 12 日（星期三）14 時 00 分
- 貳、地點：本署 107 會議室
- 參、主持人：廖專門委員建順 代 記錄：韋理淳
- 肆、出席人員：如會議簽到簿
- 伍、報告事項：如會議議程
- 陸、會議結論：

一、臺南市五條港再生計畫：

查本案市府刻辦理消防及室內裝修工程，預計於 106 年 6 月完成、7 月進行變更使用執照審查、8 月底取得商場使用執照，請市府確依所訂時程辦理，俾儘早完成商場招商作業。

二、閒置設施活化作業進度：

(一)「臺南市柳營區小腳腿多功能活動中心」：本署已於 106 年 3 月 24 日辦理現地會勘，請市府依本署 106 年 4 月 5 日營署都字第 1061005185 號函會議紀錄，將閒置活化公共設施之解除列管相關文件函報本署，以利函送行政院公共工程委員會辦理解除列管。

(二)「嘉義市後庄地區滯洪環境營造計畫」：本案施作範圍之土地包含國有財產署土地，經查目前已取得該署同意以代管方式辦理，請加速辦理後續工程施作事宜。

(三)「雲林縣產業畫布計畫」：經查口湖鄉公所於 106 年 3 月 9 日函文縣府表示願接管「口湖鄉海口故事園區」，縣府於 106 年 3 月 20 日正式函文同意將「口湖鄉海口故事園區」設施移交口湖鄉公所維護管理及營運，因園區現階段尚無訂定相關使用管理辦理，請縣府積極督導口湖鄉公所研訂使用管理辦理，俾利後續維護管理。

三、苗栗縣政府辦理「北勢溪環境營造計畫工程」

「北勢溪環境營造計畫工程」尚有部份標案未能解除列管，請縣府積極督導辦理相關結案等事宜，若未能於 106 年 4 月 30 日前辦結，請縣府於下次管考會議中，詳細說明督導辦理情形及遭遇困難。

四、有關「離島建設基金補助計畫」(本署都市計畫組業務督導部分)：

「105 年度金門縣維護傳統建築風貌獎助計畫工作計畫」查縣府已於 106 年 4 月 6 日發文請款 3,000 萬元，後續尚餘 600 萬元部分，亦請加速辦理請款事宜；另「106 年度金門縣維護傳統建築風貌獎助計畫工作計畫」已核定補助案件為 28 建，請縣府督導後續施工事宜。

五、臺東縣尼伯特風災後續復原重建總體規劃專案-「臺東市自然軸帶景觀整合計畫」：

(一)原則依據花東地區永續發展基金規定辦理後續作業。

(二)各案規劃設計及工程計畫執行建議勿跨年度，106 年度應將 2,015 萬元執行完畢、107 年應執行 5,000 萬元、108 年應執行 4,000 萬元。

六、以前年度(98-104 年)「城鎮風貌型塑整體計畫」尚未報署結案之案件

(一)經查 98-104 年尚有 170 件，包含 98 年度 1 件、100 年度 2 件、101 年度 6 件、103 年度 1 件、104 年度 160 件(未結案件統計表如下表)，各直轄市、縣市政府每月應有結案處理進度。

縣市別	98年		99年		100年		101年		102年		103年		104年		總計
	3月份	4月份	3月份	4月份	3月份	4月份	3月份	4月份	3月份	4月份	3月份	4月份	3月份	4月份	
台北市政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
宜蘭縣政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9
基隆市政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7
新北市政府	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
桃園縣政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
新竹市政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	11	11
新竹縣政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7
苗栗縣政府	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	4	3	5
台中市政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5
南投縣政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
彰化縣政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	3
雲林縣政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	24	24
嘉義縣政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	7	7
嘉義市政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	17	17	18
台南市政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2
高雄市政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	6
屏東縣政府	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	19	17	18
澎湖縣政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	3
花蓮縣政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9
台東縣政府	1	1	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	21	21	27
金門縣政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	4
連江縣政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
總計	1	1	1	0	2	2	6	6	0	0	1	1	180	160	170

七、104年「城鎮風貌型塑整體計畫」

(一)查104年度核定補助計畫尚有未完成請款之案件，請各直轄市、縣(市)政府務必積極趕辦，已完工驗收之案件，亦請儘速函報本署辦理結案。

(二)執行進度落後案件

1.彰化縣政府「田中鎮高鐵彰化站花卉產業景觀改善規

- 劃設計」執行進度嚴重落後，請縣府加緊督導及趕辦。
2. 嘉義縣政府：「嘉義縣朴子市生活藝術景觀大道簡易綠化改造工程」執行進度嚴重落後，請縣府加速趕辦。
 3. 屏東縣政府：「潮州鎮舊三工處老屋暨周邊景觀改善工程」、「屏東縣潮州鎮舊三工處老屋再生計畫」等 2 案執行進度嚴重落後，請縣府加速督導趕辦。
 4. 澎湖縣政府：「後灣國防公園周邊環境改善計畫」執行進度嚴重落後，請縣府加速趕辦。
 5. 基隆市政府：「基隆市立國民運動中心周遭廊帶暨獅球嶺砲台景觀綠化改善工程」執行進度嚴重落後，請縣府加速趕辦。
 6. 嘉義市政府：「嘉義市北興國中本綠帶空間營造工程」、「嘉義市火車站站前西側廣場整頓工程」、「嘉義市黑金段巷弄藝術創作暨週邊環境綠美化工程」、「嘉義市後庄里東義路與義教東路口附近閒置空間綠美化工程」等 4 案執行進度嚴重落後，請市府加速趕辦。

八、105 年度「城鎮風貌型塑整體計畫」

- (一) 105 年度補助案件已達工程進度及請款要件之計畫，請各直轄市、縣(市)政府務必備妥相關請款文件辦理請款。
- (二) 105 年度第一階段~第三階段所有補助案件，請於 106 年 8 月 31 日前全數完工並請領所有補助款項，並每月辦理估驗付款實支，未能於本年度請款之補助案件，請各直轄市、縣(市)政府自籌經費辦理。
- (三) 花蓮縣政府「105 年度洄瀾老時光景觀串連計畫」、「105 年度花蓮市進豐生活育樂園區環境優化最後一哩路」；基隆市「走讀基隆-仁愛區獅球嶺入口串聯改善計畫」發包及執行進度嚴重落後，若未能加速趕辦，請縣(市)

政府自籌經費辦理。

九、106 年度「城鎮風貌型塑整體計畫」執行情形

(一)106 年度計畫填報率低，請各直轄市、縣(市)政府儘速填列，如遇問題，請儘速洽悠創公司客服人員協助。

(二)106 年度核定補助計畫部分案件尚未完成發包作業，請於 106 年 4 月 15 日前務必完成發包作業。

(三)106 年度環境景觀總顧問及社規師計畫請於 106 年 12 月 15 日前完成第 3 期款之請領。

十、因應行政院「前瞻基礎建設-城鄉建設」政策，屬本署業務權責為「城鎮之心工程」，目前本署刻正提報新一期計畫，規劃期程為 106~109 年度，上開補助經費將以特別預算進行編列，因 104~106 年度「城鎮風貌型塑整體計畫」補助經費係屬公務預算，兩者不能互相流用，爰請各直轄市、縣(市)政府應於 106 年度全數完成補助款項之請領，未能依限完成者，請各直轄市、縣(市)政府自籌經費辦理。

十一、各直轄市、縣(市)政府應於每月召開府內進度檢討會議，就各核定補助案件之發包進度、工程施作、補助款項請領及驗收付款實支等事宜進行督導，並將該會議紀錄內容副知本署；另務必於每月上城鎮風貌管考系統網站更新最新辦理進度。

十二、「均衡城鄉計畫」請於 106 年 4 月 16 日前上網填列完成；「跨域整合建設計畫」請於 106 年 4 月 21 日前上網填列完成。

柒、散會：16 時 30 分



本署106年度4月份「城鎮風貌型塑整體計畫」、「臺南市五條港再生計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「離島建設基金補助計畫」等4項計畫執行會議 簽到表

一、時間：106年4月12日（星期三） 14時00分

二、地點：本署107議室

三、主持人：陳組長興隆

趙連順代

記錄：韋理淳

四、出席單位：

出席單位	職稱	姓名	職稱	姓名
臺北市府	眼長	張維		
新北市政府		李如中		
臺中市政府		賴俊星		
臺南市政府				吳翰屏
高雄市政府		許尊誠		
基隆市政府		詹高棋		項玉坤 鄭秘書

出列席單位	職稱	姓名	職稱	姓名
宜蘭縣政府				
桃園市政府	股長	梁信君	技士	陳虹羽
新竹縣政府		莊艾耘		林彥辰
新竹市政府		林凱菁		
苗栗縣政府		邱得緯		
彰化縣政府				
南投縣政府	技士	郭佳璇	總顧問 專員	陳彥霖
雲林縣政府		陳尚文		
嘉義縣政府		王瑞峰		

出列席單位	職稱	姓名	職稱	姓名
嘉義市政府		吳永倫		
屏東縣政府		何經華		
澎湖縣政府		曾正璋	澎湖公所	蔡明輝
花蓮縣政府		黃軍奇		
臺東縣政府		李官良		林怡吟
金門縣政府	科長	謝中筠	新僱人員	王正堯 何所長
福建省 連江縣政府		王慶石		李思敏
營建署 中部辦公室				
營建署 主計室				

出席單位	職稱	姓名	職稱	姓名
營建署 都市計畫組		韋理序 鄭元梅 陳思濟		吳文華 吳政文 謝史朝