

檔 號：

保存年限：

內政部營建署 函

機關地址：105404臺北市松山區八德路2段342號

聯絡人：韋理淳

聯絡電話：02-87712613

電子郵件：wein823@cpami.gov.tw

傳真：02-87712624

10556

臺北市松山區八德路2段342號

受文者：都市計畫組

發文日期：中華民國110年3月31日

發文字號：營署都字第1101061925號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

(請至本署附件下載區<http://docDL.cpami.gov.tw/>下載附件，驗證碼：W8CCYV)

主旨：檢送本署110年度3月份「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「花東、離島建設基金補助計畫」等4項計畫執行會議紀錄1份，請查照。

說明：依據本署110年3月10日營署都字第1101046283號開會通知單續辦。

正本：新北市政府、桃園市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、臺灣省14縣(市)政府、金門縣政府、連江縣政府

副本：國家發展委員會、行政院公共工程委員會、內政部秘書室、都市計畫組、中華民國綠野生態保育協會(均含附件)

署長 吳欣修

1000

本署 110 年度 3 月份「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工城計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「花東、離島建設基金補助計畫」等 4 項計畫執行會議紀錄

開會時間：110 年 3 月 23 日（星期二）14 時 00 分

貳、地點：本署 107 會議室

參、主持人：廖組長耀東 廖副組長建順代 記錄：韋理淳

肆、出席人員：如會議簽到簿

伍、報告事項：如會議議程

陸、會議結論：

一、閒置設施活化作業進度：

(一)「雲林縣產業畫布計畫」：本案預定於 110 年 4 月底完成核定興辦事業計畫書及完成本案用地變更等相關作業，並預定於 110 年 5 月開始辦理園區委外招租經營，請縣府及公所確實依所調整時程辦理。

(二)98 年「雲林縣永續藍帶空間營造計畫」-「雲林縣海口厝生活示範計畫工程」：經查本計畫館舍之委託營運契約已於 109 年 11 月 1 日由委外廠商華藝國際整合行銷有限公司進駐(合約至 110 年 12 月 31 日)，開館日數達 72%，雖達行政院公共工程委員會解列標準，惟請縣府於下次召會時，檢附相關活化資料，如相關營運及活動照片及新聞資料等，以利後續解除列管。

(三)「臺東縣國家人文地理海岸廊道計畫」：經查縣府於 109 年 8 月 14 日提報花東基金-「南迴地區旅遊服務暨產業推廣中心計畫」，花東基金已於 109 年 11 月 24 日核定 1,800 萬元辦理舊台汽車站活化作業(補照及建物改善等經費)，並為提高進駐誘因，將委託年限由 4 年拉長至 10 年，其中 A 棟和 C 棟將進行招商，B 棟規劃為文化健康站，請縣府依此方向持續辦理相關活化作業。

二、有關「離島建設基金補助計畫」(本署都市計畫組業務督導部分)：

「110 年度金門縣維護傳統建築風貌獎助工作計畫」核定 10 案，目前執行進度為 4.37%，後續工程發包請縣府持續督導。

三、「花東永續發展基金綜合發展實施方案」列管計畫(本署都市計畫組業務督導部分)：

(一)「花蓮縣花蓮市佐倉公園無障礙環境營造計畫」110 年 3 月 2 日已驗收完成；「光復鄉洪華公園環境營造計畫」實行進度為 15.1%，請加速辦理工程施作；「共融公園與遊戲場設置計畫」請加速辦理工程發包作業；「知卡宣綠森林親水公園園區重塑改造計畫」尚在細部設計審查中，預計於 110 年 6 月辦理工程上網，請縣府加速趕辦。

(二)臺東縣尼伯特風災後續復原重建總體規劃專案-「臺東市自然軸帶景觀整合計畫」：

「臺東市自然軸帶景觀整合計畫第三期工程」已竣工，請加速辦理第 4 期款之請領。

四、以前年度(102-106 年)「城鎮風貌型塑整體計畫」尚未報署結案之案件

(一)經查 102-106 年尚有 6 件，包含 105 年度 3 件、106 年 3 件。

(二)新竹縣政府：「105 年度傳統再現·產業匯流-新竹縣尖石鄉桂竹筍加工廠周邊環境景觀延續計畫」，請務必於 110 年 4 月底前辦理結案，不得再有延宕情形。

(三)新竹市政府：未結案件尚有 4 件，包含「麗池園林特色加值計畫」、「新竹公園麗池園林特色加值計畫」、「新

竹公園再生跨域亮點計畫-動物園再生計畫工程」、「新竹公園跨越亮點計畫工程-大階梯工程」等4案，請務必於110年4月底前辦理結案，不得再有延宕情形。

(四)屏東縣政府「屏東市萬年溪廣東橋至迎春橋段環境整備改善工程」，請務必於110年4月底前辦理結案，不得再有延宕情形。

五、「城鎮之心工程計畫」競爭型計畫：

(一)本計畫將於110年8月31日屆期，所有競爭型計畫各工程標案應於110年6月30日前全數竣工，並辦理工程結算，完成所有補助款之請領。

(二)執行進度落後案件如下：

1. 宜蘭縣政府：競爭型後續延伸計畫之「礁溪藝文生活公園設施及綠野溪廣場建置工程」工程進度91.37%，「礁溪生活之心燈光及指標系統建置統包工程」工程進度91.94%，請於110年4月底前竣工完成工程結算，以請領第4期補助款。

2. 基隆市政府：

(1)「基隆山海城串聯再造計畫工程」山上標工程進度56.99%，「基隆希望之丘鵲橋通廊計畫」(已併入山上標來執行)工程進度為0%。2案工程進度嚴重落後，請市府專案督導後續工程執行，應於110年6月30日前竣工，並完成工程結算，以請領第4期補助款。

(2)「基隆山海城串聯再造計畫工程」山下標工程進度為14.94%，進度嚴重落後，請市府專案督導後續工程執行，應於110年6月30日前竣工，並完成工程結算，以請領第2至4期補助款。

3. 新北市政府：「金山區中山溫泉公園及其周邊環境整合計畫」第二期工程進度為 88.72%，請於 110 年 6 月 30 日前竣工，並完成工程結算，以請領第 4 期補助款。
4. 桃園市政府：競爭型後續延伸計畫之「機十五用地環境改善工程」(第二期)」工程進度 84%，請於 110 年 6 月 30 日前竣工，並完成工程結算，以請領第 4 期補助款。
5. 新竹市政府：競爭型後續延伸計畫之「新竹市興南公園環境改善工程」工程進度為 62%，請於 110 年 6 月 30 日前竣工，並完成工程結算，以請領第 4 期補助款。
6. 新竹縣政府：「竹東之心中興河道水岸生活空間再造計畫」已竣工，請縣府加速辦理工程結算作業，以請領第 4 期補助款。
7. 臺中市政府：第二標(含延伸計畫)工程進度為 82%，請於 110 年 6 月 30 日前竣工，並完成工程結算，以請領第 4 期補助款。
8. 彰化縣政府：「田尾迎賓之心營造工程」工程進度為 40%，執行進度落後，請縣府提趕工計畫，請於 110 年 6 月 30 日前竣工，並完成工程結算，以請領第 3 至 4 期補助款。
9. 南投縣政府：「貓羅溪中游段生態及生活廊道重建計畫(第二期)」1/2 工程進度僅 30%，進度嚴重落後，請縣府專案督導本案後續執行，並應於 110 年 6 月 30 日前竣工，完成工程結算，以請領第 2 至 4 期補助款。

10. 嘉義縣政府：「民雄森林公園及景觀橋景觀改善工程」工程進度為 75.82%，請於 110 年 6 月 30 日前竣工，並完成工程結算，以請領第 4 期補助款；「大林慢城門戶計畫-大林驛站及育菁親水公園景觀改善工程」工程進度僅 39%，執行進度嚴重落後，請提趕工計畫，並於 110 年 6 月 30 日前竣工，並完成工程結算，以請領第 3 至 4 期補助款。
11. 臺南市政府：「鹽水水岸公園建置工程(含公 2、3、4、16、19 公園)」工程進度為 89.19%、競爭型後續延伸計畫之「鹽水區公 20 公園新闢工程」工程進度 88.43%，請於 110 年 6 月 30 日前竣工，並完成工程結算，以請領第 4 期補助款。
12. 高雄市政府：競爭型後續延伸計畫之「六龜之心歷史場域及老街街景改造計畫」工程進度僅 60.55%，工程進度落後，請提趕工計畫，並於 110 年 6 月 30 日前竣工，並完成工程結算，以請領第 3 至 4 期補助款。
13. 花蓮縣政府：「『洄瀾。回藍』-花蓮市河海人文廊道建置計畫之花東鐵路門戶建置工程」工程進度為 68%，請於 110 年 6 月 30 日前竣工，並完成工程結算，以請領第 4 期補助款。
14. 臺東縣政府：「臺東城鎮之心南迴驛建設計畫(工程)」工程進度為 70.8%，請於 110 年 6 月 30 日前竣工，並完成工程結算，以請領第 4 期補助款。
15. 金門縣政府：「點亮城鎮之心-金門後浦魅力城市營造計畫-海濱公園改善工程」工程進度為 85.1%；
「點亮城鎮之心-金門後浦魅力城市營造計畫-運

動場周邊改善工程」工程進度為 64.43%，請於 110 年 6 月 30 日前竣工，並完成工程結算，以請領第 4 期補助款。

16. 連江縣政府：「前瞻連江·城鎮之心」建築工程執行進度 78%、景觀及植栽工程進度為 83%，請於 110 年 6 月 30 日前竣工，並完成工程結算，以請領第 4 期補助款。

六、政策引導型計畫：

(一)本計畫將於 110 年 8 月 31 日屆期，所有政策型計畫應於 110 年 6 月 30 日前全數竣工，並辦理工程結算，完成所有補助款之請領。

(二)執行落後案件：

1. 彰化縣政府：經查「二水車站周邊綠都心計畫」、「109 年度彰化縣糖鐵綠廊(溪湖至埤頭段)空間營造計畫」、「花壇車站站前道路修繕及綠美化工程」等 3 案縣府已函報本署辦理撤案；另「109 年彰化縣竹塘鄉休閒公園遊憩環境改善計畫」請加速辦理工程施作，並應於 110 年 6 月 30 日前全數竣工，辦理工程結算，完成所有補助款之請領。
2. 苗栗縣政府：「苗栗縣議會後方親子公園設置計畫(第二期)」、「後龍鎮西湖濕地旁開節點環境營造再生計畫」、「苑裡鎮苑裡溪開放空間與節點環境營造再生計畫」等 3 案請加速辦理工程施作，並應於 110 年 6 月 30 日前全數竣工，辦理工程結算，完成所有補助款之請領。
3. 雲林縣政府：「馬鳴山周邊休閒遊憩環境優化及社區空間營造計畫」、「雲林縣莿桐鄉城鎮之心全齡多功

能公園建置計畫」、「大埤鄉公園綠地基礎設施整備計畫」等3案請加速辦理工程施作，並應於110年6月30日前全數竣工，並辦理工程結算，完成所有補助款之請領。

4. 嘉義縣政府：「嘉義縣阿里山鄉原鄉聚落景觀環境營造工程」請加速辦理工程施作，並應於110年6月30日前全數竣工，並辦理工程結算，完成所有補助款之請領。
5. 臺南市政府：「新營區微型創新教育體驗基地環境改造計畫」請加速辦理工程施作，並應於110年6月30日前全數竣工，並辦理工程結算，完成所有補助款之請領。
6. 屏東縣政府：「屏東縣獅子鄉內文內海生態環境改善計畫(僱工購料)」請加速辦理工程施作，並應於110年6月30日前全數竣工，並辦理工程結算，完成所有補助款之請領。
7. 花蓮縣政府：「玉溪地區農會場地活化運用計畫」請加速辦理工程施作，並應於110年6月30日前全數竣工，並辦理工程結算，完成所有補助款之請領。
8. 澎湖縣政府：「龍門海廢環保藝術公園規劃設計及先期工程案」、「大菓葉漁港周邊環境及牛心山地景營造計畫」、「澎湖內海橫礁及竹灣景觀形塑計畫」等3案請加速辦理工程施作，並應於110年6月30日前全數竣工，並辦理工程結算，完成所有補助款之請領。
9. 連江縣政府：「北竿整體環境改善景點再造規劃設計及第一期工程案」請加速辦理工程施作，並應於110

年6月30日前全數竣工，並辦理工程結算，完成所有補助款之請領。

七、108-109年「城鎮之心工程計畫」經費保留案行政院於110年3月16日院授主預彙字第1100100727號函同意准予保留，惟因「城鎮之心工程計畫」110年度已無新編預算經費，本署原先協助各直轄市、縣(市)政府辦理109年未撥經費專案保留時，係以109年12月31日前各補助計畫之實際發生權責數核算可保留額度，若各直轄市、縣(市)政府後續又因辦理變更設計，致使原先保留經費額度不足部分，請各直轄市、縣(市)政府自籌經費辦理，本署已無相關額外經費可供支應。

八、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第一階段補助計畫甫於110年3月3日核定，原先核定函文所述「環境景觀總顧問計畫」及「社區規劃師駐地輔導計畫」之計畫期程為110年1月1日至110年12月31日，係指上開2案之計畫執行期間應為1年(365日曆天)，故請各直轄市、縣市政府於後續發包訂約時，計畫期程應為簽約日起365日曆天，以避免造成後續年度銜接空窗問題。

柒、散會：16時00分

本署110年度3月份「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「離島建設基金補助計畫」等4項計畫執行會議 簽到表

一、時間：110年3月23日（星期二）下午2時00分

二、地點：本署107會議室

三、主持人：廖組長耀東

廖耀東

記錄：韋理淳

四、出席單位：

出席單位	職稱	姓名	聯絡電話
新北市政府		許國鈞 陳坤陽	
桃園市政府		劉晉維 邱曼瓊	
臺中市政府		余昌輝	
臺南市政府		吳蔚屏	
高雄市政府		張巍 楊錦鈺	
基隆市政府		陸承宏	

出列席單位	職稱	姓名	聯絡電話
宜蘭縣政府		劉亭蒙	
新竹縣政府		莊艾耘 莊雅淳	
新竹市政府		宋景陶	03-5249211
苗栗縣政府		羅得雄 羅子琦	
彰化縣政府	約聘	陳盈利	
南投縣政府		黃俊弘	
雲林縣政府		吳佳怡	
嘉義縣政府		蘇煒翔	
嘉義市政府	科員	翁請儀	

出列席單位	職稱	姓名	聯絡電話
屏東縣政府		謝國輝	
澎湖縣政府		曾正璋 陳煒	
花蓮縣政府		李廷忠 黃曉晴 譚華	
臺東縣政府		蔡國興 蔡秉峰	
金門縣政府		薛育龍 楊子馨	
連江縣政府		朱國棟	
營建署 中部辦公室		陳榮昇	
營建署 都市計畫組		劉子菁 韋理奇 江桓蔚 吳昱堯	

綠野生態
保育協會

郭弘萍
3

