

檔 號：

保存年限：

內政部營建署 函

機關地址：105404臺北市松山區八德路2段
342號

聯絡人：韋理淳

聯絡電話：02-87712613

電子郵件：wein823@cpami.gov.tw

傳真：02-87712624

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國110年7月2日

發文字號：營署都字第1101127014號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送本署110年度6月份「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「花東、離島建設基金補助計畫」等4項計畫執行會議紀錄1份，請查照。

說明：依據本署110年6月18日營署都字第1101118984號開會通知單續辦。

正本：新北市政府、桃園市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、臺灣省14縣(市)政府、金門縣政府、連江縣政府

副本：國家發展委員會、行政院公共工程委員會、內政部秘書室、都市計畫組、中部辦公室(營建業務)、中華民國綠野生態保育協會、悠創科技股份有限公司

本署 110 年度 6 月份「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「花東、離島建設基金補助計畫」等 4 項計畫執行會議紀錄

開會時間：110 年 6 月 24 日（星期四）10 時 00 分

貳、地點：本署 105 會議室（視訊會議）

參、主持人：廖組長耀東 廖副組長建順代 記錄：韋理淳

肆、出席人員：如會議簽到簿

伍、報告事項：如會議議程

陸、會議結論：

一、閒置設施活化作業進度：

(一)「雲林縣產業畫布計畫」：本案預定於 110 年 6 月底完成核定興辦事業計畫書及完成本案用地變更等相關作業，並預定於 110 年 10 月開始辦理園區委外招租經營，請縣府及公所確實依所調整時程辦理。

(二)「臺東縣國家人文地理海岸廊道計畫」：經查縣府於 109 年 8 月 14 日提報花東基金-「南迴地區旅遊服務暨產業推廣中心計畫」，花東基金已於 109 年 11 月 24 日核定 1,800 萬元辦理舊台汽車站活化作業(補照及建物改善等經費)，並為提高進駐誘因，將委託年限由 4 年拉長至 10 年，其中 A 棟和 C 棟將進行招商，B 棟規劃為文化健康站，並預定於 110 年 7 月辦理發包，請縣府依此方向持續辦理相關活化作業。

二、有關「離島建設基金補助計畫」(本署都市計畫組業務督導部分)：

「110 年度金門縣維護傳統建築風貌獎助工作計畫」核定 25 案，目前執行進度為 42.86%，後續工程發包及施作，請縣府持續督導。

三、「花東永續發展基金綜合發展實施方案」列管計畫(本署都市計畫組業務督導部分):

(一)「花蓮縣花蓮市佐倉公園無障礙環境營造計畫」110年3月2日已驗收完成;「光復鄉洪華公園環境營造計畫」實行進度為90%，請加速辦理工程施作;「共融公園與遊戲場設置計畫」縣府分為2標，美崙溪畔標案預計於110年7月竣工，玉里及東大門2標案因終止契約，刻正辦理再次工程上網，請縣府務必積極趕辦工程發包作業;「知卡宣綠森林親水公園園區重塑改造計畫」尚在細部設計審查作業，預計於7月辦理工程上網，請縣府務必加速趕辦。

(二)臺東縣尼伯特風災後續復原重建總體規劃專案-「臺東市自然軸帶景觀整合計畫」:

「臺東市自然軸帶景觀整合計畫第三期工程」已竣工，請加速辦理第4期款之請領。

四、以前年度(102-106年)「城鎮風貌型塑整體計畫」尚未報署結案之案件

(一)經查102-106年尚有4件，包含105年度2件、106年2件。

(二)新竹市政府：未結案件尚有4件，包含「頭前溪溪埔子人工溼地周邊景觀改造計畫」、「麗池園林特色加值計畫」、「新竹公園再生跨域亮點計畫-動物園再生計畫工程」、「新竹公園跨越亮點計畫工程-大階梯工程」等4案，請務必於110年7月底前辦理結案，不得再有延宕情形。

五、「城鎮之心工程計畫」競爭型計畫：

(一)本計畫將於110年8月31日屆期，所有競爭型計畫各

工程標案應於110年6月30日前全數竣工，並於8月底前辦理工程結算，完成所有補助款之請領，未於期限內完成者，後續經費將由縣(市)政府自籌。

(二)108-109年「城鎮之心工程計畫」競爭型計畫之經費保留案件，應於110年8月31日前全數核銷完竣，請各直轄市、縣(市)政府務必每月辦理經費核銷作業，若未能於依限完成核銷作業，將請繳回已核撥之補助款項。

(三)執行進度落後案件如下：

1. 宜蘭縣政府：競爭型後續延伸計畫之「礁溪藝文生活公園設施及綠野溪廣場建置工程」工程進度91.37%，「礁溪生活之心燈光及指標系統建置統包工程」工程進度91.97%，請於110年6月底前竣工完成工程結算，以請領第4期補助款。

2. 基隆市政府：

(1)「基隆山海城串聯再造計畫工程」山上標工程(基隆希望之丘鵲橋通廊計畫已併入山上標來執行)工程進度為74.05%，鵲橋工區未有實際工進，致整體工區工程進度嚴重落後，請市府專案督導後續工程執行，應於110年8月底前竣工，並完成工程結算，以請領第4期補助款。

(2)「基隆山海城串聯再造計畫工程」山下標工程進度為65.82%，進度嚴重落後，請市府專案督導後續工程執行，應於110年8月底前竣工，並完成工程結算，以請領第2至4期補助款。

3. 新北市政府：「金山區中山溫泉公園及其周邊環境整合計畫」已於110年4月12日竣工，請加速完成工程結算，以請領第4期補助款。

4. 桃園市政府：競爭型後續延伸計畫之「機十五用地環境改善工程」(第二期)」工程進度 84%，請於 110 年 6 月 30 日前竣工，並完成工程結算，以請領第 4 期補助款。
5. 新竹市政府：競爭型後續延伸計畫之「新竹市興南公園環境改善工程」工程進度為 99.78%，請於 110 年 6 月 30 日前竣工，並完成工程結算，以請領第 4 期補助款。
6. 新竹縣政府：「竹東之心中興河道水岸生活空間再造計畫」已竣工，請縣府加速辦理工程結案事宜。
7. 臺中市政府：潭心計畫工程第二標工程進度為 98.61%，請於 110 年 6 月 30 日前竣工，並完成工程結算，以請領第 4 期補助款。
8. 彰化縣政府：「田尾迎賓之心營造工程」工程進度為 45%，執行進度落後，請縣府儘速完成解約結算並做好工程收尾。
9. 南投縣政府：「貓羅溪中游段生態及生活廊道重建計畫(第二期)」1/2 工程進度僅 55.33%，進度嚴重落後，請縣府專案督導本案後續執行，並應於 110 年 6 月 30 日前竣工，完成工程結算，以請領第 2 至 4 期補助款。
10. 嘉義縣政府：「民雄森林公園及景觀橋景觀改善工程」工程進度為 88%，請於 110 年 6 月 30 日前竣工，並完成工程結算，以請領第 4 期補助款；「大林慢城門戶計畫-大林驛站及育菁親水公園景觀改善工程」工程進度僅 39%，執行進度嚴重落後，請提趕工計畫，於 7 月前達工程進度 60%，請領第 3

期款。

11. 臺南市政府：「鹽水水岸公園建置工程(含公2、3、4、16、19公園)」於110年6月8日竣工，請積極辦理工程結算以請領第4期補助款；競爭型後續延伸計畫之「鹽水區公20公園新闢工程」工程進度96.9%，請於110年6月30日前竣工，並完成工程結算，以請領第4期補助款。
12. 高雄市政府：競爭型後續延伸計畫之「六龜之心歷史場域及老街街景改造計畫」工程進度99.47%，請於110年6月30日前竣工，並完成工程結算，以請領第4期補助款。
13. 花蓮縣政府：「『洄瀾。回藍』-花蓮市河海人文廊道建置計畫之花東鐵路門戶建置工程」工程進度為79%，請於110年6月30日前竣工，並完成工程結算，以請領第4期補助款。
14. 臺東縣政府：「臺東城鎮之心南迴驛建設計畫(工程)」工程進度為73.93%，請於110年6月30日前竣工，並完成工程結算，以請領第4期補助款。
15. 金門縣政府：「點亮城鎮之心-金門後浦魅力城市營造計畫-海濱公園改善工程」工程進度為99.99%；「點亮城鎮之心-金門後浦魅力城市營造計畫-運動場周邊改善工程」工程進度為85.91%，請於110年6月30日前竣工，並完成工程結算，以請領第4期補助款。
16. 連江縣政府：「前瞻連江·城鎮之心」建築工程執行進度94.6%、景觀及植栽工程進度為88.6%，請於110年6月30日前竣工，並完成工程結算，以

請領第 4 期補助款。

六、政策引導型計畫：

(一) 「城鎮之心工程計畫」將於 110 年 8 月 31 日屆期，所有政策型計畫應於 110 年 6 月 30 日前全數竣工，並辦理工程結算，完成所有補助款之請領。

(二) 108-109 年「城鎮之心工程計畫」政策引導型計畫之經費保留案件，應於 110 年 8 月 31 日前全數核銷完竣，請各直轄市、縣(市)政府務必每月辦理經費核銷作業，若未能於依限完成核銷作業，將請繳回已核撥之補助款項。

(三) 執行落後案件：

1. 苗栗縣政府：「苗栗縣後龍鎮運動廣場及西湖濕地自然資源整合計畫」(工程進度 70%)、「泰安鄉士林村馬拉邦泰雅文化生態步道改善暨泰安鄉農產假日市集建置計畫」(工程進度 60%)、「苗栗縣議會後方親子公園設置計畫(第二期)」(工程進度 50%)等 3 案請加速辦理工程施作，並應於 110 年 6 月 30 日前全數竣工，辦理工程結算，完成所有補助款之請領。
2. 彰化縣政府：「109 年彰化縣竹塘鄉休閒公園遊憩環境改善計畫」(工程進度 20%)請加速辦理工程施作，並應於 110 年 6 月 30 日前全數竣工，辦理工程結算，完成所有補助款之請領。
3. 雲林縣政府：「馬鳴山周邊休閒遊憩環境優化及社區空間營造計畫」請加速辦理工程施作，並應於 110 年 6 月 30 日前全數竣工，並辦理工程結算，完成所有補助款之請領。
4. 臺南市政府：「新營區微型創新教育體驗基地環境改

造計畫」(工程進度 60%)請加速辦理工程施作，並應於 110 年 6 月 30 日前全數竣工，並辦理工程結算，完成所有補助款之請領。

5. 澎湖縣政府：「大菓葉漁港周邊環境及牛心山地景營造計畫」(工程進度 82%)、「澎湖內海橫礁及竹灣景觀形塑計畫」(工程進度 85%)等 2 案請加速辦理工程施作，並應於 110 年 6 月 30 日前全數竣工，並辦理工程結算，完成所有補助款之請領。

6. 連江縣政府：「南竿鄉四維村歷史路徑再造暨生態化工程」(工程進度 94.92%)、「南竿鄉芙蓉澳古道、原生植物、淡菜產業基地環境體驗導覽解說工程案」(工程進度 97.04%)、「北竿整體環境改善景點再造規劃設計及第一期工程案」(工程進度 91.54%)請加速辦理工程施作，並應於 110 年 6 月 30 日前全數竣工，並辦理工程結算，完成所有補助款之請領。

七、本署「城鎮風貌及創生環境營造計畫」各階段補助計畫(競爭型及政策引導型補助計畫)，若施作面積為 2 公頃以上之案件，須依經濟部「出流管制計畫書與規劃書審核監督及免辦認定辦法」第 2 條規定，應提出出流管制計畫書，該出流管制計畫經費，得以補助計畫編列該經費來支應。

八、因應嚴重特殊傳染性肺炎(covid-19)之疫情三級警戒影響，無法辦理相關大型活動，若 109 年度「社區規劃師駐地輔導計畫」履約項目有辦理見習活動、成果展示等相關活動，在不影響執行成果前提下，各直轄市、縣(市)政府得先與委託廠商溝通協調，視需要停辦相關活動，並辦理就地結算，以避免影響新一年度(110 年度)「社區規劃師駐地輔導計畫」發包執行作業。

九、行政院於 109 年 6 月 8 日核定本署 110-115「城鎮風貌及創生環境營造計畫」，6 年總經費為 60 億元，110 年度中央補助經費為 10 億元、111 年中央補助經費為 10.06 億元。本計畫因採 2 年補助經費 1 次核定方式辦理(包含已核定之競爭型計畫、政策引導型第一、二階段計畫，及預定於 110 年底審核 111 年度環境景觀總顧問計畫及社區規劃師駐地輔導計畫之經費)，故請各直轄市、縣(市)政府依計畫實際執行進度分年(110 年、111 年)辦理納入預算。為利於 111 年度預算經費執行與核撥，請各直轄市、縣(市)政府以新臺幣約 4,700 萬元(包含 110 年已核定補助案件之部份未執行款項及待核定之 111 年度環境景觀總顧問計畫及社區規劃師駐地輔導計畫，該 2 項經費額度請參考 110 年核定補助經費)預做納入 111 年度預算準備作業，惟實際金額須俟內政部、行政院及以立法院通過數額為準。

柒、散會：12 時 00 分

本署110年度6月份「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「離島建設基金補助計畫」等4項計畫執行會議 簽到表

一、時間：110年6月24日（星期四）上午10時00分

二、地點：本署105會議室

三、主持人：廖組長耀東

記錄：韋理淳

四、出席單位：(視訊會議)

出席單位	姓名
新北市政府	陳兆揚、許鈞翔、江青澤、張雅婷、潘以晞
桃園市政府	丁宏欣
臺中市政府	余昌樺、黃彥博、張捷鈞、張莓涵
臺南市政府	吳翰屏
高雄市政府	張巍贏、楊鄰錡
基隆市政府	洪志健、高浚圻
宜蘭縣政府	劉秀蘭、李明哲、王心怡
新竹市政府	宋晏閔
新竹縣政府	莊艾耘
苗栗縣政府	邱得維、陳信達
彰化縣政府	陳盈利、郭宜婷
南投縣政府	廖俊雄
雲林縣政府	程日君
嘉義縣政府	劉國驊
嘉義市政府	翁靖儀
屏東縣政府	張詠斯
澎湖縣政府	曾正璋

花蓮縣政府	黃煒婷、陳詩婷
臺東縣政府	李宸玲、黃靖
金門縣政府	孫宥宸、楊子譽、陳書逸
連江縣政府	朱國樑、蘇映塵
營建署 中部辦公室	陳榮界
營建署 都市計畫組	吳政彥 韋理淳 吳星憲 劉文菁 謝睿禮 江柏蔚
綠野 生態保育協會	郭雅萍