

檔 號：

保存年限：

內政部營建署 函

機關地址：105404臺北市松山區八德路2段342號

聯絡人：韋理淳

聯絡電話：02-87712613

電子郵件：wein823@cpami.gov.tw

傳真：02-87712624

10556

臺北市松山區八德路2段342號

受文者：都市計畫組

發文日期：中華民國110年7月29日

發文字號：營署都字第1101148627號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

(請至本署附件下載區<http://docDL.cpami.gov.tw/>下載附件，驗證碼：4G6ATH)

主旨：檢送本署110年度7月份「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「花東、離島建設基金補助計畫」等4項計畫執行會議紀錄1份，請查照。

說明：依據本署110年7月19日營署都字第1101139765號開會通知單續辦。

正本：新北市政府、桃園市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、臺灣省14縣(市)政府、金門縣政府、連江縣政府

副本：國家發展委員會、行政院公共工程委員會、內政部秘書室、本署中部辦公室(營建業務)、都市計畫組、中華民國綠野生態保育協會、悠創科技股份有限公司(均含附件)

署長 吳欣修

新編 吳 琴

本署 110 年度 7 月份「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「花東、離島建設基金補助計畫」等 4 項計畫執行會議紀錄

開會時間：110 年 7 月 21 日（星期三）14 時 00 分

貳、地點：本署 105 會議室（視訊會議）

參、主持人：廖組長耀東 吳秘書代理科長代 記錄：韋理淳

肆、出席人員：如會議簽到簿

伍、報告事項：如會議議程

陸、會議結論：

一、閒置設施活化作業進度：

- (一)「雲林縣產業畫布計畫」：本案已於 110 年 6 月 24 日核定興辦事業計畫書預計於 110 年 9 月底前完成本案用地變更等相關作業，110 年 10 月開始辦理園區委外招租經營，請縣府及公所確實依所調整時程辦理。
- (二)「臺東縣國家人文地理海岸廊道計畫」：經查縣府於 109 年 8 月 14 日提報花東基金-「南迴地區旅遊服務暨產業推廣中心計畫」，花東基金已於 109 年 11 月 24 日核定 1,800 萬元辦理舊台汽車站活化作業(補照及建物改善等經費)，並為提高進駐誘因，將委託年限由 4 年拉長至 10 年，其中 A 棟和 C 棟將進行招商，B 棟規劃為文化健康站，並預定於 110 年 7 月底辦理發包，請縣府依此方向持續辦理相關活化作業。
- (三)「彰化縣芬園行政園區計畫」：芬園鄉公所表示，該行政園區已有專責人員負責園區管理維護，並提供部分場地供清潔隊(行政單位)進駐使用，此外本園區其他空地草地亦有維護管理，未來將可提供作為活動場地使用來活化園區，請縣府督促芬園鄉公所積極辦理後續維護管理，於下次會議提出營舍活化利用計畫。

二、有關「離島建設基金補助計畫」(本署都市計畫組業務督導部分)：

「110 年度金門縣維護傳統建築風貌獎助工作計畫」核定 25 案，目前執行進度為 49%，後續工程發包及施作，請縣府持續督導。

三、「花東永續發展基金綜合發展實施方案」列管計畫(本署都市計畫組業務督導部分)：

(一)「花蓮縣花蓮市佐倉公園無障礙環境營造計畫」110 年 3 月 2 日已驗收完成；「光復鄉洪華公園環境營造計畫」預計於 110 年 7 月底前完工；「共融公園與遊戲場設置計畫」縣府分為 2 標，美崙溪畔標案預計於 110 年 7 月竣工，玉里及東大門 2 標案因終止契約，刻正辦理工程結算並再次工程上網，請縣府務必積極趕辦工程發包作業；「知卡宣綠森林親水公園園區重塑改造計畫」工程上網中，請縣府務必積極邀標並趕辦後續工程(預計於 111 年 3 月完工)。

(二)臺東縣尼伯特風災後續復原重建總體規劃專案-「臺東市自然軸帶景觀整合計畫」：

「臺東市自然軸帶景觀整合計畫第三期工程」已竣工並辦理結案作業中。

四、以前年度(102-106 年)「城鎮風貌型塑整體計畫」尚未報署結案之案件

(一)經查 102-106 年尚有 4 件，包含 105 年度 2 件、106 年 2 件。

(二)新竹市政府：未結案件尚有 4 件，包含「頭前溪溪埔子人工溼地周邊景觀改造計畫」、「麗池園林特色加值計畫」、「新竹公園再生跨域亮點計畫-動物園再生計畫」

工程」、「新竹公園跨越亮點計畫工程-大階梯工程」等4案，請務必於110年7月底前辦理結案，不得再有延宕情形。

五、108-109年「城鎮之心工程計畫」各補助計畫之經費保留案件(已撥補助款但尚未實支部分)，應於110年8月31日前全數核銷完竣，請各直轄市、縣(市)政府務必每月辦理經費核銷作業，若未能於依限完成核銷作業，將請繳回已核撥之補助款項；另轉入110年度未撥保留款經費部分，亦請於110年8月31日前完成請款。

六、「城鎮之心工程計畫」競爭型計畫：

(一)本計畫將於110年8月31日屆期，所有競爭型計畫各工程標案應於計畫屆期前全數竣工，並辦理工程結算，完成所有補助款之請領，未於期限內完成者，後續經費將由縣(市)政府自籌。

(二)109年度工程督導及評鑑行程近日將啟動，請各直轄市、縣(市)政府預為準備。

(三)執行進度落後案件如下：

1. 基隆市政府：

(1)「基隆山海城串聯再造計畫工程」山上標工程(基隆希望之丘鵲橋通廊計畫已併入山上標來執行)工程進度為74.05%，鵲橋工區未有實際工進，致整體工區工程進度嚴重落後，為利於後續瞭解鵲橋工程實際進度，請單獨列項施工進度，並請市府專案督導後續工程執行，本案應於110年8月底前竣工，並完成工程結算，以請領第4期補助款。

(2)「基隆山海城串聯再造計畫工程」山下標工程進

度為 65.82%，進度嚴重落後，請市府專案督導後續工程執行，應於 110 年 8 月底前竣工，並完成工程結算，以請領第 4 期補助款。

2. 桃園市政府：競爭型後續延伸計畫之「機十五用地環境改善工程」(第二期)工程進度 98.9%，請於 110 年 8 月 31 日前竣工，並完成工程結算，以請領第 4 期補助款。
3. 新竹市政府：競爭型後續延伸計畫之「新竹市興南公園環境改善工程」工程進度為 99.78%，請於 110 年 7 月 31 日前竣工，並於 8 月 31 日前完成工程結算，以請領第 4 期補助款。
4. 彰化縣政府：「田尾迎賓之心營造工程」工程進度為 45%，執行進度嚴重落後，又縣府與廠商終止合約，為避免廁所工程及展示館等主體工程延宕，請縣府儘速趕辦工程重新上網招標，務必年底完成本案工程，包括 1. 怡心園廁所工程與活動大草皮 2. 百景園展示館及其周邊景觀，並請縣府儘速辦理工程解約結算，並於下月管考會議專案報告後續研處作為。
5. 南投縣政府：「貓羅溪中游段生態及生活廊道重建計畫(第二期)」1/2 工程進度僅 64.81%，進度嚴重落後，請縣府專案督導本案後續執行，並應於 110 年 8 月 31 日前竣工，並完成工程結算，以請領第 4 期補助款。
6. 嘉義縣政府：「民雄森林公園及景觀橋景觀改善工程」工程進度為 88%，請於 110 年 8 月 31 日前竣工，並完成工程結算，以請領第 4 期補助款；「大林慢城門戶計畫-大林驛站及育菁親水公園景觀改善工程」

工程進度僅 48%，執行進度嚴重落後，請提趕工計畫，本案應於 110 年 8 月 31 日前竣工，並完成工程結算，請領第 3-4 期款。

7. 臺南市政府：競爭型後續延伸計畫之「鹽水區公 20 公園新闢工程」工程進度 96.9%，請於 110 年 8 月 31 日前竣工，並完成工程結算，以請領第 4 期補助款。
8. 高雄市政府：競爭型後續延伸計畫之「六龜之心歷史場域及老街街景改造計畫」工程進度 99.47%，請於 110 年 8 月 31 日前竣工，並完成工程結算，以請領第 4 期補助款。
9. 花蓮縣政府：「『洄瀾。回藍』-花蓮市河海人文廊道建置計畫之花東鐵路門戶建置工程」工程進度為 80%，請於 110 年 8 月 31 日前竣工，並完成工程結算，以請領第 4 期補助款。
10. 臺東縣政府：「臺東城鎮之心南迴驛建設計畫(工程)」已竣工，請於 110 年 8 月 31 日前完成工程結算，以請領第 4 期補助款。
11. 金門縣政府：「點亮城鎮之心-金門後浦魅力城市營造計畫-海濱公園改善工程」於 110 年 7 月 26 日竣工；「點亮城鎮之心-金門後浦魅力城市營造計畫-運動場周邊改善工程」工程進度為 85.91%，請於 110 年 8 月 31 日前竣工，並完成工程結算，以請領第 4 期補助款。
12. 連江縣政府：「前瞻連江·城鎮之心」建築工程執行進度 96.92%、景觀及植栽工程進度為 91.1%，請於 110 年 8 月 31 日前竣工，並完成工程結算，以

請領第 4 期補助款。

七、政策引導型計畫：

(一) 「城鎮之心工程計畫」 將於 110 年 8 月 31 日屆期，所有政策型計畫應於屆期前全數竣工，並辦理工程結算，完成所有補助款之請領。

(二) 執行落後案件：

1. 苗栗縣政府：「苗栗縣後龍鎮運動廣場及西湖濕地自然資源整合計畫」、「泰安鄉士林村馬拉邦泰雅文化生態步道改善暨泰安鄉農產假日市集建置計畫」、「苗栗縣議會後方親子公園設置計畫(第二期)」等 3 案請加速辦理工程施作，並應於 110 年 8 月 31 日前全數竣工，辦理工程結算，完成所有補助款之請領。
2. 彰化縣政府：「溪州鄉森林公園城鎮風貌改善工程」、「109 年彰化縣竹塘鄉休閒公園遊憩環境改善計畫」等 2 案請加速辦理工程施作，並應於 110 年 8 月 31 日前全數竣工，辦理工程結算，完成所有補助款之請領。
3. 雲林縣政府：「馬鳴山周邊休閒遊憩環境優化及社區空間營造計畫」請加速辦理工程施作，並應於 110 年 8 月 31 日前全數竣工，並辦理工程結算，完成所有補助款之請領。
4. 臺南市政府：「新營區微型創新教育體驗基地環境改造計畫」進度為 63%，請加速辦理工程施作，並應於 110 年 8 月 31 日前全數竣工，並辦理工程結算，完成所有補助款之請領。
5. 澎湖縣政府：「大菓葉漁港周邊環境及牛心山地景營


造計畫」、「澎湖內海橫礁及竹灣景觀形塑計畫」等 2 案請加速辦理工程施作，並應於 110 年 8 月 31 日前全數竣工，並辦理工程結算，完成所有補助款之請領。

6. 連江縣政府：「南竿鄉四維村歷史路徑再造暨生態化工程」、「南竿鄉芙蓉澳古道、原生植物、淡菜產業基地環境體驗導覽解說工程案」等 2 案請加速辦理工程施作，並應於 110 年 8 月 31 日前全數竣工，並辦理工程結算，完成所有補助款之請領。

八、本署「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第一階段補助計畫，因嚴重特殊傳染性肺炎(covid-19)之疫情三級警戒影響，部分直轄市、縣(市)政府反應影響補助計畫工程發包時程，本署考量疫情影響，所有政策引導型第一階段補助計畫之工程，最遲應於 110 年 8 月 31 日前完成工程簽約發生契約權責，並加速辦理第 1 期補助款請領；另政策引導型第二階段補助計畫，最遲於 110 年 8 月 31 日前完成規劃設計發生契約權責，並加速辦理後續工程上網。

九、「城鄉風貌及創生環境營造計畫」競爭型第 1、2 梯次核定案件，請儘速完成規劃設計招標，已完成招標案件者，請加速辦理細部設計規劃及審查，並務必於 110 年 11 月底前完成工程發包。

柒、散會：16 時 00 分



本署110年度7月份「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「離島建設基金補助計畫」等4項計畫執行會議 簽到表

一、時間：110年7月21日（星期三）下午14時00分

二、地點：本署105會議室

三、主持人：吳科長政彥代

記錄：韋理淳

四、出席單位：

出席單位	姓名
新北市政府	張雅婷 陳兆揚
桃園市政府	丁宏欣 邱曼斐
臺中市政府	余昌樺 張健鈞 張莓涵 吳保寬 殷祖祺 余昌樺
臺南市政府	吳翰屏
高雄市政府	楊鄰錡
基隆市政府	洪志健
宜蘭縣政府	李明哲 劉秀蘭 王心怡
新竹市政府	宋晏閻
新竹縣政府	莊艾耘 莊雅淳
苗栗縣政府	邱得維
彰化縣政府	陳盈利 郭宜婷 鍾昇達
南投縣政府	廖俊雄 王信賢 楊佩臻
雲林縣政府	程日君

	吳佳怡
嘉義縣政府	劉國驊 吳怡萱
嘉義市政府	翁靖儀
屏東縣政府	陳經緯 張詠斯
澎湖縣政府	曾正璋
花蓮縣政府	黃煒婷
臺東縣政府	李宸玲
金門縣政府	孫宥宸 楊子譽 劉華嶽
連江縣政府	朱國樑 蘇映塵 陳健廷 高語婕 王景一
營建署 中部辦公室	陳榮界
營建署 都市計畫組	廖建順 吳政彥 韋理淳 吳星憲 劉文菁 謝睿禮 江柏蔚 葉沛廷
綠野 生態保育協會	郭雅萍 楊明歡