

檔 號：

保存年限：

內政部營建署 函

機關地址：105404臺北市松山區八德路2段342號

聯絡人：韋理淳

聯絡電話：02-87712613

電子郵件：wein823@cpami.gov.tw

傳真：02-87712624

10556

臺北市松山區八德路2段342號

受文者：都市計畫組

發文日期：中華民國110年8月31日

發文字號：營署都字第1101172277號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

(請至本署附件下載區<http://docDL.cpami.gov.tw/>下載附件，驗證碼：XKTV8C)

主旨：檢送本署110年度8月份「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「花東、離島建設基金補助計畫」等4項計畫執行會議紀錄1份，請查照。

說明：依據本署110年8月16日營署都字第1101161539號開會通知單續辦。

正本：新北市政府、桃園市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、臺灣省14縣(市)政府、金門縣政府、連江縣政府

副本：國家發展委員會、行政院公共工程委員會、內政部秘書室、本署中部辦公室(營建業務)、都市計畫組、中華民國綠野生態保育協會、悠創科技股份有限公司(均含附件)

署長 吳欣修

新新吳家

本署 110 年度 8 月份「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「花東、離島建設基金補助計畫」等 4 項計畫執行會議紀錄

開會時間：110 年 8 月 24 日（星期二）10 時 00 分

貳、地點：本署 105 會議室（視訊會議）

參、主持人：廖副組長建順代

記錄：韋理淳

肆、出席人員：如會議簽到簿

伍、報告事項：如會議議程

陸、會議結論：

一、閒置設施活化作業進度：

(一)「雲林縣產業畫布計畫」：本案預計於 110 年 9 月底前完成用地變更等相關作業，110 年 10 月開始辦理園區委外招租經營，請縣府及公所確實依所調整時程辦理。

(二)「臺東縣國家人文地理海岸廊道計畫」：經查縣府於 109 年 8 月 14 日提報花東基金-「南迴地區旅遊服務暨產業推廣中心計畫」，花東基金已於 109 年 11 月 24 日核定 1,800 萬元辦理舊台汽車站活化作業(補照及建物改善等經費)，並為提高進駐誘因，將委託年限由 4 年拉長至 10 年，其中 A 棟和 C 棟將進行招商，B 棟規劃為文化健康站，委外招商部分請於 110 年 9 月底辦理上網發包，請持續辦理相關活化作業。

(三)「彰化縣芬園行政園區計畫」：經查本案行政園區內之房舍雖有 1/2 部分供清潔隊(行政單位)進駐使用，另 1/2 未見有其他精進作為，請縣府督促芬園鄉公所積極辦理後續營運規劃，於下次管考會議提出提升房舍活化計畫及提升能見度之精進作為。

二、有關「離島建設基金補助計畫」(本署都市計畫組業務督導部分)：

「110 年度金門縣維護傳統建築風貌獎助工作計畫」核定 25 案，目前執行進度為 72%，工程進度已達請款要件，請縣府儘速向本署請領 2,000 萬元補助款。

三、「花東永續發展基金綜合發展實施方案」列管計畫(本署都市計畫組業務督導部分)：

(一)「花蓮縣花蓮市佐倉公園無障礙環境營造計畫」已完工、「光復鄉洪華公園環境營造計畫」已完工；「共融公園與遊戲場設置計畫」縣府分為 2 標，其中美崙溪畔標案已完工，玉里及東大門 2 標案因終止契約，預計於 9 月 10 日再次工程上網，請縣府務必積極邀標；「知卡宣綠森林親水公園園區重塑改造計畫」於 8 月 23 日評選，請縣府務必積極辦理簽約並開工執行。

(二)臺東縣尼伯特風災後續復原重建總體規劃專案-「臺東市自然軸帶景觀整合計畫」：

「臺東市自然軸帶景觀整合計畫第三期工程」已竣工，請儘速辦理結案，以利本案解除列管。

四、以前年度(102-106 年)「城鎮風貌型塑整體計畫」尚未報署結案之案件

(一)經查 102-106 年尚有 4 件，包含 105 年度 2 件、106 年 2 件。

(二)新竹市政府：未結案件尚有 4 件，「頭前溪溪埔子人工溼地周邊景觀改造計畫」預計於 110 年 8 月底前送署辦理結案，其餘「麗池園林特色加值計畫」、「新竹公園再生跨域亮點計畫-動物園再生計畫工程」、「新竹公園跨越亮點計畫工程-大階梯工程」等 3 案，請務必於

110年9月底前辦理結案，不得再有延宕情形。

五、108-109年「城鎮之心工程計畫」各補助計畫之經費保留(已撥補助款但尚未實支部分)核銷轉正執行進度說明如下：

(一)已完成所有經費門核銷之縣市：桃園市、新竹市、新竹縣、臺中市、臺南市、金門縣。

(二)資本門尚未完成核銷之縣市：嘉義市(99.83%)、宜蘭縣(98.49%)、連江縣(93.72%)、南投縣(90.57%)、澎湖縣(87.09%)、新北市(84.51%)、臺東縣(85.33%)、雲林縣(69.47%)、基隆市(65.17%)、高雄市(62.92%)、彰化縣(50.19%)、苗栗縣(42.09%)、嘉義縣(44.70%)、屏東縣(0%)、花蓮縣(0%)，請上開核銷進度落後之縣市積極趕辦，務必於110年9月底前全數核銷完竣。

(三)經常門尚未完成核銷之縣市：苗栗縣(70.27%)、南投縣(70%)、高雄市(0.55%)、彰化縣(0%)、屏東縣(0%)、花蓮縣(0%)，請上開核銷進度落後之縣市積極趕辦，務必於110年9月底前全數核銷完竣。

(三)轉入110年度未撥保留款經費部分(尚有3.18億元)請於110年9月30日前完成請款，若該筆經費未能於本年度完成請款實支之案件，因本期計畫已屆期，本署不再辦理經費保留，該款項將請各直轄市、縣(市)政府自籌經費辦理。未撥保留經費如下，請各直轄市、縣(市)政府積極辦理請款作業：

縣市別	未撥保留經費(元)
宜蘭縣	5,255,905
新竹縣	5,813,375
苗栗縣	6,842,330
彰化縣	51,375,438
南投縣	39,816,061

縣市別	未撥保留經費(元)
雲林縣	7,443,939
嘉義縣	28,272,455
屏東縣	17,354,880
臺東縣	22,794,870
花蓮縣	5,193,103
澎湖縣	693,577
基隆市	41,474,210
新竹市	1,300,499
嘉義市	3,420,583
高雄市	8,345,220
新北市	13,794,305
臺中市	17,937,108
臺南市	4,010,243
桃園市	8,574,479
金門縣	14,970,979
連江縣	13,373,609
合計值	318,057,168

六、「城鎮之心工程計畫」競爭型計畫：

(一)所有競爭型計畫各工程標案應於計畫屆期前全數竣工，並辦理工程結算，完成所有補助款之請領，請於110年9月15日前積極辦理請款作業，未於期限內完成者，後續經費將由縣(市)政府自籌。

(二)執行進度落後案件如下：

1. 基隆市政府：

(1)「基隆山海城串聯再造計畫工程」山上標工程(基隆希望之丘鵲橋通廊計畫已併入山上標來執行)工程進度為 79.08%，鵲橋工區未有實際工進，致整體工區工程進度嚴重落後，為利於後續瞭解

鵝橋工程實際進度，請單獨列項報告施工進度，並請市府專案督導後續工程執行，本案應於110年9月底前竣工，並完成工程結算，以請領第4期補助款。

(2)「基隆山海城串聯再造計畫工程」山下標工程進度為66%，進度嚴重落後，請市府專案督導後續工程執行，應於110年9月底前竣工，並完成工程結算，以請領第4期補助款。

2. 桃園市政府：競爭型後續延伸計畫之「機十五用地環境改善工程」(第二期)工程進度98.9%，請於110年8月31日前竣工，並完成工程結算，以請領第4期補助款。

3. 彰化縣政府：「田尾迎賓之心營造工程」工程進度為45.88%，執行進度嚴重落後，又縣府與廠商終止合約，為避免廁所工程及展示館等主體工程延宕，請縣府儘速趕辦工程重新上網招標，務必年底完成本案工程，包括1. 怡心園廁所工程與活動大草皮 2. 百景園展示館及其周邊景觀，並請縣府儘速辦理工程解約結算，並於下月管考會議專案報告後續研處作為。

4. 南投縣政府：「貓羅溪中游段生態及生活廊道重建計畫(第二期)」1/2 工程進度89.89%，請縣府專案督導本案後續執行，應於110年8月31日前竣工，並完成工程結算，以請領第4期補助款。

5. 嘉義縣政府：「民雄森林公園及景觀橋景觀改善工程」工程進度為97%，請於110年8月31日前竣工，並完成工程結算，以請領第4期補助款；「大林慢城

門戶計畫-大林驛站及育菁親水公園景觀改善工程」工程進度 73%，執行進度落後，請提趕工計畫，本案應於 110 年 9 月 30 日前竣工，並完成工程結算，請領第 3-4 期款。

6. 臺南市政府：競爭型後續延伸計畫之「鹽水區公 20 公園新闢工程」工程進度 96.9%，請於 110 年 8 月 31 日前竣工，並完成工程結算，以請領第 4 期補助款。
7. 高雄市政府：競爭型後續延伸計畫之「六龜之心歷史場域及老街街景改造計畫」工程進度 99.47%，請於 110 年 8 月 31 日前竣工，並完成工程結算，以請領第 4 期補助款。
8. 連江縣政府：「前瞻連江·城鎮之心」建築工程執行進度 100%、景觀及植栽工程進度為 93.60%，請於 110 年 8 月 31 日前竣工，並完成工程結算，以請領第 4 期補助款。

七、「城鎮之心工程計畫」政策引導型計畫：

(一)執行落後案件：政策引導型四至六階段補助計畫請於110 年 8 月 31 日前完工，並 110 年 9 月 30 日前積極辦理請款作業，未於期限內完成者，後續經費將由縣(市)政府自籌。

1. 苗栗縣政府：「泰安鄉士林村馬拉邦泰雅文化生態步道改善暨泰安鄉農產假日市集建置計畫」請加速辦理工程施作，並應於 110 年 8 月 31 日前全數竣工，辦理工程結算，完成所有補助款之請領。
2. 彰化縣政府：「109 年彰化縣竹塘鄉休閒公園遊憩環境改善計畫」請加速辦理工程施作，並應於 110 年

8月31日前全數竣工，辦理工程結算，完成所有補助款之請領。

3. 雲林縣政府：「馬鳴山周邊休閒遊憩環境優化及社區空間營造計畫」、「大埤鄉公園綠地基礎設施整備計畫」等2案請加速辦理工程施作，並應於110年8月31日前全數竣工，並辦理工程結算，完成所有補助款之請領。

4. 臺南市政府：「新營區微型創新教育體驗基地環境改造計畫」請加速辦理工程施作，並應於110年8月31日前全數竣工，並辦理工程結算，完成所有補助款之請領。

八、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」預算執行落後，本計畫自110年9月份起將每月召開2次管考會議，將逐案控管每案工程及請款進度。並請依下列競爭型及政策型一、二階段計畫辦理進度控管：

(一)各縣市請款進度表：

縣市別	經常門	資本門	合計值(元)
宜蘭縣	1,785,000	3,738,725	5,523,725
新竹縣	0	0	0
苗栗縣	0	0	0
彰化縣	0	0	0
南投縣	0	0	0
雲林縣	765,000	7,495,470	8,260,470
嘉義縣	0	0	0
屏東縣	0	0	0
臺東縣	945,000	0	945,000
花蓮縣	0	0	0
澎湖縣	810,000	2,430,000	3,240,000
基隆市	765,000	0	765,000

縣市別	經常門	資本門	合計值(元)
新竹市	0	0	0
嘉義市	720,000	4,984,000	5,704,000
高雄市	0	0	0
新北市	585,000	1,560,000	2,145,000
臺中市	720,000	4,560,000	5,280,000
臺南市	0	0	0
桃園市	1,365,000	4,322,500	5,687,500
金門縣	0	0	0
連江縣	900,000	0	900,000
合計值	9,360,000	29,090,695	38,450,965

- (二)「環境景觀總顧問計畫」及「社區規劃師駐地輔導計畫」：請於 110 年 8 月 31 前請領第 1 期款。
- (三)政策型第一階段之工程案：請於 110 年 9 月 20 日前完成工程簽約並請領第 1 期款；尚在細部設計書審之案件，請壓縮審查作業時間並積極趕辦，最遲務必於 9 月 15 日前辦理工程上網，不得再有延宕情形，所有案件須於 110 年 12 月 15 日竣工，請領所有補助款項。
- (四)政策型第二階段(包含地方創生城鄉風貌營造第一階段)之工程案：請於 110 年 9 月 15 日前完成細部設計規劃作業，並於 110 年 9 月 30 日前完成細部設計書審作業並辦理工程上網；請務必於 110 年 10 月 20 日前完成工程簽約，並請領第 1 期補助款，不得再有延宕情形，所有案件須於 110 年 12 月 15 日工程進度至少達 70% 以上，請領所有補助款項。
- (五)競爭型計畫：請於 110 年 12 月 15 日前完成工程簽約並請領第 1 期補助款項。
- (六)請各直轄市、縣(市)政府務必依管控時程積極趕辦，如


未達以上要求之補助案件，本署將請縣市辦理撤案或請
縣市自籌經費辦理。

柒、散會：13時00分





本署110年度8月份「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「離島建設基金補助計畫」等4項計畫執行會議 簽到表


一、日期：110年8月24日(星期二) 10時

二、地點：本署105會議室


三、會議主持人 

四、出席單位及人員

單位或人員	簽名	備註
廖組長耀東		
廖副組長建順		
本案工作小組		
吳秘書代理科長政彥		
韋副工程司理淳		
吳技士星憲		
劉約聘研究員文菁		
江派駐工程師柏蔚	江 柏蔚	
葉派駐工程師沛廷	葉 沛廷	
縣市單位		
基隆市政府洪志健	以視訊方式參與會議	
基隆市政府陸道宏	以視訊方式參與會議	
基隆市政府陳彥材	以視訊方式參與會議	
基隆市政府高俊圻	以視訊方式參與會議	
新北市政府江青澤	以視訊方式參與會議	
新北市政府王祥宇	以視訊方式參與會議	
新北市政府潘以晞	以視訊方式參與會議	
新北市政府鄭宇辰	以視訊方式參與會議	
新北市政府陳兆揚	以視訊方式參與會議	
桃園市政府蔡德豐	以視訊方式參與會議	




桃園市政府李政陽	以視訊方式參與會議	
桃園市政府邱曼裴	以視訊方式參與會議	
新竹市政府宋晏閩	以視訊方式參與會議	
新竹市政府萬怡君	以視訊方式參與會議	
新竹縣政府莊艾耘	以視訊方式參與會議	
新竹縣政府張天予	以視訊方式參與會議	
新竹縣政府莊雅淳	以視訊方式參與會議	
新竹縣政府黃彥翔	以視訊方式參與會議	
苗栗縣政府邱得維	以視訊方式參與會議	
苗栗縣政府羅于婷	以視訊方式參與會議	
臺中市政府余昌樺	以視訊方式參與會議	
臺中市政府吳保寬	以視訊方式參與會議	
臺中市政府張莓涵	以視訊方式參與會議	
彰化縣政府鍾昇達	以視訊方式參與會議	
彰化縣政府何曉萍	以視訊方式參與會議	
南投縣政府王信賢	以視訊方式參與會議	
南投縣政府廖俊雄	以視訊方式參與會議	
雲林縣政府吳佳怡	以視訊方式參與會議	
雲林縣政府周宏達	以視訊方式參與會議	
雲林縣政府蔡坤霖	以視訊方式參與會議	
雲林縣政府林健溢	以視訊方式參與會議	
嘉義縣政府魏偉凱	以視訊方式參與會議	
嘉義縣政府曾偉措	以視訊方式參與會議	
嘉義縣政府劉國驊	以視訊方式參與會議	
嘉義縣政府王承璟	以視訊方式參與會議	
嘉義市政府翁靖儀	以視訊方式參與會議	
臺南市政府陳玉惠	以視訊方式參與會議	
臺南市政府陳柏諭	以視訊方式參與會議	
臺南市政府吳翰屏	以視訊方式參與會議	
高雄市政府張巍羸	以視訊方式參與會議	
屏東縣政府陳經緯	以視訊方式參與會議	
屏東縣政府張詠斯	以視訊方式參與會議	
屏東縣政府陳怡君	以視訊方式參與會議	



宜蘭縣政府劉秀蘭	以視訊方式參與會議	
宜蘭縣政府李明哲	以視訊方式參與會議	
花蓮縣政府黃煒婷	以視訊方式參與會議	
花蓮縣政府吳映瑤	以視訊方式參與會議	
花蓮縣政府陳詩婷	以視訊方式參與會議	
花蓮縣政府鄔素珍	以視訊方式參與會議	
花蓮縣政府龐婷	以視訊方式參與會議	
花蓮縣政府許芳瑀	以視訊方式參與會議	
花蓮縣政府劉詠婷	以視訊方式參與會議	
花蓮縣政府溫孟威	以視訊方式參與會議	
臺東縣政府李宸玲	以視訊方式參與會議	
臺東縣政府黃靖	以視訊方式參與會議	
澎湖縣政府曾正瑋	以視訊方式參與會議	
金門縣政府孫宥宸	以視訊方式參與會議	
金門縣政府楊子譽	以視訊方式參與會議	
金門縣政府劉華嶽	以視訊方式參與會議	
連江縣政府朱國樑	以視訊方式參與會議	
列席者		
綠野協會郭雅萍	以視訊方式參與會議	
綠野協會張嘉珩	以視訊方式參與會議	

上開以視訊方式參與會議人員經確認無誤。

業務主管單位： 

會議主席：

