

內政部營建署 函

機關地址：105404臺北市松山區八德路2段342號

聯絡人：韋理淳

聯絡電話：02-87712613

電子郵件：wein823@cpami.gov.tw

傳真：02-87712624

10556

臺北市松山區八德路2段342號

受文者：都市計畫組

發文日期：中華民國110年9月16日

發文字號：營署都字第1101185619號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

(請至本署附件下載區<http://docDL.cpami.gov.tw/>下載附件，驗證碼：W6PRBD)

主旨：檢送本署110年度9月份第1次「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「花東、離島建設基金補助計畫」等4項計畫執行會議暨計畫查證會議紀錄1份，請查照。

說明：依據本署110年8月31日營署都字第1101171776號開會通知單續辦。

正本：新北市政府、桃園市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、臺灣省14縣(市)政府、金門縣政府、連江縣政府

副本：國家發展委員會、行政院公共工程委員會、內政部秘書室、中部辦公室(營建業務)、都市計畫組、中華民國綠野生態保育協會、悠創科技股份有限公司(均含附件)

署長 吳欣修

1948

本署 110 年度 9 月份第 1 次「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「花東、離島建設基金補助計畫」等 4 項計畫執行會議暨計畫查證會議紀錄

開會時間：110 年 9 月 9 日（星期四）09 時 30 分

貳、地點：本署 105 會議室（視訊會議）

參、主持人：廖副組長建順代

記錄：韋理淳

肆、出席人員：如會議簽到簿

伍、報告事項：如會議議程

陸、會議結論：

一、閒置設施活化作業進度：

(一)「雲林縣產業畫布計畫」：本案於 110 年 9 月 7 日已完成並核准用地變更作業，預計於 110 年 10 月開始辦理園區委外招租經營，請縣府及公所確實依所調整時程辦理。

(二)「臺東縣國家人文地理海岸廊道計畫」：經查縣府於 109 年 8 月 14 日提報花東基金-「南迴地區旅遊服務暨產業推廣中心計畫」，花東基金已於 109 年 11 月 24 日核定 1,800 萬元辦理舊台汽車站活化作業(補照及建物改善等經費)，並為提高進駐誘因，將委託年限由 4 年拉長至 10 年，其中 A 棟和 C 棟將進行招商，B 棟規劃為文化健康站，委外招商部分請於 110 年 9 月底辦理上網發包，請持續辦理相關活化作業。

(三)「彰化縣芬園行政園區計畫」：經查本案行政園區內之房舍有 1/2 部分供清潔隊(行政單位)進駐使用，其餘 1/2 部分將視疫情較為趨緩時，擬規劃作為昆蟲導覽、申請相關活動舉辦之場址所用，惟因一次性活動舉辦並不能有效提升活化效益，請縣府再妥適規劃後續精

進作為。

二、有關「離島建設基金補助計畫」(本署都市計畫組業務督導部分)：

「110 年度金門縣維護傳統建築風貌獎助工作計畫」核定 25 案，目前執行進度為 72%，工程進度已達請款要件，請縣府儘速向本署請領 2,000 萬元補助款。

三、「花東永續發展基金綜合發展實施方案」列管計畫(本署都市計畫組業務督導部分)：

(一)臺東縣尼伯特風災後續復原重建總體規劃專案-「臺東市自然軸帶景觀整合計畫」：

「臺東市自然軸帶景觀整合計畫第三期工程」已竣工，請儘速辦理結案，以利本案解除列管。

(二)「花蓮縣花蓮市佐倉公園無障礙環境營造計畫」及「光復鄉洪華公園環境營造計畫」已竣工；「共融公園與遊戲場設置計畫」縣府分為 2 標，其中美崙溪畔標案已完工，玉里及東大門 2 標案預計於 9 月開工，請積極趕辦後續工程施作；「知卡宣綠森林親水公園園區重塑改造計畫」於 9 月 3 日決標，預計於 9 月下旬開工，請積極趕辦後續工程施作。

四、以前年度(102-106 年)「城鎮風貌型塑整體計畫」尚未報署結案之案件

(一)經查 102-106 年尚有 4 件，包含 105 年度 2 件、106 年 2 件。

(二)新竹市政府：未結案件尚有 4 件，「頭前溪溪埔子人工溼地周邊景觀改造計畫」、「麗池園林特色加值計畫」、「新竹公園再生跨域亮點計畫-動物園再生計畫工程」、「新竹公園跨越亮點計畫工程-大階梯工程」等 4

案，請務必於 110 年 9 月底前辦理結案，不得再有延宕情形。

五、108-109 年「城鎮之心工程計畫」各補助計畫之經費保留(已撥補助款但尚未實支部分 3.15 億元)核銷轉正執行進度說明如下：

(一)已完成所有經費門核銷之縣市：桃園市、新竹市、新竹縣、臺中市、臺南市、澎湖縣、金門縣。

(二)資本門尚未完成核銷之縣市：嘉義市(99.83%)、雲林縣(99.85%)、臺東縣(99.79%)、宜蘭縣(98.49%)、連江縣(93.72%)、南投縣(90.57%)、新北市(84.51%)、基隆市(65.17%)、高雄市(62.92%)、彰化縣(52.59%)、苗栗縣(65.2%)、嘉義縣(44.70%)、屏東縣(0%)、花蓮縣(61.84%)，請上開核銷進度落後之縣市積極趕辦，務必於 110 年 9 月 30 日前全數核銷完竣。

縣市別	保留數	暫付數	核銷率
宜蘭縣	39,827,499	600,000	98.49%
新竹縣	7,853,648	0	100.00%
苗栗縣	85,363,023	29,704,287	65.20%
彰化縣	84,159,958	39,901,758	52.59%
南投縣	127,697,957	12,036,812	90.57%
雲林縣	45,008,618	67,546	99.85%
嘉義縣	88,864,960	49,141,711	44.70%
屏東縣	91,832,427	91,832,427	0.00%
臺東縣	89,050,152	190,229	99.79%
花蓮縣	71,787,183	27,392,052	61.84%
澎湖縣	36,957,044	0	100.00%
基隆市	97,713,392	34,033,893	65.17%
新竹市	21,939,297	0	100.00%
嘉義市	29,406,196	51,156	99.83%
高雄市	31,044,536	11,512,539	62.92%

縣市別	保留數	暫付數	核銷率
新北市	65,261,465	10,108,590	84.51%
臺南市	106,629,535	0	100.00%
桃園市	6,141,560	0	100.00%
金門縣	107,297,693	0	100.00%
連江縣	59,306,140	3,725,748	93.72%
合計值	1,293,142,283	310,298,748	

(三)經常門尚未完成核銷之縣市：南投縣(70%)、高雄市(0.55%)、屏東縣(0%)，請上開核銷進度落後之縣市積極趕辦，務必於110年9月30日前全數核銷完竣。

縣市別	保留數	暫付數	核銷率
苗栗縣	1,394,000	0	100%
彰化縣	723,957	0	100%
南投縣	2,507,500	752,250	70%
雲林縣	1,025,500	0	100%
嘉義縣	1,062,000	0	100%
屏東縣	1,437,500	1,437,500	0%
臺東縣	1,260,000	0	100%
花蓮縣	675,000	0	100%
澎湖縣	810,000	0	100%
基隆市	1,327,500	0	100%
新竹市	1,168,000	0	100%
嘉義市	1,200,000	0	100%
高雄市	2,379,468	2,366,400	0.55%
新北市	330,000	0	100%
臺南市	600,000	0	100%
合計值	17,900,425	4,556,150	

(三)轉入110年度未撥保留款經費部分(尚有2.76億元)請於110年9月30日前完成請款，若該筆經費未能於本

年度完成請款實支之案件，因本期計畫已屆期，本署不再辦理經費保留，該款項請各直轄市、縣(市)政府自籌經費辦理。未撥保留經費如下，請各直轄市、縣(市)政府積極辦理請款作業：

縣市別	未撥保留經費(元)
宜蘭縣	1,851,718
新竹縣	5,486,975
苗栗縣	6,842,330
彰化縣	51,375,438
南投縣	39,786,524
雲林縣	7,443,939
嘉義縣	28,272,455
屏東縣	15,580,137
臺東縣	2,145,761
花蓮縣	3,614,499
澎湖縣	693,577
基隆市	40,321,890
新竹市	1,300,499(無須再請領)
嘉義市	3,420,583
高雄市	8,345,220
新北市	13,794,305
臺中市	17,937,108
臺南市	4,010,243
桃園市	2,557,162
金門縣	13,850,979
連江縣	7,438,734
合計值	276,070,076

六、「城鎮之心工程計畫」競爭型計畫：

(一)所有競爭型計畫各工程標案應於計畫屆期前全數竣工，並辦理工程結算，完成所有補助款之請領，請於110年9月30日前積極辦理請款作業，未於期限內完成者，後續經費將由縣(市)政府自籌。

(二)執行進度落後之縣市：目前基隆市政府、彰化縣政府、嘉義縣政府之競爭型計畫執行進度仍嚴重落後，請提出施工計畫及於標案管理系統下載最新進度資料及落後原因與解決對策，於下次檢討會提出說明，並請上開3縣市政府請務必專案督導趕辦。

1. 基隆市政府：

(1)「基隆山海城串聯再造計畫工程」山上標工程(基隆希望之丘鵲橋通廊計畫已併入山上標來執行)工程進度為 74.05%，鵲橋工區未有實際工進，致整體工區工程進度嚴重落後，為利於後續瞭解鵲橋工程實際進度，請單獨列項報告施工進度，並請市府專案督導後續工程執行，本案應於110年9月底前竣工，並完成工程結算，以請領第4期補助款。

(2)「基隆山海城串聯再造計畫工程」山下標工程進度為 65.82%，進度嚴重落後，請市府專案督導後續工程執行，應於110年9月底前竣工，並完成工程結算，以請領第4期補助款。

2. 彰化縣政府：「田尾迎賓之心營造工程」工程進度為 45.88%，執行進度嚴重落後，又縣府與廠商終止合約後再重新上網後於110年9月2日決標，請縣府務必專案督導趕辦，務必於110年12月15日前完

成本案工程(怡心園 120 日、百景園 90 日)。

3. 嘉義縣政府：「大林慢城門戶計畫-大林驛站及育菁親水公園景觀改善工程」工程進度 62%，執行進度落後，請提趕工計畫，本案應於 110 年 9 月 30 日前竣工，並完成工程結算，請領第 4 期款。

(三)已達竣工階段，應加速辦理請款作業之縣市：

1. 桃園市政府：競爭型後續延伸計畫之「機十五用地環境改善工程」(第二期)」工程進度 98.9%，請於 110 年 9 月底前竣工，並完成工程結算，以請領第 4 期補助款。
2. 南投縣政府：「貓羅溪中游段生態及生活廊道重建計畫(第二期)」1/2 工程已於 110 年 9 月 6 日竣工，請加速完成工程結算，以請領第 4 期補助款。
3. 嘉義縣政府：「民雄森林公園及景觀橋景觀改善工程」工程進度為 99%，訂於 110 年 9 月 9 日竣工，請加速辦理工程結算，以請領第 4 期補助款。
4. 連江縣政府：「前瞻連江·城鎮之心」建築工程執行進度 100%、景觀及植栽工程進度為 96.67%，預計於 110 年 9 月 19 日前竣工，請於竣工後加速完成工程結算，以請領第 4 期補助款。

七、「城鎮之心工程計畫」政策引導型計畫：

政策引導型四至六階段補助計畫請於 110 年 9 月 30 日前完工，並於 110 年 9 月 30 日前積極辦理請款作業，未於期限內完成者，後續經費將由縣(市)政府自籌。

- (一)苗栗縣政府：「泰安鄉士林村馬拉邦泰雅文化生態步道改善暨泰安鄉農產假日市集建置計畫」(工程進度 78%)請加速辦理工程施作，並應於 110 年 9 月 30 日前全數

竣工，辦理工程結算，完成所有補助款之請領。

(二)彰化縣政府：「109年彰化縣竹塘鄉休閒公園遊憩環境改善計畫」(工程進度70%)請加速辦理工程施作，並應於110年9月30日前全數竣工，辦理工程結算，完成所有補助款之請領。

(三)雲林縣政府：「馬鳴山周邊休閒遊憩環境優化及社區空間營造計畫」(工程進度73%)請加速辦理工程施作，並應於110年9月30日前全數竣工，並辦理工程結算，完成所有補助款之請領。

八、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」預算執行落後，本署110年9月份第2次管考會議預計於9月23日召開，將逐案控管每案工程及請款進度。

(一)各縣市請款進度表：

縣市別	經常門	資本門	合計值(元)
宜蘭縣	2,550,000	3,738,725	6,288,725
新竹縣	0	0	0
苗栗縣	810,000	2,390,850	3,200,850
彰化縣	734,795	4,802,895	5,537,690
南投縣	752,250	3,029,400	3,781,650
雲林縣	1,785,000	11,140,440	12,925,440
嘉義縣	0	0	0
屏東縣	0	0	0
臺東縣	945,000	1,469,012	2,414,012
花蓮縣	0	0	0
澎湖縣	810,000	2,430,000	3,240,000
基隆市	765,000	0	765,000
新竹市	720,000	0	720,000
嘉義市	1,680,000	7,904,000	9,584,000
高雄市	0	0	0

縣市別	經常門	資本門	合計值(元)
新北市	1,950,000	4,906,397	6,856,397
臺中市	720,000	4,560,000	5,280,000
臺南市	0	0	0
桃園市	1,365,000	15,175,000	16,540,000
金門縣	840,000	1,404,000	2,244,000
連江縣	900,000	426,568	1,326,568
合計值	17,327,045	63,377,287	80,704,332

(二)各縣市核定數及已完成工程簽約並請款之案件統計表：目前尚未請款之縣市為新竹縣、嘉義縣、高雄市、臺南市、屏東縣、花蓮縣等6縣市，若已完成工程簽約之補助案件，請上開縣市加速辦理請款作業。

縣市別	政策型 核定數	競爭型 核定數	已完成工程 發包並請款 案件數	尚未完成發 包及請款 案件數
宜蘭縣	1	8	3	6
新竹縣	1	10	0	11
苗栗縣	1	7	2	6
彰化縣	1	9	3	7
南投縣	1	7	2	6
雲林縣	1	5	3	3
嘉義縣	1	13	0	14
屏東縣	1	11	0	12
臺東縣	1	10	3	8
花蓮縣	0	10	0	10
澎湖縣	1	6	2	5
基隆市	1	7	1	7
新竹市	1	7	1	7
嘉義市	1	6	2	5
高雄市	1	6	0	7
新北市	1	7	3	5


縣市別	政策型 核定數	競爭型 核定數	已完成工程 發包並請款 案件數	尚未完成發 包及請款 案件數
臺中市	1	8	2	7
臺南市	1	7	0	8
桃園市	2	6	3	5
金門縣	1	6	2	5
連江縣	1	7	2	6
合計值	21	163	34	150

九、請各直轄市、縣(市)政府務必依以下管控時程積極趕辦，如未達以上要求之補助案件，本署將請縣市辦理撤案或請縣市自籌經費辦理：

- (一)「環境景觀總顧問計畫」及「社區規劃師駐地輔導計畫」：未於110年8月31日前請領第1期款之縣市，請務必於110年9月15日前請領。
- (二)政策型第一階段之工程案：請於110年9月20日前完成工程簽約並請領第1期款；尚在細部設計書審之案件，請壓縮審查作業時間並積極趕辦，最遲務必於9月15日前辦理工程上網，不得再有延宕情形，所有案件須於110年12月15日竣工，請領所有補助款項。
- (三)政策型第二階段(包含地方創生城鄉風貌營造第一階段)之工程案：請於110年9月15日前完成細部設計規劃作業，並於110年9月30日前辦理工程上網；並於110年10月20日前完成工程簽約，請領第1期補助款，不得再有延宕情形，所有案件須於110年12月15日工程進度至少達70%以上，請領所有補助款項。
- (四)競爭型計畫：請於110年12月15日前完成工程簽約並請領第1期補助款項，未積極辦理完成第1期補助款

項，將不辦理預算保留，請各直轄市、縣(市)政府自籌經費辦理。

柒、散會：12時00分




110年度9月份第1次「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「花東、離島建設基金補助計畫」等4項計畫執行會議暨計畫查證會議
(視訊會議)簽到表







一、日期：110年9月9日(星期四)


二、地點：本署107會議室

三、會議主持人：廖組長耀東




四、出席單位及人員

單位或人員	簽名	備註
廖組長耀東		
廖副組長建順		
本案工作小組		
吳秘書代理科長政彥		
韋副工程司理淳		
吳技士星憲		
劉約聘研究員文菁		
江派駐工程師柏蔚		
葉派駐工程師沛廷		
縣市單位		
基隆市政府洪志健	以視訊方式參與會議	
基隆市政府留柏萱	以視訊方式參與會議	
新北市政府張雅婷	以視訊方式參與會議	
新北市政府潘以晞	以視訊方式參與會議	
新北市政府陳兆揚	以視訊方式參與會議	
桃園市政府丁宏欣	以視訊方式參與會議	
桃園市政府李政陽	以視訊方式參與會議	



新竹縣政府莊雅淳	以視訊方式參與會議	
苗栗縣政府邱得維	以視訊方式參與會議	
臺中市政府余昌樺	以視訊方式參與會議	
臺中市政府吳保寬	以視訊方式參與會議	
臺中市政府王雅玲	以視訊方式參與會議	
臺中市政府張莓涵	以視訊方式參與會議	
彰化縣政府陳盈利	以視訊方式參與會議	
彰化縣政府何曉萍	以視訊方式參與會議	
南投縣政府王信賢	以視訊方式參與會議	
南投縣政府廖俊雄	以視訊方式參與會議	
南投縣政府楊佩臻	以視訊方式參與會議	
南投縣政府劉一中	以視訊方式參與會議	
雲林縣政府江翰	以視訊方式參與會議	
雲林縣政府吳佳怡	以視訊方式參與會議	
雲林縣政府程日君	以視訊方式參與會議	
雲林縣政府楊坤賢	以視訊方式參與會議	
嘉義縣政府劉國驊	以視訊方式參與會議	
嘉義市政府翁靖儀	以視訊方式參與會議	
臺南市政府吳翰屏	以視訊方式參與會議	
高雄市政府張巍羸	以視訊方式參與會議	
屏東縣政府陳經緯	以視訊方式參與會議	
屏東縣政府張詠斯	以視訊方式參與會議	
宜蘭縣政府劉秀蘭	以視訊方式參與會議	
宜蘭縣政府李明哲	以視訊方式參與會議	
宜蘭縣政府王凱立	以視訊方式參與會議	
花蓮縣政府龐婷	以視訊方式參與會議	
花蓮縣政府曾俊翔	以視訊方式參與會議	
花蓮縣政府黃煒婷	以視訊方式參與會議	
臺東縣政府李宸玲	以視訊方式參與會議	
澎湖縣政府陳昱維	以視訊方式參與會議	
澎湖縣政府魏麗莉	以視訊方式參與會議	
金門縣政府楊子譽	以視訊方式參與會議	
金門縣政府陳書逸	以視訊方式參與會議	



金門縣政府劉華嶽	以視訊方式參與會議	
金門縣政府孫宥宸	以視訊方式參與會議	
連江縣政府朱國樑	以視訊方式參與會議	
連江縣政府蘇映塵	以視訊方式參與會議	
列席者		
綠野協會郭雅萍	以視訊方式參與會議	
綠野協會楊明歡	楊明歡	

上開以視訊方式參與會議人員經確認無誤。

業務主管單位：



會議主席：

Handwritten signature of the meeting chairperson.

