

檔 號：

保存年限：

內政部營建署 函

機關地址：105404臺北市松山區八德路2段342號

聯絡人：韋理淳

聯絡電話：02-87712613

電子郵件：wein823@cpami.gov.tw

傳真：02-87712624

10556

臺北市松山區八德路2段342號

受文者：都市計畫組

發文日期：中華民國110年11月15日

發文字號：營署都字第1101227525號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

(請至本署附件下載區<http://docDL.cpami.gov.tw/>下載附件，驗證碼：Y7JUNH)

主旨：檢送本署110年度11月份第1次「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「花東、離島建設基金補助計畫」等4項計畫執行會議紀錄1份，請查照。

說明：依據本署110年10月29日營署都字第1101215984號開會通知單續辦。

正本：新北市政府、桃園市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、臺灣省14縣(市)政府、金門縣政府、連江縣政府

副本：國家發展委員會、行政院公共工程委員會、內政部秘書室、中部辦公室(營建業務)、都市計畫組、悠創科技股份有限公司、中華民國綠野生態保育協會(均含附件)

署長 吳欣修

神州異域

本署 110 年度 11 月份第 1 次「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「離島建設基金補助計畫」等 4 項計畫執行會議會議紀錄

開會時間：110 年 11 月 8 日（星期一）下午 2 時

貳、地點：本署 107 會議室

參、主持人：廖副組長建順代

記錄：韋理淳

肆、出席人員：如會議簽到簿

伍、報告事項：如會議議程

陸、會議結論：

一、閒置設施活化作業進度：

(一)「雲林縣產業畫布計畫」：本案於 110 年 9 月 7 日已完成用地變更作業，預計於 110 年 11 月開始辦理園區委外招租經營，請縣府及公所確實依所調整時程辦理，針對露營區基礎建設規劃及工程需求，請縣府協助公所籌措財源。

(二)「臺東縣國家人文地理海岸廊道計畫」：經查大武鄉公所於 109 年 8 月 14 日武鄉財字第 1090010246 號函提報縣府花東基金-「南迴地區旅遊服務暨產業推廣中心」，最後於縣府 110 年 6 月 2 日府觀企字第 1100115291 號函通過備查。該基地上現有三棟建築物，分別為大武鄉復興段 A 棟 95 建號(二樓為 111 建號)、B 棟 70 建號、C 棟 96 建號之建築物。經縣府表示，目前該計畫將 A 棟列為優先執行之標的，其餘 B、C 二棟因事涉大武文化健康站遷移及本期計畫經費不足等因素，俟該計畫辦理 A 棟建物改建、補照完竣後，再另行提報其他計畫爭取經費賡續辦理。另「大武鄉南迴地區旅遊服務暨產業推廣中心補照、結構補強與整修工程」委託規劃設計及監造技術服務案招標作

業，請於 110 年 11 月底前辦理公告招標作業，以利後續活化推展。

(三)「彰化縣芬園行政園區計畫」：經查本案行政園區內之房舍有 1/2 部分供清潔隊(行政單位)進駐使用，其餘 1/2 部分將視疫情較為趨緩時，擬規劃作為昆蟲導覽、申請相關活動舉辦之場址所用，惟因一次性活動舉辦並不能有效提升活化效益，請縣府再妥適規劃後續精進作為(如取得使用執照後房舍開放租用)。

二、有關「離島建設基金補助計畫」(本署都市計畫組業務督導部分)：

「110 年度金門縣維護傳統建築風貌獎助工作計畫」核定 25 案，目前執行進度為 96.98%，工程款已請撥完竣，請趕辦於年底結案。

三、「花東永續發展基金綜合發展實施方案」列管計畫(本署都市計畫組業務督導部分)：

(一)臺東縣尼伯特風災後續復原重建總體規劃專案-「臺東市自然軸帶景觀整合計畫」：

「臺東市自然軸帶景觀整合計畫第三期工程」已竣工，請縣府儘速辦理結案，以利本案解除列管。

(二)「花蓮縣花蓮市佐倉公園無障礙環境營造計畫」及「光復鄉洪華公園環境營造計畫」已竣工；「共融公園與遊戲場設置計畫」縣府分為 2 標，其中美崙溪畔標案已完工，玉里及東大門 1 案目前執行進度為 8%，請積極趕辦後續工程施作；「知卡宣綠森林親水公園園區重塑改造計畫」執行期限為 111 年 3 月，請積極趕辦工程施作及請撥第 1 期款。

四、以前年度(102-106 年)「城鎮風貌型塑整體計畫」尚未報署結案之案件

- (一)經查 102-106 年尚有 4 件，包含 105 年度 2 件、106 年 2 件，且均為新竹市政府為辦結之案件。
- (二)新竹市政府：未結案件尚有 4 件，「頭前溪溪埔子人工溼地周邊景觀改造計畫」、「麗池園林特色加值計畫」、「新竹公園再生跨域亮點計畫-動物園再生計畫工程」、「新竹公園跨越亮點計畫工程-大階梯工程」等 4 案，前次會議已要求於 110 年 9 月底前辦理結案，惟目前尚未檢送至署，請積極趕辦於 11 月底前報署，不得再有延宕情形。

五、「城鎮之心工程計畫」競爭型計畫：

- (一)所有競爭型計畫各工程標案應於計畫屆期前全數竣工，並辦理工程結算，完成所有補助款之請領，請於 110 年 12 月 15 日前積極辦理請款作業，未於期限內完成者，後續經費將由縣(市)政府自籌。
- (二)執行進度落後之縣市：目前基隆市政府、彰化縣政府、嘉義縣政府之競爭型計畫執行進度仍嚴重落後，請提出趕工計畫及於標案管理系統下載最新進度資料及落後原因與解決對策，於下次檢討會提出說明，並請上開 3 縣市政府請務必專案督導趕辦。

1. 基隆市政府：

- (1)「基隆山海城串聯再造計畫工程」山上標工程(基隆希望之丘鵲橋通廊計畫已併入山上標來執行)工程進度為 80.75%，鵲橋工區工程進度僅有 9.36%，致整體工區工程進度嚴重落後，請市府專案督導後續工程執行，本案應於 110 年 11 月

底前竣工，並完成工程結算，以請領第 4 期補助款。

(2)「基隆山海城串聯再造計畫工程」山下標工程進度為 72.82%，進度嚴重落後，請市府專案督導後續工程執行，應於 110 年 11 月底前竣工，並完成工程結算，以請領第 4 期補助款。

2. 彰化縣政府：「田尾迎賓之心營造工程」工程進度為 45.88%，雖已提出趕工計畫，但仍未進場施作，請縣府儘速協調點交工地進場施作，並務必於 110 年 12 月 15 日前完成本案工程及保留款沖銷作業。

3. 嘉義縣政府：「大林慢城門戶計畫-大林驛站及育菁親水公園景觀改善工程」工程進度 74.49%，執行進度落後，請縣府督導廠商提趕工計畫，於 110 年 11 月 30 日前竣工，並完成工程結算，請領第 4 期款。

六、108-109 年「城鎮之心工程計畫」各補助計畫之經費保留(已撥補助款但尚未實支部分 1.30 億元)核銷轉正執行進度說明如下：

(一)已完成所有經費門核銷之縣市：宜蘭縣、桃園市、新竹市、新竹縣、臺中市、雲林縣、嘉義市、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣。

(二)資本門尚未完成核銷之縣市：南投縣(99.89%)、連江縣(93.72%)、新北市(93.90%)、基隆市(91.52%)、高雄市(62.92%)、彰化縣(67.89%)、苗栗縣(87.66%)、花蓮縣(61.84%)、嘉義縣(61.33%)，請上開核銷進度落後之縣市積極趕辦，務必於 110 年 12 月 15 日前全數核銷完竣，未完成核銷者，相關經費須辦理繳回。

縣市別	保留數	暫付數	核銷率
宜蘭縣	39,827,499	0	100.00%
新竹縣	7,853,648	0	100.00%
苗栗縣	85,363,023	10,536,797	87.66%
彰化縣	84,159,958	27,023,363	67.89%
南投縣	127,697,957	139,243	99.89%
雲林縣	45,008,618	0	100.00%
嘉義縣	88,864,960	34,368,479	61.33%
屏東縣	91,832,427	0	100.00%
臺東縣	89,050,152	0	100.00%
花蓮縣	71,787,183	27,392,052	61.84%
澎湖縣	36,957,044	0	100.00%
基隆市	97,713,392	8,290,220	91.52%
新竹市	21,939,297	0	100.00%
嘉義市	29,406,196	0	100.00%
高雄市	31,044,536	11,512,539	62.92%
新北市	65,261,465	3,978,773	93.90%
臺南市	106,629,535	0	100.00%
桃園市	6,141,560	0	100.00%
金門縣	107,297,693	0	100.00%
連江縣	59,306,140	3,725,748	93.72%
合計值	1,293,142,283	126,967,214	

(三)經常門尚未完成核銷之縣市：南投縣(70%)、高雄市(0.55%)請積極趕辦，務必於110年12月15日前全數核銷完竣，未完成核銷者，相關經費須辦理繳回。

縣市別	保留數	暫付數	核銷率
苗栗縣	1,394,000	0	100%
彰化縣	723,957	0	100%
南投縣	2,507,500	752,250	70%
雲林縣	1,025,500	0	100%
嘉義縣	1,062,000	0	100%

屏東縣	1,437,500	0	100%
臺東縣	1,260,000	0	100%
花蓮縣	675,000	0	100%
澎湖縣	810,000	0	100%
基隆市	1,327,500	0	100%
新竹市	1,168,000	0	100%
嘉義市	1,200,000	0	100%
高雄市	2,379,468	2,366,400	0.55%
新北市	330,000	0	100%
臺南市	600,000	0	100%
合計值	17,900,425	3,118,650	

七、轉入 110 年度未撥保留款經費部分(扣除不再請款 7,236 萬 6,678 元,尚有 1 億 085 萬 4,229 元)請於 110 年 12 月 15 日前完成請款,若該筆經費未能於本年度完成請款實支之案件,因本期計畫已屆期,本署不再辦理經費保留,該款項請各直轄市、縣(市)政府自籌經費辦理。未撥保留經費如下,請各直轄市、縣(市)政府積極辦理請款:

縣市別	未撥保留經費(元)
宜蘭縣	1,851,718(無須再請領)
新竹縣	3,865,885
苗栗縣	6,697,248
彰化縣	46,132,024(無須再請領)
南投縣	13,087,065(無須再請領)
雲林縣	0
嘉義縣	9,429,099
屏東縣	6,451,052
臺東縣	2,145,761(無須再請領)
花蓮縣	2,271,205(無須再請領)
澎湖縣	693,577(無須再請領)
基隆市	36,919,940

縣市別	未撥保留經費(元)
新竹市	1,300,499(無須再請領)
嘉義市	3,420,583(無須再請領)
高雄市	1,916,425
新北市	13,794,305
臺中市	17,937,108
臺南市	1,464,246(無須再請領)
桃園市	2,557,162
金門縣	0
連江縣	1,286,005
合計值	173,220,907

八、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」預算執行落後，請各直轄是縣政府務必積極趕辦工程發包及施作，以提升預算執行。

(一)各縣市請款進度表(110-111年核定數及目前核撥數)：

縣市別	補助經費 核定數	經常門 已撥數	資本門 已撥數	合計值	核撥率
宜蘭縣	99,950,000	2,550,000	10,249,814	12,799,814	12.81%
新竹縣	103,440,000	689,280	0	689,280	0.67%
苗栗縣	96,000,000	810,000	2,390,850	3,200,850	3.33%
彰化縣	105,050,000	734,795	7,841,250	8,576,045	8.16%
南投縣	45,475,000	752,250	3,622,331	4,374,581	9.62%
雲林縣	105,050,000	1,785,000	22,697,090	24,482,090	23.31%
嘉義縣	103,275,000	1,882,440	5,657,400	7,539,840	7.30%
屏東縣	67,950,000	796,500	3,510,000	4,306,500	6.34%
臺東縣	95,640,000	3,150,000	4,089,159	7,239,159	7.57%
花蓮縣	40,050,000	810,000	4,767,462	5,577,462	13.93%
澎湖縣	54,450,000	1,890,000	5,670,000	7,560,000	13.88%
基隆市	65,450,000	765,000	3,741,841	4,506,841	6.89%
新竹市	100,000,000	720,000	1,439,040	2,159,040	2.16%
嘉義市	96,800,000	1,680,000	11,284,722	12,964,722	13.39%
高雄市	106,385,000	708,000	1,752,000	2,460,000	2.31%

縣市別	補助經費 核定數	經常門 已撥數	資本門 已撥數	合計值	核撥率
新北市	99,650,000	1,950,000	9,129,927	11,079,927	11.12%
臺中市	103,600,000	1,680,000	12,288,052	13,968,052	13.48%
臺南市	108,800,000	0	,0	0	0.00%
桃園市	95,750,000	1,950,000	26,125,000	28,075,000	29.32%
金門縣	43,792,000	840,000	2,554,414	3,394,414	7.75%
連江縣	96,750,000	2,100,000	3,042,911	5,142,911	5.32%
合計值	1,833,370,000	28,243,265	141,853,263	170,096,528	

(二)各縣市核定數及已完成工程簽約並請款之案件統計

表：若已完成工程簽約之補助案件，請上開縣市加速辦理請款作業。

縣市別	競爭型 案件數	政策型 案件數	案件 合計值	工程 已發包	工程 未發包	發包率
宜蘭縣	1	8	9	7	2	77.78%
新竹縣	1	10	11	9	2	81.82%
苗栗縣	1	6	8	3	4	37.50%
彰化縣	1	9	10	6	4	60.00%
南投縣	1	7	8	5	3	62.50%
雲林縣	1	5	6	4	2	66.67%
嘉義縣	1	13	14	10	4	71.43%
屏東縣	1	11	12	10	2	83.33%
臺東縣	1	10	11	7	2	63.64%
花蓮縣	0	10	10	8	2	80.00%
澎湖縣	1	6	7	2	5	28.57%
基隆市	1	7	8	3	5	37.50%
新竹市	1	7	8	4	4	50.00%
嘉義市	1	6	7	4	3	57.14%
高雄市	1	6	7	2	5	28.57%
新北市	1	7	8	6	2	75.00%
臺中市	1	8	9	8	1	88.89%
臺南市	1	7	8	4	4	50.00%

縣市別	競爭型 案件數	政策型 案件數	案件 合計值	工程 已發包	工程 未發包	發包率
桃園市	2	6	8	8	0	100.00%
金門縣	1	6	7	6	1	85.71%
連江縣	1	7	8	6	2	75.00%
合計值	21	163	184	122	59	66.31%

九、請各直轄市、縣(市)政府務必依以下管控時程積極趕辦，如未達以上要求之補助案件，本署將請縣市辦理撤案或請縣市自籌經費辦理：

(一)政策型第一階段及第二階段(包含地方創生城鄉風貌營造第一階段)之工程案：尚在細部設計書審之案件，請壓縮審查作業時間並積極趕辦，最遲務必於 11 月 15 日前辦理工程上網，不得再有延宕情形，總經費 1,000 萬以下案件須於 110 年 12 月 15 日工程進度至少達 70% 以上，以請領第 3 期補助款；1,000 萬以上案件須竣工並完成工程結算，以請領所有補助款項。

(二)競爭型計畫：請於 110 年 12 月 15 日前完成工程簽約並請領第 1 期補助款項，未積極辦理完成第 1 期補助款項請款者，將不辦理預算保留，請各縣市政府自籌經費辦理。

十、本署委託中華民國綠野生態保育協會辦理 106-110 年「城鎮之心工程計畫」實施成效總結評估報告書，查有部分縣市檢送資料不全之情形如附件，請儘速查填相關資料，於 11 月 17 日前，並送該會彙辦。

柒、散會：16 時 30 分

附件

106-110 年「城鎮之心工程計畫」實施成效總結評估報告書

各縣市需補充資料明細

1. 歷年優良社規師案例：

苗栗縣：108 年度苗栗縣社區規劃師駐地輔導計畫，請補充成果報告書、社區輔導過程與優良成果照片。

2. 歷年工程督導考核前三名：

(1)雲林縣：雲林縣斗六市藝術水岸園區景觀工程(二期)，請補充規劃設計圖說、施作過程前中後與優良成果照片。

(2)連江縣：芙蓉澳灣區特色空間延伸計畫，請補充規劃設計圖說與優良成果照片。

(3)臺東縣：東海運動公園社區共融空間營造計畫，請補充優良成果照片。

3. 競爭型案件：

(1)宜蘭縣：礁溪生活之心工程計畫，請補充優良成果照片。

(2)基隆市：基隆山海城串聯再造計畫，請補充設計圖說、施作過程前中後與優良成果照片。

(3)桃園市：

A. 桃林鐵路周邊綠地景觀改善工程、桃園農工(北科附工)周邊人行環境改善工程，請補充圖文說明正確性、設計圖說、施作過程前中後與優良成果照片。

B. 虎頭山風景特定區淺山步道環境改善工程，請補充優良成果照片。

C. 機 15 用地環境改善計畫計畫、機 15 用地環境改善工程(第二期)，請補充圖文說明正確性、施作過程前中後與優良成果照片。

D. 臺鐵林口線路廊活化工務，請補充優良成果照片。

(4)新竹市：新竹市步行城市計畫，請補充施作過程前中後與優良成果照片。

- (5)新竹縣：新竹縣竹東之心中興河道水岸及城鎮步行空間再造計畫，請補充設計圖說、施作過程前中後與優良成果照片。
- (6)苗栗縣：
- A. 竹南頭份雙城藍綠縫合計畫工程，請補充圖文說明正確性、設計圖說與優良成果照片。
 - B. 苗栗火車站東西站及周邊環境再造計畫，請補充圖文說明正確性與施作過程前中後。
- (7)臺中市：城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫工程(一標)，請補充圖文說明正確性與優良成果照片。
- (8)南投縣：貓羅溪中游段生態及生活廊道重建計畫，請補充圖文說明正確性、施作過程前中後與優良成果照片。
- (9)彰化縣：溪湖綠色生活基盤營造計畫，請補充優良成果照片。
- (10)嘉義縣：
- A. 大林慢城門戶計畫-大林驛站及育菁親水公園景觀改善工程，未完工，完工後請補充圖文說明正確性、施作過程前中後與優良成果照片。
 - B. 嘉義縣民雄鄉民雄之森計畫-民雄運動公園、早安公園及北勢子營區景觀改善工程，未完工，完工後請補充圖文說明正確性、施作過程前中後與優良成果照片。
- (11)嘉義市：「步行散策·樂活水岸」工程，請補充優良成果照片。
- (12)臺南市：新營鹽水雙星拱月計畫，請補充優良成果照片。
- (13)高雄市：
- A. 六龜之心再造計畫，請補充優良成果照片。
 - B. 金澄雙湖森林公園計畫，請補充優良成果照片。
- (14)屏東縣：殺蛇溪-生活心樂章，請補充得獎說明、施作過程前中後與優良成果照片。
- (15)花蓮縣：花蓮城鎮之心- 洄瀾。回藍花蓮市河海人文廊道建置計畫，請補充施作過程前中後與優良成果照片。
- (16)臺東縣：
- A. 臺東之眼-明日創生園區環境改善計畫，請補充後續經營與維護管理說明。

B. 城鎮之心南迴驛建設計畫，請補充施作過程前中後與優良成果照片。

(17)澎湖縣：

A. 澎湖縣馬公第三漁港國際廣場新闢工程，請補充施作過程前中後與優良成果照片。

B. 觀音亭水岸空間整合與提升計畫，請補充優良成果照片。

(18)金門縣：點亮城鎮之心-金門後浦魅力城市營造計畫，請補充圖文說明正確性、施作過程前中後與優良成果照片。

(19)連江縣：前瞻連江·城鎮之心工程，請補充競爭型（建築、景觀及植栽工程）各個圖文說明正確性、施作過程前中後與優良成果照片。

4. 「績效指標填表」尚缺以下縣市：

(1)桃園市-桃林鐵路及其軸帶週邊環境改善計畫

(2)南投市-貓羅溪中游段生態及生活廊道重建計畫

本署110年度11月份第1次「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「離島建設基金補助計畫」等4項計畫執行會議
簽到表

一、時間：110年11月8日（星期一）下午2時00分

二、地點：本署107會議室

三、主持人：廖組長耀東

廖耀東

記錄：韋理淳

四、出席單位：

出席單位	職稱	姓名	聯絡電話
新北市政府	副總司 工程員	江青萍 張雅婷 陳水揚	
桃園市政府	技士	丁宏欣 劉怡君	
臺中市政府	股長	黃孝賢 余昌樺 張宜慧	
臺南市政府	科員	吳翰屏	
高雄市政府	正副總司	李文志	
基隆市政府		陸直宏 陳良材	

出列席單位	職稱	姓名	聯絡電話
宜蘭縣政府		劉志豪 李明哲	陳慶長
新竹縣政府		蔡嘉琪	莊雅淳
新竹市政府	約聘	宋恩蘭	03-5249271
		黃怡君	03-5216121
苗栗縣政府		邱得雄	037-559622
		羅子鴻	
彰化縣政府	科長	鄭淑真	0921193018
	約聘	陳盈利	04-7532971
南投縣政府	經理	楊佩臻	0987284068
雲林縣政府	總顧問	吳佳怡	程日君
奮育中心	副理	江淑	楊仲真
嘉義縣政府		劉桐群	0920948671
嘉義市政府	科長	賴義龍	
	科員	翁靖儀	

出列席單位	職稱	姓名	聯絡電話
屏東縣政府	來賓組長	張啟新 蔡重仁 莊景星 陳志華	
澎湖縣政府	專臨 技士	徐玉萍 王明吉	
花蓮縣政府	技士	黃晴晴 潘靜	
臺東縣政府		李芳玲 黃靖	
金門縣政府	科長	謝中碧 孫省辰	
連江縣政府		謝映霞 (續配閩) 高經地	
營建署 中部辦公室	技正	陳榮界	

出列席單位	職稱	姓名	聯絡電話
營建署 都市計畫組		吳政承 韋理博 吳星寬 楊軒豪 江柏蔚 劉子豪 葉沛廷	
中華民國綠野 生態保育協會		高弘偉	