

檔 號：

保存年限：

內政部營建署 函

機關地址：105404臺北市松山區八德路2段342號

聯絡人：韋理淳

聯絡電話：02-87712613

電子郵件：wein823@cpami.gov.tw

傳真：02-87712624

10556

臺北市松山區八德路2段342號

受文者：都市計畫組

發文日期：中華民國110年12月1日

發文字號：營署都字第1101241417號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

(請至本署附件下載區<http://docDL.cpami.gov.tw/>下載附件，驗證碼：PRVGNH)


主旨：檢送本署110年度11月份第2次「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」執行會議紀錄1份，請查照。

說明：依據本署110年11月16日營署都字第1101228814號開會通知單續辦。

正本：新北市政府、桃園市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、臺灣省14縣(市)政府、金門縣政府、連江縣政府

副本：國家發展委員會、行政院公共工程委員會、內政部秘書室、本署中部辦公室(營建業務)、都市計畫組、中華民國綠野生態保育協會、悠創科技股份有限公司

署長 吳欣修



本署 110 年度 11 月份第 2 次「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」執行會議會議紀錄

開會時間：110 年 11 月 26 日（星期五）下午 2 時

貳、地點：本署 107 會議室

參、主持人：廖副組長建順代

記錄：韋理淳

肆、出席人員：如會議簽到簿

伍、報告事項：如會議議程

陸、會議結論：

一、「城鎮之心工程計畫」競爭型計畫：

(一)所有競爭型計畫各工程標案應於計畫屆期前全數竣工，並辦理工程結算，完成所有補助款之請領，請於 110 年 12 月 15 日前積極辦理請款作業，未於期限內完成者，後續經費將由縣(市)政府自籌。

(二)執行進度落後之縣市：目前基隆市政府、彰化縣政府、嘉義縣政府之競爭型計畫執行進度仍嚴重落後，請研議具體對策，於下次檢討會提出說明，並請上開 3 縣市政府請務必專案督導趕辦。

1. 基隆市政府：

(1)「基隆山海城串聯再造計畫工程」山上標工程(基隆希望之丘鵲橋通廊計畫已併入山上標來執行)工程進度為 83.60%，鵲橋工區工程進度僅有 15.48%，致整體工區工程進度嚴重落後，請市府專案督導後續工程執行，應於 110 年 12 月 15 日前竣工，並完成工程結算，以請領第 4 期補助款。

(2)「基隆山海城串聯再造計畫工程」山下標工程進度為 73.18%，進度嚴重落後，請市府專案督導後續工程執行，應於 110 年 12 月 15 日前竣工，

並完成工程結算，以請領第 4 期補助款。

2. 彰化縣政府：「田尾迎賓之心營造工程」工程進度為 45.88%，雖已提出趕工計畫，但仍未進場施作，請縣府研議點交工地具體可行對策，以利新廠商進場施作，並重新研提趕工計畫，務必於 110 年 12 月 15 日前完成本案工程及保留款沖銷作業。

3. 嘉義縣政府：「大林慢城門戶計畫-大林驛站及育菁親水公園景觀改善工程」工程進度 77.48%，請縣府加速變更設計作業並督導廠商趕工，於 110 年 12 月 15 日前竣工，並完成工程結算，請領第 4 期款。

二、108-109 年「城鎮之心工程計畫」各補助計畫之經費保留(已撥補助款但尚未實支部分 1.26 億元)核銷轉正執行進度說明如下：

(一)已完成所有經費門核銷之縣市：宜蘭縣、桃園市、新竹市、新竹縣、臺中市、南投縣、雲林縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣。

(二)資本門尚未完成核銷之縣市：連江縣(93.72%)、新北市(93.90%)、苗栗縣(92.72%)、基隆市(91.52%)、彰化縣(67.92%)、嘉義市(99.83%)、高雄市(62.92%)、花蓮縣(61.84%)、嘉義縣(61.33%)，請上開核銷進度落後之縣市積極趕辦，務必於 110 年 12 月 15 日前全數核銷完竣，未完成核銷者，相關經費須辦理繳回。

縣市別	保留數	暫付數	核銷率
宜蘭縣	39,827,499	0	100.00%
新竹縣	7,853,648	0	100.00%
苗栗縣	85,363,023	6,210,861	92.72%
彰化縣	84,159,958	27,000,494	67.92%
南投縣	127,697,957	0	100.00%

縣市別	保留數	暫付數	核銷率
雲林縣	45,008,618	0	100.00%
嘉義縣	88,864,960	34,368,479	61.33%
屏東縣	91,832,427	0	100.00%
臺東縣	89,050,152	0	100.00%
花蓮縣	71,787,183	27,392,052	61.84%
澎湖縣	36,957,044	0	100.00%
基隆市	97,713,392	8,290,220	91.52%
新竹市	21,939,297	0	100.00%
嘉義市	29,406,196	51,156	99.83%
高雄市	31,044,536	11,512,539	62.92%
新北市	65,261,465	3,978,773	93.90%
臺南市	106,629,535	0	100.00%
桃園市	6,141,560	0	100.00%
金門縣	107,297,693	0	100.00%
連江縣	59,306,140	3,725,748	93.72%
合計值	1,293,142,283	122,530,322	

(三)經常門尚未完成核銷之縣市：南投縣(70%)、高雄市(0.55%)請積極趕辦，務必於110年12月15日前全數核銷完竣，未完成核銷者，相關經費須辦理繳回。

縣市別	保留數	暫付數	核銷率
苗栗縣	1,394,000	0	100%
彰化縣	723,957	0	100%
南投縣	2,507,500	752,250	70%
雲林縣	1,025,500	0	100%
嘉義縣	1,062,000	0	100%
屏東縣	1,437,500	0	100%
臺東縣	1,260,000	0	100%
花蓮縣	675,000	0	100%
澎湖縣	810,000	0	100%
基隆市	1,327,500	0	100%

新竹市	1,168,000	0	100%
嘉義市	1,200,000	0	100%
高雄市	2,379,468	2,366,400	0.55%
新北市	330,000	0	100%
臺南市	600,000	0	100%
合計值	17,900,425	3,118,650	

三、轉入 110 年度未撥保留款經費部分(扣除不再請款 7,591 萬 0,337 元，尚有 8,735 萬 1,276 元待執行)請於 110 年 12 月 15 日前完成請款，若該筆經費未能於本年度完成請款實支之案件，因本期計畫已屆期，本署不再辦理經費保留，該款項由各直轄市、縣(市)政府自籌經費辦理。

(一)未撥保留經費如下，請各直轄市、縣(市)政府積極辦理請款：

縣市別	未撥保留經費(元)
宜蘭縣	1,851,718(無須再請領)
新竹縣	3,865,885
苗栗縣	6,697,248
彰化縣	46,132,024(無須再請領)
南投縣	12,000,294(無須再請領)
雲林縣	0
嘉義縣	9,429,099
屏東縣	4,630,430(無須再請領)
臺東縣	2,145,761(無須再請領)
花蓮縣	2,271,205(無須再請領)
澎湖縣	693,577(無須再請領)
基隆市	36,919,940
新竹市	1,300,499(無須再請領)
嘉義市	3,420,583(無須再請領)
高雄市	1,916,425
新北市	6,742,404

縣市別	未撥保留經費(元)
臺中市	17,937,108
臺南市	1,464,246(無須再請領)
桃園市	2,557,162
金門縣	0
連江縣	1,286,005
合計值	163,261,613

(二)目前 109 年保留款已全數請領完畢而無須再請領之縣市有宜蘭縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、屏東縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、新竹市、嘉義市、臺南市、金門縣等 12 縣市，上開保留款項 7,591 萬 0,337 元將於本年度底繳庫並辦理註銷。

四、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」預算執行落後，請各直轄市、縣(市)政府務必積極趕辦工程發包及施作，以提升預算執行。

(一)各縣市請款進度表(110 年核定數及目前核撥數)：

經查請款進度嚴重落後(未達 10%)之縣市有新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣、基隆市、新竹市、高雄市、臺南市、金門縣等 10 縣市，請上開縣市就已達請款條件之案件應立即辦理請款，不得為簡化行政程序而積壓請款作業。

縣市別	補助經費 核定數	經常門 已撥數	資本門 已撥數	合計值	核撥率
宜蘭縣	99,950,000	2,550,000	12,903,800	15,453,800	15.46%
新竹縣	103,440,000	689,280	0	689,280	0.67%
苗栗縣	96,000,000	810,000	2,390,850	3,200,850	3.33%
彰化縣	105,050,000	2,449,317	13,726,803	16,176,120	15.40%

縣市別	補助經費 核定數	經常門 已撥數	資本門 已撥數	合計值	核撥率
南投縣	45,475,000	1,755,250	7,874,563	9,629,813	21.18%
雲林縣	105,050,000	2,550,000	22,697,090	25,247,090	24.03%
嘉義縣	103,275,000	1,882,440	7,119,957	9,002,397	8.72%
屏東縣	67,950,000	796,500	5,286,372	6,082,872	8.95%
臺東縣	95,640,000	3,150,000	5,879,711	9,029,711	9.44%
花蓮縣	40,050,000	1,890,000	11,247,149	13,137,149	32.80%
澎湖縣	54,450,000	1,890,000	5,670,000	7,560,000	13.88%
基隆市	65,450,000	765,000	3,741,841	4,506,841	6.89%
新竹市	100,000,000	720,000	1,439,040	2,159,040	2.16%
嘉義市	96,800,000	2,400,000	11,284,722	13,684,722	14.14%
高雄市	106,385,000	708,000	1,752,000	2,460,000	2.31%
新北市	99,650,000	1,950,000	11,469,927	13,419,927	13.47%
臺中市	103,600,000	1,680,000	12,288,052	13,968,052	13.48%
臺南市	108,800,000	720,000	3,050,134	3,770,134	3.47%
桃園市	95,750,000	1,950,000	35,125,000	37,075,000	38.72%
金門縣	43,792,000	840,000	2,554,414	3,394,414	7.75%
連江縣	96,750,000	2,100,000	13,849,197	15,949,197	16.48%
合計值	1,833,370,000	34,245,787	191,350,622	225,596,409	

(二)各直轄市、縣(市)政府補助案件工程發包執行情形：

除桃園市全數完成工程發包外，其餘 20 縣市應專案督導執行單位就尚未完成工程發包之案件積極趕辦，若有未能於 110 年 12 月 15 日前完成簽約並請領第 1 期款之補助案件，本署將視個案情況，請縣市辦理撤案或自籌經費。

縣市別	競爭型 案件數	政策型 案件數	案件 合計值	工程 已發包	工程 未發包	發包率
宜蘭縣	1	8	9	8	1	88.89%
新竹縣	1	10	11	10	1	90.91%

縣市別	競爭型 案件數	政策型 案件數	案件 合計值	工程 已發包	工程 未發包	發包率
苗栗縣	1	6	8	5	3	62.50%
彰化縣	1	9	10	6	4	60.00%
南投縣	1	7	8	5	3	62.50%
雲林縣	1	5	6	4	2	66.67%
嘉義縣	1	13	14	12	2	85.71%
屏東縣	1	11	12	10	2	83.33%
臺東縣	1	10	11	10	1	90.91%
花蓮縣	0	10	10	9	1	90.00%
澎湖縣	1	6	7	4	3	57.14%
基隆市	1	7	8	3	5	37.50%
新竹市	1	7	8	5	3	62.50%
嘉義市	1	6	7	4	3	57.14%
高雄市	1	6	7	2	5	28.57%
新北市	1	7	8	7	1	87.50%
臺中市	1	8	9	8	1	88.89%
臺南市	1	7	8	6	2	75.00%
桃園市	2	6	8	8	0	100.00%
金門縣	1	6	7	6	1	85.71%
連江縣	1	7	8	7	1	87.50%
合計值	21	163	184	139	45	75.54%

五、請各直轄市、縣(市)政府務必依以下管控時程積極趕辦：

- (一)政策型第一階段：計畫總經費為 1,000 萬以下之案件，須於 110 年 12 月 15 日工程進度至少達 70% 以上，以請領第 3 期補助款；計畫總經費超過 1,000 萬之案件，工程進度至少應達 60%，以請領第 3 期補助款。
- (二)政策型第二階段(包含地方創生城鄉風貌營造第一階段)之工程案：尚在工程上網之案件，請務必積極邀標，於 110 年 12 月 15 日前工程決標並簽約執行，以請領第 1

期款；已完成工程發包之案件，請務必立即辦理開工，1,000萬以下補助案件應於110年12月15日前工程進度至少達70%以上，以請領第3期補助款；超過1,000萬以上案件(4案)應於110年12月15日前工程進度至少達60%以上，以請領第3期補助款。

(三)競爭型計畫：請於110年12月15日前完成工程簽約並請領第1期補助款項，未積極辦理完成第1期補助款項請款者，將不辦理預算保留，請各縣市政府自籌經費辦理。

六、請各直轄市、縣(市)政府於辦理競爭型計畫時，應於工程發包前確實取得施作範圍內所有土地使用之同意，若有部分施作土地尚未取得，請務必積極協調並加速趕辦土地取得作業，以避免影響後續工程執行時程。

柒、散會：16時30分

本署110年度11月份第2次「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」執行會議 簽到表

一、時間：110年11月26日（星期五）下午2時00分

二、地點：本署107會議室

三、主持人：廖組長耀東

廖耀東

記錄：韋理淳

四、出席單位：

出席單位	職稱	姓名	聯絡電話
新北市政府	工程師	張雅婷	
桃園市政府	技士	丁宏欣	
臺中市政府		余昌樺 張宜慧	
臺南市政府	科員	吳翰爵	
高雄市政府	正課	李致志 陳嘉中	
基隆市政府	副處長 科長	謝足成 陳育材	
宜蘭縣政府		劉嘉寧	

出列席單位	職稱	姓名	聯絡電話
新竹縣政府		壽嘉翔	
新竹市政府	約聘	宋學蘭	03-5249071
苗栗縣政府	工程助理	邱得維 羅于嬌	037-659620 037-559622
彰化縣政府	約聘	陳亞和	04-1532773
南投縣政府	集集新潭長 魚池公所 技師 縣府	尤國臣 王信安 黃宗洋 王信安 柳用蟻	0981-8408
雲林縣政府	崙背鄉公所	張俊偉 吳佳怡 程日君 賴中賢 林健隆	0921351053
嘉義縣政府		劉國祥	
嘉義市政府	技士 科員	劉松輝 翁靖儀 柯博遠	
屏東縣政府	總顧問	賴彥禎	0966110792

出列席單位	職稱	姓名	聯絡電話
澎湖縣政府	科長	徐玉萍 歐名 陳志錦	
花蓮縣政府		文化局 劉詠亭 黃清亭	
臺東縣政府	駐府人員	黃靖	
金門縣政府	組顧問助理	陳善逸 孫省菴	0912392047
連江縣政府	科員 總顧問	朱國樑 高錦斌	0915660-327
營建署 中部辦公室		請假	

出列席單位	職稱	姓名	聯絡電話
營建署 都市計畫組		吳政亨 韋理琦 吳星豪 江柏蔚 楊軒豪 劉文豪 葉沛廷	
中華民國綠野 生態保育協會		郭弘偉	