

內政部營建署 函

機關地址：105404臺北市松山區八德路2段342號

聯絡人：韋理淳

聯絡電話：02-87712613

電子郵件：wein823@cpami.gov.tw

傳真：02-87712624

10556

臺北市松山區八德路2段342號

受文者：本署都市計畫組

發文日期：中華民國111年1月25日

發文字號：營署都字第1111016016號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送本署111年1月19日召開「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型及政策型補助計畫未依限發包案件補助經費檢討調整會議紀錄1份，請查照。

說明：依據本署111年1月7日營署都字第1111000234號開會通知單續辦。

正本：基隆市政府、新北市政府、苗栗縣政府、彰化縣政府、南投縣政府、嘉義縣政府、嘉義市政府、臺南市政府、屏東縣政府

副本：中華民國綠野生態保育協會、本署都市計畫組

署長 吳欣修

1948

「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型及政策型補助計畫未依限發包案件補助經費檢討調整會議紀錄

開會時間：111年1月19日（星期三）上午9時30分

貳、地點：本署107會議室

參、主持人：廖組長耀東

記錄：韋理淳

肆、出席人員：如會議簽到簿

伍、報告事項：如會議議程

陸、會議結論：

一、基隆市政府：

（一）【競爭型】希望之丘-山城廊帶創生串聯計畫

1.辦理情形：本案規劃設計內容受近期大宗原物料物價波動及基地地形條件因素，影響廠商投標意願，市府將於111年1月25日召會檢討及調整設計與招標策略，以避免再次流標情形發生，並預計於111年2月10日再次上網，设计方案如因物調需追加預算部分，將由市府自籌預算補足。

2.決議：

（1）本案為前瞻三期特別預算（110-111年）核定補助之競爭型計畫，計畫迄今尚未發包，已嚴重影響本署預算執行率，請市府務必專案督導，對於大型遊具或材料取得有風險之項目，請務實檢討設計內容，以提高廠商投標意願。

（2）針對市府重新檢討設計內容及招標策略，如有追加預算部分，請市府務必先行自籌財源，以免影響標案上網採購時程。

（3）請市府務必依會議承諾時程，於111年2月10日完成簽辦上網作業，並務實檢討計畫工項、執行期程及年度預算分配，於下次檢討會議提出簡

報說明，後續將據以滾動檢討本案補助經費。

(二)【政策型】七堵區百福公園環境改造計畫

1.辦理情形：本案核定補助後，因市府將本案規劃設計併本署道路組「提升道路品質」補助案做整體規劃設計，因設計作業延宕，未能如期將基本設計成果提送本署道路組審查，該組於去年底已檢討撤案，致延宕整體計畫期程；市府表示本案於 111 年 1 月 13 日已完成簽准工程招標及成立預算事宜，預計於 111 年 1 月 20 日上網公告招標事宜。

2.決議：

(1)本案為前瞻三期特別預算(110-111年)核定補助之政策引導型計畫，屬於年度完成之計畫案，惟該案因市府自行決定併辦規劃設計，又設計延誤，迄今工程尚未發包，已嚴重影響本署預算執行率，請市府務必專案督導，未來對於補助計畫併其他相關單位補助案，均需報署同意，如未獲准，又進度延宕，本署將檢討撤案。

(2)請市府務必依會議承諾時程，於 111 年 2 月 10 日完成招標作業，務實規劃後續工程執行期程，於下次檢討會議提出簡報說明，後續將據以滾動檢討本案補助經費。

(三)【政策型】基隆市中山區太平山城-生活路徑場域營造計畫

1.辦理情形：市府自行決定併第二期工程辦理規劃設計，又因配合城市博覽會調整設計方案及居民意見整合與市府預算籌措等問題下，導致設計遲未定案，工程延宕發包，市府會中表示工程招標及成立

預算簽已完成必要單位會辦程序，俟市長簽准後，將於1月25日前儘速循採購程序完成上網招標作業事宜。

2.決議：

(1)本案為前瞻三期特別預算(110-111年)核定補助之政策引導型第1階段計畫，屬於110年度應完成之計畫案，惟該案因市府自行決定合併政策引導型第2階段計畫執行，迄今尚未發包，已嚴重影響本署預算執行率，請市府務必專案督導，未來對於補助計畫併其他補助案，均需報署同意，如未獲准，又進度延宕，本署將檢討撤案。

(2)請市府務必依會議承諾時程，於111年1月25日完成上網，下次檢討會前完成決標，並務實規劃工程執行期程，於下次檢討會議提出簡報說明，後續將據以滾動檢討本案補助經費。

(四)【政策型】110年基隆市中山區太平山城-生活路徑場域營造計畫(第二期)

1.辦理情形：本案規劃設計因配合城市博覽會調整設計及居民陳情意見與市府預算籌措等問題下，屢次修正規劃設計內容導致工程延宕發包，市府會中表示工程招標及成立預算簽已完成必要單位會辦程序，俟市長簽准後，將於111年1月25日完成上網招標作業，下次檢討會前完成決標。

2.決議：同(三)基隆市中山區太平山城-生活路徑場域營造計畫。

(五)【政策型】110年基隆市中山區西岸人行路廊景觀空間環境改善工程

- 1.辦理情形：本案已於 110 年 12 月 28 日決標，刻正按契約規定辦理中。
- 2.決議：本案不再專案列管，改列每月檢討會追蹤，並請市府持續督導公所積極辦理。

二、新北市政府：

【競爭型】雙百年環線-猴硐·三貂嶺·牡丹文化敘事聚落營造計畫

(一)辦理情形：本計畫內容涉及居民意見溝通整合及土地取得協商作業，市府為加速計畫執行分拆標案如下：

- 1.第一標：牡丹三貂運動公園多功能廣場營造，已於 110 年 12 月 10 日發包，12 月 20 日開工。
- 2.第二標：牡丹及三貂嶺聚落營造，主要施作 2 車站核心區，因巷弄狹小、緊臨鄰房，已大致完成居民溝通協調，預計於 111 年 2 月底工程上網發包。
- 3.第三標：猴硐聚落營造，原預計於 111 年 3 月底上網發包，惟因原物料上漲及地形限制大型機具進入，工程費用增加，致本項工程所剩預算經費不足，經費不足部分，將由市府自籌，並以簡易設施修繕為主，或評估是否減作本工區。

(二)決議：

- 1.本案為前瞻三期特別預算(110-111 年)核定補助之競爭型計畫，雖拆分標案執行，仍有 2 標未發包，已嚴重影響本署預算執行率，請市府務必專案督導，並加強與居民意見溝通，對有爭議之事項預擬因應對策，以免影響標案上網採購時程。
- 2.請市府務必依會議承諾時程，於 111 年 2 月底前完成第 2 標工程上網，於 2 月辦理第 3 標工程上網招

標作業，並務實檢討計畫工項、執行期程及年度預算分配，於下次檢討會議時提出簡報說明，後續將據以滾動檢討本案補助經費。

三、苗栗縣政府：

(一)【政策型】三義運動公園營造計畫

1.辦理情形：本案因受原物料物價波動，及體健設施、地墊材料取得問題，於111年1月19日第6次流標，雖前經檢討標案經費追加預算，仍無廠商投標，縣府將重新檢討調整設計內容與招標策略，俟調整完畢後，預計111年1月底完成上網招標作業事宜。

2.決議：

(1)本案為前瞻三期特別預算(110-111年)核定補助之政策引導型計畫，屬110年度應完成之案件，計畫迄今尚未發包，請縣府務必專案督導，對於遊具或材料取得有風險之項目(如地墊...等)，請務實檢討設計內容，以提高廠商投標意願。

(2)針對縣府重新檢討設計內容及招標策略，如有追加預算部分，請縣府務必先行自籌財源，以免影響標案上網採購時程。

(3)請縣府務必依會議承諾時程，於111年1月底前完成簽辦上網作業，並務實檢討計畫工項、執行期程，於下次檢討會議提出簡報說明，如未於下次檢討會議前完成決標，將請縣府依執行要點規定報署撤案。

(二)【政策型】僑善國小通學步道及周邊環境改善計畫

1.辦理情形：本案於110年12月29日第4次流標，

係因當地居民及學校方意見整合、預算調整等介面處理耗時，目前已獲解決，預計於 111 年 2 月 8 日第 5 次開標。

2.決議：

- (1)本案為前瞻三期特別預算(110-111年)核定補助之政策引導型計畫，屬 110 年度應完成之案件，計畫迄今尚未發包，請縣府務必專案督導，對於工區內學校及社區意見整合與規劃設計調整，請務實檢討計畫介面問題，並積極邀標。
- (2)請縣府務必依會議承諾時程，於 111 年 2 月 9 日完成招標作業，於下次檢討會議提出簡報說明發包及工程執行期程，後續將據以滾動檢討本案補助經費。

四、南投縣政府

(一)【競爭型】南投名間鄉水綠廊道與地景縫合計畫

- 1.辦理情形：本案已於 111 年 1 月 11 日決標，刻正依契約規定辦理中。
- 2.決議：本案已決標，不再專案列管，改列每月檢討會追蹤，督導縣府執行單位積極辦理，務必於今年底前辦理完成。

(二)【政策型】110 年南投縣魚池鄉共和社區及大林社區運動球場周邊環境整體改善計畫

- 1.辦理情形：本案規劃設計內容受地坪材料物價波動，影響廠商投標意願，公所已調整設計與招標策略並重新招標，111 年 1 月 19 日開標，因廠商會員證過期流標，預計 1 月 26 日再次開標。
- 2.決議：本案為前瞻三期特別預算(110-111 年)核定

補助之政策引導型計畫，迄今尚未發包，已嚴重影響本署預算執行率，請縣府務必專案督導公所積極邀標，於111年1月26日決標，並於下次檢討會議時提出簡報說明，後續將據以滾動檢討本案補助經費。

五、彰化縣政府：

【競爭型】110年彰化縣八卦山大佛綠地森呼吸營造計畫

(一)辦理情形：本案因規劃設計書圖歷經5次審查皆未能達到上網發包之需求，廠商已於111年1月17日同意解除契約，縣府表示將儘速辦理後續規劃設計標重新發包作業。

(二)決議：

- 1.本案為前瞻三期特別預算(110-111年)核定補助之競爭型計畫，迄今尚未發包，已嚴重影響本署預算執行率，請縣府務必專案督導，以提高計畫整體執行效率。
- 2.本案因設計廠商所送規劃設計預算書圖遲未獲審查通過，廠商已同意解除合約，請縣府妥善處理解約事宜，並務實督導本案後續規劃設計、工程招標執行期程及年度預算分配，於下次檢討會議時提出簡報說明，後續將據以滾動檢討本案補助經費。

六、嘉義縣政府：

【競爭型】嘉義縣民雄鄉水綠廊道串聯計畫-民雄珠串。綠水相連

(一)辦理情形：本案規劃設計監造案於110年11月24日簽約，訂於111年4月30日提交細部設計書圖辦理審查

作業，計畫內容涉及居民意見溝通及違建拆除協商，縣府為加速計畫執行，分拆 2 標案辦理如下：

- 1.第 1 期工程：於 110 年 12 月 16 日上網招標，12 月 29 日決標。
- 2.第 2 期工程：因中環圈工區涉及民宅佔有公有地拆除，民眾抗爭尚待協調，縣府表示將循法律程序辦理拆除，另縣府會中提及北勢子生態園區因該基地刻正辦理都市計畫檢討變更，可能變更為文教區活其他用地，為避免日後用地及工程執行介面整合問題，建議暫緩辦理。

(二)決議：

- 1.本案第二期工程占用戶拆除部分，請縣府務實評估後續違占戶協商拆除作業時程、影響設計書圖審查及工程執行時程，於下次檢討會議提出簡報說明，後續將據以滾動檢討本案補助經費。
- 2.有關縣府所提北勢子生態園區刻正辦理都市計畫變更作業，建議暫緩辦理部分，本署原則尊重，並請縣府循程序重新修正計畫報署備查。

七、嘉義市政府

(一)【競爭型】穿城之水。藍綠環圈-道將圳水綠廊道營造計畫

- 1.辦理情形：本案計畫設計內容因涉及嘉義大學校方意見溝通協調，且設計圖說需經嘉義大學校務會議報告通過，市府為加速計畫辦理，分拆標案如下：
 - (1)第 1 標(基地範圍不涉及嘉義大學校區)工程費用新臺幣 1,578 萬元，已於 111 年 1 月 11 日決標。

(2)第 2 標(基地範圍涉及嘉義大學校區)市府追加地方配合款至 5,400 萬元(中央補助款 3,800 萬元)，預計 2 月底上網招標。

2.決議：

(1)本案為前瞻三期特別預算(110-111 年)核定補助之競爭型計畫，迄今第 2 標尚未發包，已嚴重影響本署預算執行率，請市府務必專案督導，以提高計畫整體執行效率。

(2)針對市府配合嘉義大學意見調整設計內容並追加預算部分，請市府務必與議會密切溝通，俾順利於 111 年 2 月 16 日臨時會順利審查通過預算。

(3)請市府務必依會議承諾時程，成立預算後即立即簽辦工程上網招標作業，並務實檢討計畫工項、執行期程及年度預算分配，於下次檢討會議時提出簡報說明，後續將據以滾動檢討本案補助經費。

(二)【政策型】嘉義火車站站前風雨走廊改善計畫

1.辦理情形：本案因缺工及物調因素影響廠商投標意願，市府已檢討調整設計與招標策略並追加地方配合款及減作遮雨棚烤漆，於 111 年 1 月 18 日第 1 次開標，已有 1 家廠商投標，預計 1 月 25 日第 2 次開標，應可順利決標。

2.決議：本案為前瞻三期特別預算(110-111 年)核定補助之政策引導型計畫，屬於 110 年度應完成案件，迄今尚未發包，進度已嚴重落後，請市府務必積極邀標，俾於 111 年 1 月 25 日順利決標，並請於下次檢討會議時提出發包及工程進度說明，後續將

據以滾動檢討本案補助經費。

八、臺南市政府：

(一)【競爭型】新化區城鎮核心整體規劃計畫

1.辦理情形：本案採購作業於議會墊付案通過後即刻啟動規劃設計案，於110年10月28日簽約，訂於111年1月26日前提交細部設計書圖，後續將加緊辦理細部設計審查作業，為加速計畫推動，本案擬拆為3個標案辦理後續工程上網事宜，預計各標工程於111年2月簽辦上網。

2.決議：

(1)本案為前瞻三期特別預算(110-111年)核定補助之競爭型計畫，因議會墊付案延遲，影響計畫執行實為不可抗力。

(2)請市府務必依會議承諾時程，於111年2月底前完成簽辦工程上網作業，並務實檢討各標計畫工項、執行期程及年度預算分配，於下次檢討會議提出簡報說明，後續將據以滾動檢討本案補助經費。

(二)【政策型】臺南市下營區大吉里生活綠廊道建置工程

1.辦理情形：本案經工程上網招標已流標3次，市府已請設計單位重新檢討設計內容及招標策略，下營區公所訂於111年1月20日辦理工程上網，1月26日開標。

2.決議：

(1)本案為前瞻三期特別預算(110-111年)核定補助之政策型計畫，因議會預算墊付延遲，又因工程多次流標迄今尚未發包，請市府務必專案督導公

所，於 111 年 1 月 20 日至 1 月 26 日等標期間應積極辦理邀標。

(2)請市府於下次檢討會議說明招標及工程執行情形，後續將據以滾動檢討本案補助經費。

九、屏東縣政府

(一)【競爭型】屏東縣風起。四重溪設計及工程

1.辦理情形：本案縣府前經 7 次規劃設計招標流標，110 年 12 月 30 日勞務決標，預計 111 年 3 月初完成設計審查，工程案公告上網。


2.決議：本案補助預算較少、地處偏遠、荒野型地景公園設計執行極具創意及技術創新，需花時間來構思，請縣府於下次檢討會議簡報說明後續推動時程安排，後續將據以滾動檢討本案補助經費。

(二)【政策型】琉球全人關懷園區開放空間及共融遊具設置工程

1.辦理情形：本案縣府於第 5 次流標時，即撤回重新檢討單價及工項，並重新上網，惟 111 年 1 月 20 日第 6 次上網又再度流標，已於 1 月 21 日再簽辦辦理第 7 次工程上網，預計於 1 月 26 日開標。

2.決議：本案為離島建設基金核定補助計畫，縣府已 6 次流標，若於 111 年 1 月 26 日第 7 次開標仍無廠商投標，請縣府再務實檢討標案內容，詢問廠商意願，並就工期、外島運費、材料單價、主題遊具、地墊、包商利潤等重新檢討後重新上網，於下次檢討會議簡報說明工程發包及工期推動時程安排，後續將據以滾動檢討本案補助經費。

柒、散會：12 時 00 分



**「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型及政策型補助
計畫未依限發包案件補助經費檢討調整會議 簽到表**

一、時間：111年1月19日（星期三）上午9時30分

二、地點：本署107會議室


三、主持人：廖組長耀東

廖耀東


記錄：韋理淳

四、出席單位：

出席單位	職稱	姓名	聯絡電話
基隆市政府	科長 技士	陸直宏 高海斯	
新北市政府	科長 科長 工程員	李淑鈴 章良 張雅婷	
苗栗縣政府	科長 工程助理	何明龍 邱得維 羅于鳴	0937002294 037559622
彰化縣政府	科長	陳亞新	
南投縣政府	技佐	王信賢 楊佩臻 魚池鄉公所 黃永洋	



出列席單位	職稱	姓名	聯絡電話
嘉義縣政府	村長 技正	葉山興 劉國輝 鍾育水	
嘉義市政府	副局長 科長 科員 副處長	黃世安 吳垂楊 符譜儀 駱際方 趙柏峰	
臺南市政府	科長 科員	劉奇禮 吳翰臣	
屏東縣政府	科長 技士	林士弘 陳怡君	



出席單位	職稱	姓名	聯絡電話
營建署 都市計畫組		廖建煇 吳政亨 吳昱憲 韋理淳 劉文壽 葉沛廷 江柏爵 楊軒豪	

