

檔 號：

保存年限：

內政部營建署 函

機關地址：105404臺北市松山區八德路2段342號

聯絡人：韋理淳

聯絡電話：02-87712613

電子郵件：wein823@cpami.gov.tw

傳真：02-87712624

10556

臺北市松山區八德路2段342號

受文者：都市計畫組

發文日期：中華民國111年3月21日

發文字號：營署都字第1111058377號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

(請至本署附件下載區<http://docDL.cpami.gov.tw/>下載附件，驗證碼：NYBAZH)

主旨：檢送本署111年度3月份「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「花東、離島建設基金補助計畫」等4項計畫執行會議紀錄1份，請查照。

說明：依據本署111年3月4日營署都字第1111045171號開會通知單續辦。

正本：新北市政府、桃園市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、臺灣省14縣(市)政府、金門縣政府、連江縣政府

副本：國家發展委員會、行政院公共工程委員會、內政部秘書室、中部辦公室(營建業務)、主計室、都市計畫組、中華民國綠野生態保育協會、悠創科技股份有限公司(均含附件)

署長 吳欣修



本署 111 年度 3 月份「城鎮之心工程計畫」、「城鎮風貌及創
生環境營造計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「離島建
設基金補助計畫」等 4 項計畫執行會議會議紀錄

開會時間：111 年 3 月 16 日（星期三）上午 9 時 30 分

貳、地點：本署 107 會議室

參、主持人：廖副組長建順代

記錄：韋理淳

肆、出席人員：如會議簽到簿

伍、報告事項：如會議議程

陸、會議結論：

一、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型及政策型計畫，
未依限發包補助案件執行情形：

（一）基隆市政府：

1. 「希望之丘-山城廊帶創生串聯計畫」：本案訂於
111 年 3 月 17 日第三次開標，經市府會後陳報，該
案已完成決標，請市府督導後續工程施作。

2. 基隆市中山區太平山城-生活路徑場域營造計畫第
一及二期」：本案訂於 111 年 3 月 17 日第三次開
標，經市府會後陳報，該案已完成決標，請市府督
導後續工程施作。

（二）新北市政府：「雙百年環線-猴硐·三貂嶺·牡丹文
化敘事聚落營造計畫」，市府應積極趕辦於 111 年 3
月底前辦理工程上網，不得再有延宕情形。

（三）苗栗縣政府：「三義運動公園營造計畫」，縣府訂於
3 月 16 日開標，經縣府會後陳報，該案已完成決標，
請縣府督導後續工程施作。

（四）彰化縣政府：「110 年彰化縣八卦山大佛綠地森呼吸
營造計畫」，本案縣府已進行後續規劃設計標重新發
包作業，請於 111 年 3 月 25 日前勞務上網，111 年 4

月 30 日前勞務決標、9 月完成細部設計、11 月完成工程決標。

(五)嘉義市政府：「穿城之水。藍綠環圈-道將圳水綠廊道營造」

1. 第一標工程已於 111 年 1 月 11 日決標，預定於 3 月底開工，9 月底完工。
2. 第二標工程(基地範圍涉及嘉義大學校區)，市府應積極趕辦於 111 年 3 月底前辦理工程上網，不得再有延宕情形。

(六)嘉義縣政府：「嘉義縣民雄鄉水綠廊道串聯計畫-民雄珠串。綠水相連」

1. 第 1 期工程：該案已於 110 年 12 月 29 日決標，目前已開工，預定於 111 年 12 月底前完工。
2. 第 2 期工程，請縣府應積極趕辦於 111 年 3 月底前辦理工程上網，不得再有延宕情形。

(七)臺南市政府：

1. 「新化區域鎮核心整體規劃計畫」：本案市府已於 111 年 3 月 10 日辦理細部設計審查，刻正由規劃設計廠商辦理細部設計書圖修正，請市府應積極趕辦於 111 年 3 月底前辦理工程上網，不得再有延宕情形。
2. 「臺南市下營區大吉里生活綠廊道建置工程」：本案經市府重新檢討後，於 111 年 3 月 15 日再次流標，預定於 111 年 3 月 22 日辦理第 2 次開標，請市府於工程上網公告後，積極進行邀標。

(八)屏東縣政府：

1. 「屏東縣風起。四重溪設計及工程」：本案預定於

111年3月24日召開基本設計書圖審查，請縣府應積極趕辦於111年4月15日前辦理工程上網，不得再有延宕情形。

2. 「琉球全人關懷園區開放空間及共融遊具設置工程」：本案於111年3月15日第11次公告上網，預定於111年3月24日開標，請縣府務必積極進行邀標。

二、閒置設施活化作業進度：

(一) 「雲林縣產業畫布計畫」：本案已完成用地變更，經縣府及公所就園區設備進行檢視後，多項設備損壞及不足部分，縣府前於110年11月5日提報觀光局申請硬體改善經費850萬元、12月8日提送國發會111年度地方創生公有建築空間整備活化計畫550萬元，惟查均未獲審查通過，仍請縣府協助公所積極爭取相關經費或自籌經費，並持續辦理活化作業，期能達成計畫補助效益。

(二) 「臺東縣國家人文地理海岸廊道計畫」：該基地上現有三棟建築物，分別為大武鄉復興段A棟、B棟及C棟建築物。經縣府表示，目前將A棟列為優先執行之標的，其餘B(作為停車空間跟倉庫使用，因工程施作而關閉中)、C(作為文化健康站使用，目前由臺東縣南迴得力全人關懷協會管理)因本期計畫經費不足等因素，俟該計畫辦理A棟建物改建、補照完竣後，再另行提報其他計畫爭取經費賡續辦理。A棟刻正辦理「大武鄉南迴地區旅遊服務暨產業推廣中心補照、結構補強與整修工程」委託規劃設計及監造技術服務，該案已完成決標，預定於111年12月31日完成，請縣府

依所訂時程積極辦理後續活化作業。

- (三)「彰化縣芬園行政園區計畫」：經查本案行政園區內之房舍有 1/2 部分供清潔隊(行政單位)進駐使用，其餘房舍活化利用部分，受限於原先國防部撥用目的及使用管制規定，遭遇相關活化限制及困難，故為因應未來活化用途，請縣府儘速協助公所研議用地變更及建物取得合法使用執照，另為利後續辦理委外發包，請縣府協助公所辦理訪(估)價事宜。

三、有關「離島建設基金補助計畫」(本署都市計畫組業務督導部分)：

「111 年度金門縣維護傳統建築風貌獎助工作計畫」核定 25 案，目前執行進度為 19.04%，請縣府持續督導各項工程執行。

四、「花東永續發展基金綜合發展實施方案」列管計畫(本署都市計畫組業務督導部分)：

「花蓮縣花蓮市佐倉公園無障礙環境營造計畫」及「光復鄉洪華公園環境營造計畫」已竣工；「共融公園與遊戲場設置計畫」縣府分為 2 標，其中美崙溪畔標案已完工，玉里及東大門 1 案預計於 111 年 6 月竣工，請積極趕辦後續工程施作；「知卡宜綠森林親水公園園區重塑改造計畫」預計於 111 年 4 月竣工，請積極趕辦後續工程施作及辦理請款。

五、以前年度之「城鎮風貌型塑整體計畫」(102-106 年)及「城鎮之心工程計畫」(106-109 年)尚未報署結案之案件

- (一)「城鎮風貌型塑整體計畫」：經查新竹市政府尚有「麗池園林特色加值計畫」、「新竹公園跨越亮點計畫工程-大階梯工程」等 2 件未結，請於 111 年 3 月底前報署結案，不得再有延宕情形，逾期將暫停受理新計畫提

案申請。

(二)「城鎮之心工程計畫」(106-110年)：

- 1.城鎮之心工程計畫計有 139 件未辦理結案(如下表)，經查多數為競爭型計畫各標案，請各直轄市、縣(市)政府務必積極趕辦於 111 年 5 月底前辦理結案，且每月應有結案進度，若未依限完成結案作業，6 月份開始將進行專案列管。
- 2.已竣工案件請務必於管考系統更新最新實際工程進度，且務必注意於完成結案時，須填上本署結案日期及文號，才能完成解除列管；許多工程預定進度與實際進度有落差或超出 100%之情形，請各直轄市、縣(市)政府務必立即進行資料更新，若系統查填有相關問題，請致電悠創科技股份有限公司尋求協助。

縣市別	2 月份未結案件數	3 月份未結案件數
宜蘭縣政府	7	7
基隆市政府	6	5
新北市府	6	5
桃園市政府	13	2
新竹市政府	15	15
新竹縣政府	11	10
苗栗縣政府	16	16
臺中市政府	9	3
南投縣政府	5	5
彰化縣政府	9	9
雲林縣政府	5	5
嘉義縣政府	9	9
嘉義市政府	0	0

臺南市政府	13	13
高雄市政府	10	8
屏東縣政府	7	7
澎湖縣政府	6	6
花蓮縣政府	6	6
臺東縣政府	5	5
金門縣政府	3	3
連江縣政府	8	0
總計	169	139

六、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」及「地方創生城鄉風貌營造計畫」：

- (一)政策引導型第一、第二階段補助計畫，工程進度已達請款要件之補助案件，應立即送署辦理請款作業，除有特殊情況外，各補助計畫應於111年5月底前全數請領第3、4期款(110年度預算經費)。
- (二)政策引導型第三階段補助計畫及競爭型計畫，因6月才有分配數(111年度預算經費)，故請於111年5月25日後再送署辦理請款作業。
- (三)政策引導型第一、第二階段計畫明顯落後案件(雖已發包案件，但工程進度落後)：
- 1.桃園市政府：「110年桃園市中壢區內定里內定七街旁4-2號埤塘周邊景觀營造工程」(工程進度20%)請市府趕辦後續工程施作，應於111年6月底前完成工程進度70%，請領2-3期補助款。
 - 2.新竹市政府：「長春公園與光武國中周邊環境改善整合計畫」(工程進度5%)、「新竹市東勢地區周邊綠帶環境改善整合計畫」(工程進度0%，預計111年

- 4 月開工)，請市府趕辦後續工程施作，應於 111 年 6 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。
3. 苗栗縣政府：「110 年度苗栗縣頭份市僑善國小通學步道及周邊環境改善計畫」（甫完成簽約，工程進度 0%），請縣府趕辦後續工程施作，應於 111 年 6 月底完成工程進度 70%，請領 1-3 期補助款。
 4. 彰化縣政府：「110 年度彰化縣彰化市蛻變展翅新世代公園改善計畫」（工程進度 20%）、「110 年彰化縣北斗鎮河濱公園及水岸綠廊整備計畫」（工程進度 30%），請縣府趕辦後續工程施作，應於 111 年 6 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。
 5. 南投縣政府：「110 年南投縣集集鎮軍史公園地景環境改善計畫」（工程進度 4.39%）、「110 年南投縣魚池鄉共和社區及大林社區運動球場周邊環境整體改善計畫」（工程進度 1%）等 2 案，請縣府趕辦後續工程施作，應於 111 年 6 月底前完成工程進度 70%，請領 1-3 期補助款。
 6. 高雄市政府：「柴山冽泉綠廊環境營造計畫(鼓山高中段)」（工程進度 20%）、「高雄市鳳山區自強公園(公三十四)改善工程」（工程進度 1.5%）、「高雄市岡山區和平公園(公十一)改善工程」（工程進度 3.76%）、「高雄市前鎮區興仁公園(公四公五)改善工程」（工程進度 16.4%），請市府趕辦後續工程施作，應於 111 年 6 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。
 7. 花蓮縣政府：「110 年花蓮縣考古博物館周邊環境改善工程」（甫開工），請縣府趕辦後續工程施作，

應於 111 年 6 月底完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。

8. 臺東縣政府：「110 年臺東市岩灣里、南榮里、自強里及中心里公園綠地環境改善計畫」(工程進度 35%)，請縣府趕辦後續工程施作，應於 111 年 6 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。
9. 澎湖縣政府：「110 年澎湖縣文化園區廣場風華再現計畫」(工程進度 3.17%)、「青羅白坑串聯整體營造計畫」(工程進度 10%)，請縣府趕辦後續工程施作，應於 111 年 6 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。

(四)「地方創生城鄉風貌營造計畫」明顯落後案件：


1. 桃園市政府：「大溪普濟路歷史廊道漫步及生活展演廣場形塑」(工程進度 8.81%)，請市府趕辦後續工程施作，應於 111 年 6 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。
2. 雲林縣政府：「110 年度雲林縣褒忠鄉龍巖糖廠舊鐵道暨周邊人文景觀活化再生計畫」(預定於 111 年 3 月 25 日開工)、「110 年度雲林縣崙背鄉城鎮風貌及創生環境營造計畫-人文集會廣場創生計畫」(工程進度 3%)，請縣府趕辦後續工程施作，應於 111 年 6 月底前完成工程進度 70%，請領 1-3 期補助款。
3. 臺東縣政府：「110 年臺東縣達仁鄉產業中心周邊環境營造計畫」(工程進度 15%)，請縣府趕辦後續工程施作，應於 111 年 6 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。

七、為爭取本計畫競爭型補助案件有更充裕的先期規劃設計及

溝通協調作業時間，本次將提早受理 112-113 年競爭型計畫之提案申請，補助計畫仍為規劃設計及工程案(A+B)，中央補助經費以 6,000 萬元為上限，惟個案計畫之推動時程及經費安排，應以 111 年補助辦理規劃設計費，112 至 113 年補助辦理工程經費為原則，請各直轄市、縣(市)政府本於 111 年 3 月 30 日(星期三)前將提案計畫應備文件(1 式 20 份，並附光碟電子檔 1 份)連同正式公文送達本署，本署預定於 111 年 4 月 11 日至 4 月 14 日分場次辦理提案計畫審查，請各直轄市、縣(市)政府預為準備。

八、行政院於 109 年 6 月 8 日核定本署 110-115「城鎮風貌及創生環境營造計畫」，6 年總經費為 60 億元，112 年度中央補助經費為 11.05 億元、113 年中央補助經費為 10.14 億元。請各直轄市、縣(市)政府依計畫實際執行進度分年(112 年、113 年)辦理納入預算。為利於 112 年度預算經費執行與核撥，請各直轄市、縣(市)政府以新臺幣約 5,200 萬元預做納入 112 年度預算準備作業，惟實際金額須俟內政部、行政院及以立法院通過數額為準。

柒、散會：12 時 00 分



本署111年度3月份「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「離島建設基金補助計畫」等4項計畫執行會議 簽到表

一、時間：111年3月16日（星期三）上午9時30分

二、地點：本署107會議室

三、主持人：廖組長耀東

廖耀東

記錄：韋理淳

四、出席單位：

出席單位	職稱	姓名	聯絡電話
新北市政府	工務員	宋中寧 張雅婷 許海蕊	
桃園市政府	技士	丁辰欣 張正輝	
臺中市政府		余昌樺 張宜慧	
臺南市政府	科員	吳翰屏	
高雄市政府	工程師	李文志 陳嘉安	
基隆市政府	科長	陳育材	

出列席單位	職稱	姓名	聯絡電話
宜蘭縣政府	科長	劉三謙	
新竹縣政府		蔡嘉琪 莊雅汶	
新竹市政府	約聘	宋國陞 萬士傑	08-5249271
苗栗縣政府		邱修鈺	
彰化縣政府	約聘	陳思和	04 753-2937
南投縣政府	技佐 總顧問助理	王信貞 蘇育謙	
雲林縣政府		許祥 周冠廷 楊中登 程日君 吳維台	
嘉義縣政府		劉國驊 黃福	
嘉義市政府	科員	林靖儀	

出列席單位	職稱	姓名	聯絡電話
屏東縣政府	總顧問	賴彥禎 許強輝	
澎湖縣政府		徐玉萍	
花蓮縣政府		連官雲 許晴	
臺東縣政府		李冠人 陳竹君	
金門縣政府	科長	劉中廷 許清晨 陳書逸	
連江縣政府	科員	朱國探	
營建署 中部辦公室			
中華民國綠野 生態保育協會		王 王 王	

出列席單位	職稱	姓名	聯絡電話
營建署 都市計畫組		吳政亨 韋理序 吳星亮 江柏蔚 劉政華 楊軒宗 李俊廷	