

檔 號：

保存年限：

內政部營建署 函

機關地址：105404臺北市松山區八德路2段342號

聯絡人：韋理淳

聯絡電話：02-87712613

電子郵件：wein823@cpami.gov.tw

傳真：02-87712624

10556

臺北市松山區八德路2段342號

受文者：都市計畫組

發文日期：中華民國111年5月30日

發文字號：營署都字第111111320號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

(請至本署附件下載區<http://docDL.cpami.gov.tw/>下載附件，驗證碼：4TX4V9)

主旨：檢送本署111年度5月份「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「花東、離島建設基金補助計畫」等4項計畫執行會議紀錄1份，請查照。

說明：依據本署111年5月5日營署都字第1111094434號暨111年5月19日營署都字第1111107206號開會通知單續辦。

正本：新北市政府、桃園市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、各縣(市)政府

副本：國家發展委員會、行政院公共工程委員會、內政部秘書室、中部辦公室(營建業務)、主計室、都市計畫組、中華民國綠野生態保育協會、悠創科技股份有限公司(均含附件)

署長 吳欣修

新出美器

本署 111 年度 5 月份「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「離島建設基金補助計畫」等 4 項計畫執行會議會議紀錄

開會時間：111 年 5 月 18 日（星期三）下午 2 時 00 分

貳、地點：本署 107 會議室

參、主持人：廖副組長建順代

記錄：韋理淳

肆、出席人員：如會議簽到簿

伍、報告事項：如會議議程

陸、會議結論：

一、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型及政策型計畫，未依限發包補助案件執行情形：

(一) 新北市政府：「雙百年環線-猴硐·三貂嶺·牡丹文化敘事聚落營造計畫」之第二標工程「牡丹及三貂嶺聚落營造」於 111 年 5 月 18 日完成決標，請加速趕辦後續開工及工程施作。

(二) 彰化縣政府：「110 年彰化縣八卦山大佛綠地森呼吸營造計畫」之規劃設計標已於 111 年 5 月 17 日決標，預計於 9 月完成細部設計、11 月 30 日前完成工程決標，請縣府務必依所訂期程辦理，未於期限內完成，相關經費將檢討調移。

(三) 嘉義市政府：「穿城之水。藍綠環圈-道將圳水綠廊道營造」，第二標工程(基地範圍涉及嘉義大學校區)，訂於 111 年 5 月 24 日開標(第 2 次)，請市府積極邀標，請於 5 月底前完成工程案簽約。

(四) 嘉義縣政府：「嘉義縣民雄鄉水綠廊道串聯計畫-民雄珠串。綠水相連」第 2 期工程，請務必於 111 年 5 月 25 日前工程上網，於 6 月完成工程案決標。

(五) 臺南市政府：「新化區城鎮核心整體規劃計畫」市府

於 111 年 4 月 14 日完成細部設計審查，請市府積極趕辦於 111 年 5 月 20 日前辦理工程上網，不得再有延宕情形。

- (六)屏東縣政府：「屏東縣風起。四重溪設計及工程」請縣府加強趕辦設計書圖審查，最遲於 111 年 6 月 30 日前辦理工程上網，不得再有延宕情形。

二、閒置設施活化作業進度：

- (一)「雲林縣產業畫布計畫」：本案已完成用地變更，經縣府及公所就園區設備進行檢視後，多項設備損壞及不足部分，縣府及公所將自籌 500 萬元辦理園區整理及自來水設施與安全改善等工程，請縣府持續督導公所辦理相關活化作業，期能達成計畫補助效益。
- (二)「臺東縣國家人文地理海岸廊道計畫」：該基地上現有三棟建築物，分別為大武鄉復興段 A 棟、B 棟及 C 棟建築物。經縣府表示，目前將 A 棟列為優先執行之標的，其餘 B(作為停車空間跟倉庫使用，因工程施作而關閉中)、C(作為文化健康站使用，目前由臺東縣南迴得力全人關懷協會管理)因本期計畫經費不足等因素，俟該計畫辦理 A 棟建物改建、補照完竣後，再另行提報其他計畫爭取經費賡續辦理。A 棟刻正辦理「大武鄉南迴地區旅遊服務暨產業推廣中心補照、結構補強與整修工程」委託規劃設計及監造技術服務，該案已完成決標，預定於 111 年 12 月 31 日完成，請縣府依所訂時程積極辦理後續活化作業。
- (三)「彰化縣芬園行政園區計畫」：經查本案行政園區內之房舍有 1/2 部分供清潔隊(行政單位)進駐使用，其餘房舍活化利用部分，受限於原先國防部撥用目的及使用

管制規定，遭遇相關活化限制及困難，故為因應未來活化用途(預計朝長照機構或地方創生事業方向進行)，請公所加速辦理興辦事業計畫作業，據以完成後續用地變更及建物取得合法使用執照，請縣府協助公所積極辦理後續活化事宜。

三、有關「離島建設基金補助計畫」(本署都市計畫組業務督導部分)：

「111 年度金門縣維護傳統建築風貌獎助工作計畫」核定 25 案，目前執行進度為 34.64%，請縣府持續督導各項工程執行。

四、「花東永續發展基金綜合發展實施方案」列管計畫(本署都市計畫組業務督導部分)：

(一)花蓮縣政府：

1. 「共融公園與遊戲場設置計畫」縣府分為 2 標，其中美崙溪畔標案已完工，玉里及東大門 1 案預計於 111 年 6 月竣工，請積極趕辦後續工程施作。
2. 「知卡宣綠森林親水公園園區重塑改造計畫」目前工程進度 83%，預計於 111 年 6 月 9 日竣工，請積極趕辦後續工程施作及辦理請款。
3. 「『蛻變·創生』-花蓮市公園串珠營造計畫目前工程進度 25%，請積極趕辦後續工程施作及辦理請款。
4. 「新城鄉民有公園遊憩設施設置工程」目前工程進度 1%，執行進度明顯落後，請縣府務必積極督導趕辦工程施作及請款。
5. 「鳳林兒童公園環境營造工程」目前工程進度 60%，請積極趕辦後續工程施作及辦理請款。

(二)臺東縣政府：

1. 「臺東縣兒童公園規劃設計暨民眾參與案計畫」目前工程進度 32%，請積極趕辦後續工程施作及辦理請款。
2. 「臺東縣立兒童運動公園計畫」目前工程進度 30%，請積極趕辦後續工程施作及辦理請款。
3. 「卑南鄉泰安公園重建計畫」請積極趕辦規劃設計書圖作業，以趕辦後續工程上網及施作，並應於 111 年 11 月 30 前竣工。
4. 「鹿野鄉親子共融式遊戲場公園營造計畫」請積極趕辦規劃設計書圖作業，以趕辦後續工程上網及施作，並應於 111 年 11 月 30 前竣工。
5. 「成功鎮白守蓮觀光公園新建計畫」請積極趕辦規劃設計書圖作業，以趕辦後續工程上網及施作，並應於 111 年 11 月 30 前竣工。

五、「城鎮之心工程計畫」(106-109 年)尚未報署結案之案件

(一)城鎮之心工程計畫計有 106 件未辦理結案(如下表)，經查多數為競爭型計畫各標案，請各直轄市、縣(市)政府務必積極趕辦於 111 年 5 月底前辦理結案，且每月應有結案進度，若未依限完成結案作業，6 月份開始將進行專案列管。

(二)因「城鎮之心工程計畫」已於 110 年 8 月 31 日屆期，未發生權責之經費已全數繳國庫，有關「花壇都市計畫公一公園興建工程」1 案，相關經費已繳回，請彰化縣政府於 111 年 5 月底前函報本署辦理撤案。

(三)已竣工案件請務必於管考系統更新最新實際工程進度，且務必注意於完成結案時，須填上本署結案日期及文號，才能完成解除列管；許多工程「預定工程進

度」與「實際工程進度」有落差或超出 100%之情形，請各直轄市、縣(市)政府務必立即進行管考系統資料更新，若系統查填有相關操作問題，請致電悠創科技股份有限公司尋求協助。

縣市別	3 月份 未結案件數	4 月份 未結案件數	5 月份 未結案件數
宜蘭縣政府	7	7	7
基隆市政府	5	5	5
新北市府	5	5	4
桃園市政府	2	2	1
新竹市政府	15	13	8
新竹縣政府	10	8	6
苗栗縣政府	16	16	11
臺中市政府	3	3	3
南投縣政府	5	4	4
彰化縣政府	9	7	6
雲林縣政府	5	5	5
嘉義縣政府	9	6	5
嘉義市政府	0	0	0
臺南市政府	13	13	13
高雄市政府	8	8	2
屏東縣政府	7	7	7
澎湖縣政府	6	6	6
花蓮縣政府	6	5	5
臺東縣政府	5	5	5
金門縣政府	3	3	3
連江縣政府	0	0	0
總 計	139	128	106

六、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」及「地方創生城鄉風貌營造計畫」：

- (一)政策引導型第一、第二階段補助計畫，工程進度已達請款要件之補助案件，應立即送署辦理請款作業，除有特殊情況外，各補助計畫應於111年5月底前全數請領第3、4期款(110年度預算經費)。
- (二)政策引導型第三階段補助計畫及競爭型計畫，因本署已有調整預算分配數至5月，請各直轄市、縣(市)政府即日起可送署辦理請款作業。
- (三)政策引導型第一、第二階段計畫明顯落後案件(雖已發包案件，但工程進度落後)：
 - 1.基隆市政府：「基隆市七堵區百福公園環境改造計畫」(工程進度0%)、「基隆市中山區太平山城-生活路徑場域營造計畫」(工程進度0%)、「110年基隆市中山區太平山城-生活路徑場域營造計畫(第二期)」(工程進度0%)，請市府趕辦後續工程施作，應於111年6月底前完成工程進度70%，請領1-3期補助款。
 - 2.桃園市政府：「110年桃園市中壢區內定里內定七街旁4-2號埤塘周邊景觀營造工程」(工程進度37.28%)請市府趕辦後續工程施作，應於111年6月底前完成工程進度70%，請領2-3期補助款。
 - 3.新竹市政府：「長春公園與光武國中周邊環境改善整合計畫」(工程進度25%)、「110年新竹市香山區和平公園公共空間改善加值計畫」(工程進度65%)、「新竹市東區十八尖山西側遊客入口區等周邊景觀改善工程計畫」(工程進度50%)、「新竹市東勢地

區周邊綠帶環境改善整合計畫」(工程進度 10%)，請市府趕辦後續工程施作，應於 111 年 6 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。

4. 苗栗縣政府：「三義運動公園營造計畫」(工程進度 10%)、「三灣鄉北埔運動公園計畫」(工程進度 60%)、「110 年度苗栗縣頭份市僑善國小通學步道及周邊環境改善計畫」(工程進度 10%)，請縣府趕辦後續工程施作，應於 111 年 6 月底前完成工程進度 70%，請領 1-3 期補助款。
5. 臺中市政府：「110 年度臺中市石岡區情人木橋藍帶週邊環境整理」(工程進度 60%)，請市府趕辦後續工程施作，應於 111 年 6 月底前完成工程進度 70%，請領 3 期補助款。
6. 彰化縣政府：「110 年度彰化縣彰化市蛻變展翅新世代公園改善計畫」(工程進度 60.74%)，請縣府趕辦後續工程施作，應於 111 年 6 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。
7. 南投縣政府：「110 年南投縣集集鎮軍史公園地景環境改善計畫」(工程進度 5.39%)、「110 年南投縣魚池鄉共和社區及大林社區運動球場周邊環境整體改善計畫」(工程進度 35%)等 2 案，請縣府趕辦後續工程施作，應於 111 年 6 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。
8. 雲林縣政府：「110 年度雲林縣褒忠鄉台糖舊鐵道(埔姜)周邊綠美化計畫」(工程進度 46.77%)，請縣府趕辦後續工程施作，應於 111 年 6 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。

9. 臺南市政府：「110 年臺南市玉井區虎頭山運動公園及周邊環境改善計畫」（工程進度 5%）、「110 年臺南市新營區綠圳步道延伸計畫（新營醫院及綠都心公園段）」（甫開工，工程進度 1%）、「110 年臺南市永康區柴頭港溪沿岸細綠二環境改造計畫」（甫開工，工程進度 1%）、「110 年臺南市下營區大吉里生活綠廊道建置工程」（4 月 20 日決標，工程進度 0%），請市府趕辦後續工程施作，應於 111 年 7 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。
10. 高雄市政府：「柴山冽泉綠廊環境營造計畫（鼓山高中段）」（工程進度 43%）、「高雄市鳳山區自強公園（公三十四）改善工程」（工程進度 10.74%）、「高雄市岡山區和平公園（公十一）改善工程」（工程進度 17.54%）、「高雄市前鎮區興仁公園（公四公五）改善工程」（工程進度 4.51%），請市府趕辦後續工程施作，應於 111 年 6 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。
11. 花蓮縣政府：「110 年花蓮縣考古博物館周邊環境改善工程」（工程進度 12.83%），請縣府趕辦後續工程施作，應於 111 年 6 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。
12. 澎湖縣政府：「110 年澎湖縣文化園區廣場風華再現計畫」（工程進度 12%）、「青羅白坑串聯整體營造計畫」（工程進度 32.78%），請縣府趕辦後續工程施作，應於 111 年 6 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。
13. 屏東縣政府：「琉球全人關懷園區開放空間及共融

遊具設置工程」(工程進度 3.4%)，請縣府趕辦後續工程施作，應於 111 年 7 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。

(四)「地方創生城鄉風貌營造計畫」明顯落後案件：

1. 桃園市政府：「大溪普濟路歷史廊道漫步及生活展演廣場形塑」(工程進度 31.28%)，請市府趕辦後續工程施作，應於 111 年 6 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。
2. 雲林縣政府：「110 年度雲林縣褒忠鄉龍巖糖廠舊鐵道暨周邊人文景觀活化再生計畫」(111 年 4 月 15 日開工，工程進度 10.76%)、「110 年度雲林縣崙背鄉城鎮風貌及創生環境營造計畫-人文集會廣場創生計畫」(工程進度 4.2%)，請縣府趕辦後續工程施作，應於 111 年 7 月底前完成工程進度 70%，請領 1-3 期補助款。
3. 彰化縣政府：「111 年彰化縣二林鎮洪醒夫公園環境改善與活化計畫」(工程進度 0%)，目前尚在細部設計書圖審查階段，請趕辦於 111 年 5 月辦理工程上網，於 111 年 11 月 30 日前完工並請款。
4. 嘉義市政府：「北香湖公園環境再造工程」，預計於 111 年 5 月工程上網，並請市府積極邀標，本案應於 111 年 5 月底前工程決標，請領 1 期補助款。
5. 嘉義縣政府：「110 年嘉義縣中埔鄉公 15 空間環境改善工程」，預計於 111 年 5 月 2 日開標，請縣府積極邀標，應於 111 年 5 月底前工程決標，請領 1 期補助款。
6. 高雄市政府：「街角館改造-甲仙分駐所及客運站周

邊環境改善計畫」，目前細部設計書圖審查修正中，請趕辦於 111 年 5 月辦理工程上網，於 111 年 11 月 30 日前完工並請款。

7. 臺東縣政府：「110 年臺東縣達仁鄉產業中心周邊環境營造計畫」(工程進度 35%)，請縣府趕辦後續工程施作，應於 111 年 6 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。

七、有關「魅力城鄉主題網」之管考系統填報及後台計算重新設定事宜，有下列應注意事項：

(一)臺中市政府、嘉義市政府、澎湖縣政府、金門縣政府、屏東縣政府等 5 縣市政府將競爭型計畫選到政策引導型類別，請上開縣市政府務必上線修正。

(二)「實際工程進度」欄位應填列「公共工程施工日報表」上的工程實際進度，而非以階段別的權重數字填列，請各直轄市、縣(市)政府務必立即進行修正。

(三)請各直轄市、縣(市)政府務必詳實填列「發生權責數」、「應向營建署請款經費」、「營建署撥款數」、「工程日曆天」、「預定工程進度」、「實際工程進度」等欄位，若有缺漏未填部分，請立即上線更新修正。

(四)部分直轄市、縣(市)政府反應，營建署撥款數欄位係套用制式公式進行試算而無法手動修改，請悠創科技股份有限公司提供手動修改功能。

(五)有關「預算執行率」計算公式部分，請悠創科技股份有限公司修正為「營建署撥款數」/「應向營建署請款金額」。

(六)「預定工程進度」部分，不再以各完成階段累計方式處理，應以工程實際工期來控管各階段補助計畫之執行進

度，請悠創科技股份有限公司重新修正系統設定，並請各直轄市、縣市政府於系統修正後，修正各補助案件期程。

(七)從「提案建立」(縣市端)、「會議管理」(署內)、「審查管理」(署內)是否有更精簡的作法，如從縣市政府之提案建立填列完成後，可直接進入署內的審查管理端，請悠創科技股份有限公司再進行可行的調整作法。

柒、散會：16時30分

本署111年度5月份「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「離島建設基金補助計畫」等4項計畫執行會議 簽到表

一、時間：111年5月18日（星期三）下午2時

二、地點：本署107會議室

三、主持人：廖組長耀東

記錄：韋理淳

四、出席單位：

出席單位	職稱	姓名	聯絡電話
新北市政府		陳兆揚、許海薇	(線上會議)
桃園市政府		丁宏欣 劉怡君(桃園市景觀總顧問)	(線上會議)
臺中市政府		余昌樺、張宜慧	(線上會議)
臺南市政府		吳翰屏	(線上會議)
高雄市政府		李文志、 陳彥安(高雄市景觀總顧問)	(線上會議)
基隆市政府		洪志健	(線上會議)

出列席單位	職稱	姓名	聯絡電話
宜蘭縣政府		劉秀蘭	(線上會議)
新竹縣政府		秦嘉珮	(線上會議)
新竹市政府		宋晏閩、萬怡君	(線上會議)
苗栗縣政府		羅于婷(苗栗縣景觀總顧問)	(線上會議)
彰化縣政府		陳盈利、郭宜婷	(線上會議)
南投縣政府		張隆杰、塗鈺惠(集集鎮公所)、王鴻勳、蘇宥縉(南投縣景觀總顧問)	(線上會議)
雲林縣政府		吳佳怡 林哲弘(雲林縣景觀總顧問)	(線上會議)
嘉義縣政府		劉國驊	(線上會議)
嘉義市政府		翁靖儀	(線上會議)

出列席單位	職稱	姓名	聯絡電話
屏東縣政府		陳經緯、張詠斯	(線上會議)
澎湖縣政府		徐玉萍	(線上會議)
花蓮縣政府		黃瑋婷、陳詩婷	(線上會議)
臺東縣政府		李宸玲、沈育婕	(線上會議)
金門縣政府		孫宥宸、楊子譽、許怡騰、 陳書逸(金門縣景觀總顧問)	(線上會議)
連江縣政府		高語婕	(線上會議)
營建署 中部辦公室		請假	(線上會議)
中華民國綠野 生態保育協會		郭雅萍	(線上會議)
悠創科技股份 有限公司		陳紀如	(線上會議)

出列席單位	職稱	姓名	聯絡電話
營建署 都市計畫組		吳政彥 李理德 吳星豪 劉子菁 葉沂廷 劉榮亨 楊軒豪	