

檔 號：

保存年限：

內政部營建署 函

機關地址：105404臺北市松山區八德路2段342號

聯絡人：韋理淳

聯絡電話：02-87712613

電子郵件：wein823@cpami.gov.tw

傳真：02-87712624

10556

臺北市松山區八德路2段342號

受文者：都市計畫組

發文日期：中華民國111年6月23日

發文字號：營署都字第1111132570號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

(請至本署附件下載區<http://docDL.cpami.gov.tw/>下載附件，驗證碼：DT5883)

主旨：檢送本署111年度6月份「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「花東、離島建設基金補助計畫」等4項計畫執行會議紀錄1份，請查照。

說明：依據本署5月31日營署都字第111113912號開會通知單續辦。

正本：新北市政府、桃園市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、各縣(市)政府

副本：國家發展委員會、行政院公共工程委員會、內政部秘書室、本署中部辦公室(營建業務)、都市計畫組、中華民國綠野生態保育協會、悠創科技股份有限公司(均含附件)

署長 吳欣修

新新美 卷

本署 111 年度 6 月份「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「離島建設基金補助計畫」等 4 項計畫執行會議會議紀錄

開會時間：111 年 6 月 16 日（星期四）下午 2 時 00 分

貳、地點：本署 105 會議室

參、主持人：廖副組長建順代

記錄：韋理淳

肆、出席人員：如會議簽到簿

伍、報告事項：如會議議程

陸、會議結論：

一、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型及政策型計畫，未依限發包補助案件執行情形：

(一)彰化縣政府：「110 年彰化縣八卦山大佛綠地森呼吸營造計畫」之規劃設計標預計於 111 年 6 月底完成期中報告審查，請縣府於 9 月完成細部設計、11 月 30 日前完成工程決標，請縣府務必依所訂期程辦理，未於期限內完成，相關經費將檢討調移。

(二)嘉義市政府：「穿城之水。藍綠環圈-道將圳水綠廊道營造」，第二標工程預計於 111 年 6 月完成訂約，請於完成工程簽約後向本署請領第 1 期補助款項。

(三)嘉義縣政府：「嘉義縣民雄鄉水綠廊道串聯計畫-民雄珠串。綠水相連」第 2 期工程，預計於 111 年 6 月 21 日開標，7 月 5 日評選，7 月中旬完成簽約，請於完成工程簽約後向本署請領第 1 期補助款項。

(五)臺南市政府：「新化區域鎮核心整體規劃計畫」：分 2 標工程，預計於 111 年 6 月 21 日開標，請於 111 年 7 月完成工程簽約，請領第 1 期補助款。

(六)屏東縣政府：「屏東縣風起。四重溪設計及工程」請縣府加強趕辦設計書圖審查，最遲於 111 年 6 月 30

日前辦理工程上網，不得再有延宕情形。

二、閒置設施活化作業進度：

- (一)「雲林縣產業畫布計畫」：本案已完成用地變更，經縣府及公所就園區設備進行檢視後，多項設備損壞及不足部分，縣府及公所將自籌 700 萬元辦理園區整理及自來水設施與安全改善等工程，請縣府持續督導公所辦理相關活化作業，期能達成計畫補助效益。
- (二)「臺東縣國家人文地理海岸廊道計畫」：該基地上現有三棟建築物，分別為大武鄉復興段 A 棟、B 棟及 C 棟建築物。縣府將 A 棟列為優先執行之標的，其餘 B 棟(原為大武旅服中心及就業站，現作為車庫)、C 棟(作為文化健康站使用，目前由臺東縣南迴得力全人關懷協會管理)因涉及文健站遷移及計畫經費不足等因素，A 棟建物改建、補照完竣後，再另行提報其他計畫爭取經費賡續辦理。經縣府表示，目前 A 棟、B 棟及 C 棟已完成建築物耐震能力詳評檢查報告，A 棟及 C 棟將有耐震疑義部分將進行部分拆除(刻正向審計室申請中)，B 棟申請執照變更將作為產業故事館，請縣府依所訂時程及規劃方向積極辦理後續活化作業。
- (三)「彰化縣芬園行政園區計畫」：經查本案行政園區內僅供清潔隊進駐使用，其餘房舍活化利用部分，縣府於 111 年 4 月 12 日請芬園鄉公所研擬建物結構補強、測量、水土保持計畫、取得合法使用執照及興辦事業計畫相關作業期程，請縣府督導公所積極辦理興辦事業計畫作業，據以完成後續用地變更及建物取得合法使用執照，以利後續活化事宜。

三、有關「離島建設基金補助計畫」(本署都市計畫組業務督導部分)：

「111 年度金門縣維護傳統建築風貌獎助工作計畫」核定 25 案，目前執行進度為 52.57%，已達請款條件(新臺幣 2,000 萬元)，請縣府備妥請款文件向本署辦理請款，並持續督導各項工程後續執行。

四、「花東永續發展基金綜合發展實施方案」列管計畫(本署都市計畫組業務督導部分)：

(一)花蓮縣政府：

1. 「共融公園與遊戲場設置計畫」縣府分為 2 標，其中美崙溪畔標案已完工，玉里及東大門 1 案目前工程進度 90%，預計於 111 年 6 月底前竣工，請積極趕辦後續工程施作。
2. 「知卡宣綠森林親水公園園區重塑改造計畫」目前工程進度 90%，預計於 111 年 6 月 9 日竣工，請積極趕辦後續工程施作。
3. 「『蛻變·創生』-花蓮市公園串珠營造計畫目前工程進度 40%，請積極趕辦後續工程施作及辦理請款。
4. 「新城鄉民有公園遊憩設施設置工程」目前工程進度 10%，執行進度明顯落後，請縣府務必積極督導趕辦工程施作及請款。
5. 「鳳林兒童公園環境營造工程」目前工程進度 60%，請積極趕辦後續工程施作及辦理請款。

(二)臺東縣政府：

1. 「臺東縣兒童公園規劃設計暨民眾參與案計畫」目前工程進度 32%，請積極趕辦後續工程施作及辦理請款。

2. 「臺東縣立兒童運動公園計畫」為統包工程，目前規劃階段進度 47%，請加速完成規劃階段，並積極趕辦後續工程施作，務期於 111 年 11 月 30 日前竣工。
3. 「卑南鄉泰安公園重建計畫」、「鹿野鄉親子共融式遊戲場公園營造計畫」、「成功鎮白守蓮觀光公園新建計畫」等 3 案，請積極趕辦規劃設計書圖審查作業，以趕辦後續工程上網及施作，並應於 111 年 11 月 30 前竣工。

五、「城鎮之心工程計畫」(106-109 年)尚未報署結案之案件

(一)城鎮之心工程計畫截至 111 年 6 月底，計有 93 件未辦理結案(如下表)，經查多數為競爭型計畫各標案，部分標案除有特殊情形外，請各直轄市、縣(市)政府務必積極趕辦於 111 年 7 月底前辦理結案，且每月應有結案進度。

縣市別	4 月份 未結案件數	5 月份 未結案件數	6 月份 未結案件數
宜蘭縣政府	7	7	7
基隆市政府	5	5	5
新北市府	5	4	4
桃園市政府	2	1	1
新竹市政府	13	8	3
新竹縣政府	8	6	3
苗栗縣政府	16	11	10
臺中市政府	3	3	3
彰化縣政府	7	6	6
南投縣政府	4	4	4
雲林縣政府	5	5	3

嘉義縣政府	6	5	5
嘉義市政府	0	0	0
臺南市政府	13	13	13
高雄市政府	8	2	0
屏東縣政府	7	7	7
澎湖縣政府	6	6	6
花蓮縣政府	5	5	5
臺東縣政府	5	5	5
金門縣政府	3	3	3
連江縣政府	0	0	0
總計	128	106	93

- (二)基隆市政府「基隆山海城串聯再造計畫」及「基隆希望之丘鵲橋通廊計畫」，請市府務必於 111 年 8 月底前工程竣工，並加速辦理結案作業。
- (三)臺東縣政府「臺東城鎮之心南迴驛建設計畫」請務必於 111 年 8 月底前辦理結案作業。
- (四)因「城鎮之心工程計畫」已於 110 年 8 月 31 日屆期，未發生權責之經費已全數繳國庫，有關「花壇都市計畫公一公園興建工程」1 案，相關經費已繳庫，請彰化縣政府於 111 年 6 月底前函報本署辦理撤案；若公所認為該案後續仍有執行必要，仍須先完成撤案等行政程序，否則將影響後續縣府申請提案計畫補助。
- (五)已竣工案件請務必於管考系統更新最新實際工程進度，且務必注意於完成結案時，須填上本署結案日期及文號，才能完成解除列管；許多工程「預定工程進度」與「實際工程進度」有落差或超出 100% 之情形，請各直轄市、縣(市)政府務必立即進行管考系統資料

更新，若系統查填有相關操作問題，請致電悠創科技股份有限公司尋求協助。

六、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」及「地方創生城鄉風貌營造計畫」：

(一)政策引導型第一、第二階段補助計畫，工程進度已達請款要件之補助案件，應立即送署辦理請款作業，除有特殊情況外，各補助計畫應於 111 年 6 月底前全數請領第 3、4 期款。

(二)政策引導型第一、第二階段計畫明顯落後案件(雖已發包案件，但工程進度落後)：

1. 基隆市政府：「基隆市七堵區百福公園環境改造計畫」(工程進度 15%)、「基隆市中山區太平山城-生活路徑場域營造計畫」(工程進度 0%)、「110 年基隆市中山區太平山城-生活路徑場域營造計畫(第二期)」(工程進度 0%)、「基隆市中山區西岸聯外高架橋下空間改善工程」(工程進度 30%)等 4 案，請市府趕辦後續工程施作，應於 111 年 8 月底前完成工程進度 70%，請領 1-3 期補助款。

2. 桃園市政府：「110 年桃園市中壢區內定里內定七街旁 4-2 號埤塘周邊景觀營造工程」(工程進度 37.28%)請市府趕辦後續工程施作，應於 111 年 6 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。

3. 新竹市政府：「長春公園與光武國中周邊環境改善整合計畫」(工程進度 27%)、「110 年新竹市香山區和平公園公共空間改善加值計畫」(工程進度 72%)、「新竹市東區十八尖山西側遊客入口區等周邊景觀改善工程計畫」(工程進度 60%)、「新竹市東勢地

區周邊綠帶環境改善整合計畫」(工程進度 10%)，請市府趕辦後續工程施作，應於 111 年 6 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。

4. 苗栗縣政府：「三義運動公園營造計畫」(工程進度 25%)、「三灣鄉北埔運動公園計畫」(工程進度 63%)，請縣府趕辦後續工程施作，應於 111 年 6 月底前完成工程進度 70%，請領 1-3 期補助款。「110 年度苗栗縣頭份市僑善國小通學步道及周邊環境改善計畫」(工程進度 15%)，因工程施作時，發現有客家百年古窯遺址，經縣府停工後，應積極處理後續會勘及協商事宜。
5. 臺中市政府：「110 年度臺中市石岡區情人木橋藍帶週邊環境整理」(工程進度 60%)，請市府趕辦後續工程施作，應於 111 年 6 月底前完成工程進度 70%，請領 3 期補助款。
6. 南投縣政府：「110 年南投縣集集鎮軍史公園地景環境改善計畫」(3 月 10 日辦理變更設計，工程進度為 5.39%)、「110 年南投縣魚池鄉共和社區及大林社區運動球場周邊環境整體改善計畫」(4 月 13 日停工，辦理變更設計)，該 2 案請縣府督促公所儘速完成變更設計，並趕辦後續工程施作，應於 111 年 6 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。
7. 臺南市政府：「110 年臺南市玉井區虎頭山運動公園及周邊環境改善計畫」(工程進度 7%)、「110 年臺南市新營區綠圳步道延伸計畫(新營醫院及綠都心公園段)」(甫開工，工程進度 4%)、「110 年臺南市永康區柴頭港溪沿岸細綠二環境改造計畫」(工程進

度 1%)、「110 年臺南市下營區大吉里生活綠廊道建置工程」(工程進度 0%)，請市府趕辦後續工程施作，應於 111 年 7 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。

8. 高雄市政府：「柴山冽泉綠廊環境營造計畫(鼓山高中段)」(工程進度 49%)、「高雄市鳳山區自強公園(公三十四)改善工程」(工程進度 13%)、「高雄市岡山區和平公園(公十一)改善工程」(工程進度 23%)、「高雄市前鎮區興仁公園(公四公五)改善工程」(工程進度 47%)，請市府趕辦後續工程施作，應於 111 年 6 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。
9. 屏東縣政府：「琉球全人關懷園區開放空間及共融遊具設置工程」(工程進度 6.7%)，請縣府趕辦後續工程施作，應於 111 年 8 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。
10. 花蓮縣政府：「110 年花蓮縣考古博物館周邊環境改善工程」(工程進度 14.13%)，請縣府趕辦後續工程施作，應於 111 年 7 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。
11. 澎湖縣政府：「110 年澎湖縣文化園區廣場風華再現計畫」(工程進度 41.5%)、「青羅白坑串聯整體營造計畫」(工程進度 42.48%)，請縣府趕辦後續工程施作，應於 111 年 6 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。

(三)「地方創生城鄉風貌營造計畫」明顯落後案件：

1. 桃園市政府：「大溪普濟路歷史廊道漫步及生活展演廣場形塑」(工程進度 40%)，請市府趕辦後續工程

施作，應於 111 年 6 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。

2. 雲林縣政府：「110 年度雲林縣褒忠鄉龍巖糖廠舊鐵道暨周邊人文景觀活化再生計畫」(111 年 4 月 15 日開工，工程進度 10.81%)、「110 年度雲林縣崙背鄉城鎮風貌及創生環境營造計畫-人文集會廣場創生計畫」(工程進度 12.31%)，請縣府趕辦後續工程施作，應於 111 年 7 月底前完成工程進度 70%，請領 1-3 期補助款。
3. 彰化縣政府：「111 年彰化縣二林鎮洪醒夫公園環境改善與活化計畫」(工程進度 0%)，執行進度明顯落後，請趕辦開工，並積極辦理後續工程施作，於 111 年 11 月 30 日前完工並完成請款。
4. 嘉義市政府：「北香湖公園環境再造工程」，預計於 111 年 6 月 17 日工程上網，並請市府積極邀標，本案應於 111 年 7 月底前工程決標，請領 1 期補助款。
5. 嘉義縣政府：「110 年嘉義縣中埔鄉公 15 空間環境改善工程」(工程進度 0%)，請積極辦理後續開工及工程施作，於 111 年 11 月 30 日前完工並請款。
6. 高雄市政府：「街角館改造-甲仙分駐所及客運站周邊環境改善計畫」，查該案已於 6 月 10 日辦理工程上網，請市府積極邀標，於 111 年 11 月 30 日前完工並請款。
7. 臺東縣政府：「110 年臺東縣達仁鄉產業中心周邊環境營造計畫」(工程進度 35%)，請縣府趕辦後續工程施作，應於 111 年 6 月底前完成工程進度 70%，請領

2-3 期補助款。

七、經本署清查「地方創生城鄉風貌營造計畫」之發包賸餘款及本年度執行數額，本署將依執行進度滾動檢討重新進行補助經費分配，彙整如下表。

八、行政院於 109 年 6 月 8 日核定本署 110-115「城鎮風貌及創生環境營造計畫」，6 年總經費為 60 億元，112 年度中央補助經費為 11.05 億元、113 年中央補助經費為 10.14 億元。請各直轄市、縣(市)政府依計畫實際執行進度分年(112 年、113 年)辦理納入預算。為利於 112 年度預算經費執行與核撥，請各直轄市、縣(市)政府以新臺幣約 5,200 萬元預做納入 112 年度預算準備作業；其中 112 年度環境景觀總顧問計畫及社區規劃師駐地輔導計畫，該 2 項經費額度請參考 111 年核定補助經費預做納入 112 年度預算準備作業。惟上開實際金額須俟內政部、行政院及以立法院通過數額為準。

九、有關「魅力城鄉主題網」之管考系統填報事宜，有下列應注意事項：

(一)請悠創科技股份有限公司新增補助類型「地方創生城鄉風貌營造計畫」，並有不同階段之選項，系統修正完成後，請悠創科技股份有限公司通知各直轄市、縣(市)政府上線進行修正。

(二)「實際工程進度」欄位應填列「公共工程施工日報表」上的工程實際進度，而非以階段別的權重數字填列，請各直轄市、縣(市)政府務必立即進行修正。

(三)請各直轄市、縣(市)政府務必詳實填列「發生權責數」、「應向營建署請款經費」、「營建署撥款數」、「工程日曆天」、「預定工程進度」、「實際工程進度」等欄位，若有

缺漏未填部分，請立即上線更新修正。

(四)「預定工程進度」部分，不再以各完成階段累計方式處理，應以工程實際工期來控管各階段補助計畫之執行進度，請悠創科技股份有限公司重新修正系統設定，並請各直轄市、縣市政府於系統修正後，修正各補助案件期程。

柒、散會：17時00分

地方創生計畫—城鄉風貌營造計畫配合補助提案計畫明細表(110-111年)


編號	縣市別	創生計畫	分項計畫名稱			計畫總經費	中央補助款	地方配合款	審查核定說明	111年底前可執行數
			創生計畫	大溪普濟路歷史廊道漫步及生活展演廣場形塑	仁愛鄉地方創生計畫					
1	桃園市	大溪區地方創生計畫	大溪普濟路歷史廊道漫步及生活展演廣場形塑	14,000,000	9,100,000	4,900,000	110/05/26核定	8,871,845		
2	南投縣	仁愛鄉地方創生計畫	仁愛鄉台十四、台十四甲線景觀節點風貌營造工程	10,000,000	8,500,000	1,500,000	110/05/26核定	8,469,350		
3	彰化縣	芳苑鄉地方創生計畫	110年彰化縣芳苑鄉漁民廣場空間改善計畫	6,000,000	5,100,000	900,000	110/05/26核定	4,982,922		
4	雲林縣	褒忠鄉地方創生計畫	110年度雲林縣褒忠鄉龍巖糖廠鐵道暨周邊人文景觀活化再生計畫	8,000,000	6,800,000	1,200,000	110/05/26核定	6,481,797		
5	雲林縣	崙背鄉地方創生計畫	110年度雲林縣崙背鄉城鎮風貌及創生環境營造計畫-人文集會廣場創生計畫	7,500,000	6,375,000	1,125,000	110/05/26核定	6,272,272		
6	嘉義縣	中埔鄉地方創生計畫	110年嘉義縣中埔鄉地方創生計畫-公14社區公園景觀環境改善工程	8,500,000	7,650,000	850,000	110/05/26核定	7,650,000		
7	屏東縣	來義鄉地方創生計畫	110年屏東縣來義鄉部落創生環境及文化景觀串聯設計及工程	9,000,000	8,100,000	900,000	110/05/26核定	7,824,460		
8	屏東縣	獅子鄉地方創生計畫	110年屏東縣獅子鄉獅頭社古戰場文化園區設計及工程	6,000,000	5,400,000	600,000	110/05/26核定	5,178,281		
9	臺東縣	達仁鄉地方創生計畫	110年達仁鄉產業中心周邊部落環境營造計畫	6,500,000	5,850,000	650,000	110/05/26核定	5,247,461		
10	彰化縣	二林鎮地方創生計畫	111年彰化縣二林鎮洪厝夫公園環境改善與活化計畫	8,000,000	6,720,000	1,280,000	110/11/12核定	6,720,000		
11	嘉義縣	中埔鄉地方創生計畫	110年嘉義縣中埔鄉公15空間環境改善工程	8,000,000	7,120,000	880,000	110/11/12核定	6,824,371		
12	嘉義市	嘉義市地方創生計畫	北香湖公園環境再造工程	12,000,000	6,500,000	5,500,000	110/11/12核定	3,900,000		
13	高雄市	甲仙地方創生計畫	街角館改造-甲仙分駐所及客運站周邊環境改善計畫	4,500,000	3,555,000	945,000	110/11/12核定	3,555,000		
14	屏東縣	泰武鄉地方創生計畫	屏東縣泰武鄉舊泰武部落登山前進基地營設計及工程	8,000,000	7,120,000	880,000	111/03/31核定	4,272,000		
15	苗栗縣	苑裡鄉地方創生計畫	苑裡山脚公園與舊街旅遊軸帶再造計畫	6,860,000	6,110,000	750,000	111/04/21核定	1,833,000		
				122,860,000	100,000,000	22,860,000	-	88,082,759		

本署111年度6月份「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「離島建設基金補助計畫」等4項計畫執行會議 簽到表

一、時間：111年6月16日（星期四）下午2時

二、地點：本署105會議室

三、主持人：廖組長耀東



記錄：韋理淳

四、出席單位：

出席單位	職稱	姓名	聯絡電話
新北市政府		陳兆揚	(線上會議)
桃園市政府		丁宏欣	(線上會議)
臺中市政府		余昌樺	(線上會議)
臺南市政府		吳翰屏	(線上會議)
高雄市政府		李文志、陳彥安(高雄市景觀總顧問)	(線上會議)
基隆市政府		洪志健	(線上會議)

出列席單位	職稱	姓名	聯絡電話
宜蘭縣政府		劉秀蘭	(線上會議)
新竹縣政府		秦嘉珮	(線上會議)
新竹市政府		宋晏閩、萬怡君	(線上會議)
苗栗縣政府		羅于婷(苗栗縣景觀總顧問)	(線上會議)
彰化縣政府		陳盈利、郭宜婷	(線上會議)
南投縣政府		張隆杰、塗鈺惠(集集鎮公所)、王鴻勳、蘇宥縉(南投縣景觀總顧問)	(線上會議)
雲林縣政府		吳佳怡	(線上會議)
嘉義縣政府		劉國驊	(線上會議)
嘉義市政府		趙栢烽	(線上會議)

出列席單位	職稱	姓名	聯絡電話
屏東縣政府		陳經緯、張詠斯	(線上會議)
澎湖縣政府		徐玉萍	(線上會議)
花蓮縣政府		黃瑋婷、陳詩婷	(線上會議)
臺東縣政府		李宸玲、沈育婕	(線上會議)
金門縣政府		孫宥宸、楊子譽、許怡騰	(線上會議)
連江縣政府		朱國樑、高語婕	(線上會議)
營建署 中部辦公室		請假	(線上會議)
中華民國綠野 生態保育協會		郭雅萍	(線上會議)
悠創科技股份 有限公司		高嘉睿	(線上會議)

出席單位	職稱	姓名	聯絡電話
營建署 都市計畫組		<p>吳政亨</p> <p>韋理序</p> <p>吳昱意</p> <p>劉文華</p> <p>楊軒亮 劉榮亨</p>	