

檔 號：

保存年限：

內政部營建署 函

機關地址：105404臺北市松山區八德路2段
342號

聯絡人：葉沛廷

聯絡電話：(02)-87712098

電子郵件：peiting0102@cpami.gov.tw

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國111年8月17日

發文字號：營署都字第1111174309號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：檢送本署111年度8月份第1次「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「離島建設基金補助計畫」等4項計畫執行會議會議紀錄1份，請查照。

說明：依據本署111年8月3日營署都字第1111162866號開會通知單續辦。

正本：新北市政府、桃園市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、各縣(市)政府

副本：國家發展委員會、行政院公共工程委員會、內政部秘書室、本署中部辦公室(營建業務)、都市計畫組、中華民國綠野生態保育協會、悠創科技股份有限公司(均含附件)

本署 111 年度 8 月份第 1 次「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「離島建設基金補助計畫」等 4 項計畫執行會議會議紀錄

開會時間：111 年 8 月 11 日（星期四）上午 9 時 30 分

貳、地點：本署 601 會議室

參、主持人：廖副組長建順代

記錄：葉沛廷

肆、出席人員：如會議簽到簿

伍、報告事項：如會議議程

陸、會議結論：

- 一、為提升城鄉風貌補助競爭型案件曝光度，宣傳城鄉改造之效益，同時增加民眾對於計畫參與，本署將於 111 年 8 月 10 日至 24 日間舉辦「致敬城鄉魅力大賞-最佳人氣賞票選活動」，透過線上投票形式讓廣大參與者支持自己所好之城鄉風貌計畫競爭型案件，請各縣市政府協助宣傳廣為周知，並鼓勵所屬踴躍參與，每人每日均可透過臉書、Line、Gmail 等帳號進行投票，活動連結如下：

<https://taiwanurbanrural.com/votes/plist/5/1.html>。

- 二、本署城鄉風貌線上管考系統訂於 111 年 8 月 16 日假資展國際股份有限公司（臺北市大安區復興南路一段 390 號 2 樓）舉行「縣市填報人員系統使用操作說明訓練」，請各縣市政府業務相關及系統操作人員務必派員出席參與教育訓練。

- 三、110-111 年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」及「地方創生城鄉風貌營造計畫」補助案件應於 8 月 31 日前完成工程決標，並於 11 月 30 日前執行完竣，請領完所有款項。

- 四、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型及政策型計畫，未依限發包補助案件執行情形：

（一）彰化縣政府：「110 年彰化縣八卦山大佛綠地森呼吸營造計畫」之規劃設計標已於 111 年 7 月 15 日完成期中報告審查，請縣府於 9 月完成細部設計、11 月

30 日前完成工程決標並請領第一期補助款，請縣府務必依所訂期程辦理，倘未於期限內完成，相關經費將檢討調移。

(二)嘉義縣政府：「嘉義縣民雄鄉水綠廊道串聯計畫-民雄珠串。綠水相連」第 2 標工程，因鋼鐵等物料價格波動已連續流標 2 次，請檢討施作工項調整不必要之鋼構，以提升廠商投標意願並積極邀標，本案預計於 8 月 24 日重新開標，請加速行政作業完成工程簽約後儘速向本署請領第 1 期補助款項。

(三)臺南市政府：「新化區域鎮核心整體規劃計畫」：分 2 標工程，已連續流標 3 次，請市府重新檢討標案內容減少鋼構數量並積極邀標，請於 111 年 8 月中完成工程上網，9 月完成工程簽約後儘速向本署請領第 1 期補助款項。

(四)屏東縣政府：「屏東縣風起。四重溪設計及工程」本案預計於 111 年 8 月 16 日前提送細部設計書圖，請縣府加速趕辦設計書圖審查作業，最遲於 111 年 8 月中旬辦理工程上網，並於 8 月底完成工程簽約，不得再有延宕情形。

五、閒置設施活化作業進度：

(一)「雲林縣產業畫布計畫」：本案正籌備園區內設備改善工程採購作業，預計於 111 年 8 月 16 日開標，請縣府持續督導公所辦理相關活化作業，期能達成計畫補助效益。

(二)「臺東縣國家人文地理海岸廊道計畫」：該基地上現有三棟建築物，分別為大武鄉復興段 A 棟、B 棟及 C 棟建築物。縣府原將 A 棟列為優先執行之標的，其餘 B

棟(原為大武旅服中心及就業站,現作為車庫)、C棟(作為文化健康站使用,目前由臺東縣南迴得力全人關懷協會管理)因涉及文健站遷移及計畫經費不足等因素,A棟建物改建、補照完竣後,再另行提報其他計畫爭取經費賡續辦理。惟本次會議鄉公所表示,配合大武鄉南迴地區旅遊服務暨產業推廣中心補照、結構補強與整修工程-委託規劃設計及監造技術服務案契約書全區平面圖內容,爰將建物修正為A、M及B棟,目前A棟、M棟及B棟已完成建築物耐震能力詳評檢查報告,A棟及B棟將有耐震疑義部分將進行拆除,M棟申請執照變更將作為大武遊客服務中心及產業故事館,審計單位回復欲拆除建物,應取得核定補助單位同意變更設計,目前正向國發會提報變更計畫審核,並依所訂時程及規劃方向積極辦理後續活化作業。

(三)「彰化縣芬園行政園區計畫」:經查本案行政園區內僅供清潔隊進駐使用,其餘房舍活化利用部分,縣府於111年4月12日請芬園鄉公所研擬建物結構補強、測量、水土保持計畫、取得合法使用執照及興辦事業計畫相關作業期程,並於111年7月1日由交通部觀光局參山國家風景區管理處召開「彰化縣芬園休閒體健園區」經營定位及可行性諮商會議,請縣府督導公所積極辦理興辦事業計畫作業,據以完成後續用地變更及建物取得合法使用執照,並積極媒合相關部會計畫補助資源,以利後續活化作業。

六、有關「離島建設基金補助計畫」(本署都市計畫組業務督導部分):

「111 年度金門縣維護傳統建築風貌獎助工作計畫」核定 25 案，目前執行進度為 94.83%，請持續督導各項工程後續執行。

七、「花東永續發展基金綜合發展實施方案」列管計畫（本署都市計畫組業務督導部分）：

（一）花蓮縣政府：

1. 「共融公園與遊戲場設置計畫」縣府分為 2 標，其中美崙溪畔標案已完工，玉里及東大門 1 案目前工程進度 99%，請如期於 111 年 8 月底前竣工。
2. 「知卡宣綠森林親水公園園區重塑改造計畫」目前工程進度 98%，請如期於 111 年 9 月底竣工。
3. 「『蛻變·創生』-花蓮市公園串珠營造計畫」目前工程進度 78%，請積極趕辦後續工程施作及辦理請款。
4. 「新城鄉民有公園遊憩設施設置工程」目前工程進度 40%，執行進度明顯落後，請縣府務必積極督導趕辦工程施作及請款。
5. 「鳳林兒童公園環境營造工程」已於 111 年 6 月 20 日辦理竣工，請積極趕辦後續工程驗收及辦理結案。

（二）臺東縣政府：

1. 「臺東縣兒童公園規劃設計暨民眾參與案計畫」目前進度 50%，請積極趕辦後續民眾參與及工作坊等相關工作並辦理請款。
2. 「臺東縣立兒童運動公園計畫」為統包工程，目前規劃階段進度 47%，請加速完成規劃階段，並積極趕辦後續工程施作。
3. 「卑南鄉泰安公園重建計畫」、「鹿野鄉親子共融式

遊戲場公園營造計畫」、「成功鎮白守蓮觀光公園新建計畫」等 3 案，請積極趕辦趕辦後續工程上網及施作，並應於 111 年 11 月 30 前竣工。

八、「城鎮之心工程計畫」(106-109年)尚未報署結案之案件

(一)城鎮之心工程計畫截至 111 年 8 月 5 日，計有 71 件未辦理結案(如下表)，經查多數為競爭型計畫之標案，部分標案除有特殊情形外，請各直轄市、縣(市)政府務必積極趕辦最遲於 111 年 8 月底前辦理結案，且每月應有結案相關行政進度。

縣市別	6 月份 未結案件數	7 月份 未結案件數	8 月份 未結案件數
宜蘭縣政府	7	0	0
基隆市政府	5	5	5
新北市府	4	4	4
桃園市政府	1	1	1
新竹市政府	3	3	1
新竹縣政府	3	2	2
苗栗縣政府	10	10	4
臺中市政府	3	3	3
彰化縣政府	6	6	6
南投縣政府	4	4	4
雲林縣政府	3	1	1
嘉義縣政府	5	5	5
嘉義市政府	0	0	0
臺南市政府	13	13	13
高雄市政府	0	0	0
屏東縣政府	7	7	7
澎湖縣政府	6	6	6
花蓮縣政府	5	5	5
臺東縣政府	5	4	4
金門縣政府	3	3	0

連江縣政府	0	0	0
總計	93	82	71

- (二)新北市政府「金山區中山溫泉公園及其周邊環境整合計畫」因工程辦理變更設計調整工項，與規劃設計廠商產生勞務契約服務費用爭議，請市府與承商積極協調務必於 111 年 9 月中旬前辦理結案作業。
- (三)基隆市政府「基隆山海城串聯再造計畫」及「基隆希望之丘鵲橋通廊計畫」，請市府務必於 111 年 8 月底前工程竣工，並加速辦理結案作業。
- (四)南投縣政府「貓羅溪中游段生態及生活廊道重建計畫」因尚在辦理第一期工程結算驗收事宜，請縣府加速行政作業速度務必於 111 年 8 月底前辦理結案作業。
- (五)臺東縣政府「臺東城鎮之心南迴驛建設計畫」，預計於 8 月 18 日驗收，請務必於 111 年 8 月底前辦理結案作業。
- (六)已竣工案件請務必於管考系統更新最新實際工程進度，且務必注意於完成結案時，須填上本署結案日期及文號，才能完成解除列管；目前許多工程「預定工程進度」與「實際工程進度」有落差或超出 100% 之情形，請各直轄市、縣(市)政府務必立即進行管考系統資料更新，若系統查填有相關操作問題，請致電悠創科技股份有限公司尋求協助。

九、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」及「地方創生城鄉風貌營造計畫」：

- (一)政策引導型第一、第二階段補助計畫，工程進度已達請款要件之補助案件，應立即送署辦理請款作業，除有特殊情況外，各補助計畫應於 111 年 8 月底前全數請領第 3、4 期款。

(二)政策引導型第一、第二階段計畫明顯落後案件(雖已發包案件，但工程進度落後)：

1. 基隆市政府：「基隆市七堵區百福公園環境改造計畫」(工程進度 40%)、「基隆市中山區太平山城-生活路徑場域營造計畫」(工程進度 10%)、「110 年基隆市中山區太平山城-生活路徑場域營造計畫(第二期)」(工程進度 10%)等 3 案，請市府趕辦後續工程施作，應於 111 年 9 月底前完成工程進度 70%，請領 1-3 期補助款。
2. 桃園市政府：「110 年桃園市中壢區內定里內定七街旁 4-2 號埤塘周邊景觀營造工程」(工程進度 56%)請市府趕辦後續工程施作，應於 111 年 8 月底前完成工程進度 70%，請領第 3 期補助款。
3. 新竹市政府：「長春公園與光武國中周邊環境改善整合計畫」(工程進度 32%)、「新竹市東勢地區周邊綠帶環境改善整合計畫」(工程進度 31%)，請市府趕辦後續工程施作，應於 111 年 8 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。
4. 苗栗縣政府：「110 年度苗栗縣頭份市僑善國小通學步道及周邊環境改善計畫」(工程進度 15%)，因工程施作時，發現有客家百年古窯遺址，縣府已辦理停工，請縣府積極處理後續古窯遺址保存事宜，本案已無法如期執行經費，請縣府評估撤案。
5. 南投縣政府：「110 年南投縣集集鎮軍史公園地景環境改善計畫」(3 月 10 日辦理變更設計，工程進度為 13%)請縣府督促公所儘速完成變更設計，並趕辦後續工程施作，該案應於 111 年 9 月底前完成工程進

度 70%，請領 2-3 期補助款。

6. 臺南市政府：「110 年臺南市玉井區虎頭山運動公園及周邊環境改善計畫」（工程進度 25%）、「110 年臺南市新營區綠圳步道延伸計畫（新營醫院及綠都心公園段）」（工程進度 21%）、「110 年臺南市永康區柴頭港溪沿岸細綠二環境改造計畫」（工程進度 21%）、「110 年臺南市下營區大吉里生活綠廊道建置工程」（工程進度 14%）等 4 案，請市府趕辦後續工程施作，應於 111 年 8 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。
7. 高雄市政府：「高雄市鳳山區自強公園（公三十四）改善工程」（工程進度 55%）、「高雄市岡山區和平公園（公十一）改善工程」（工程進度 56%）等 2 案，請市府督導趕辦後續工程施作，應於 111 年 8 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。
8. 屏東縣政府：「琉球全人關懷園區開放空間及共融遊具設置工程」（工程進度 20%），請縣府趕辦後續工程施作，應於 111 年 8 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。

（三）「地方創生城鄉風貌營造計畫」明顯落後案件：

1. 桃園市政府：「大溪普濟路歷史廊道漫步及生活展演廣場形塑」（工程進度 65%），請市府趕辦後續工程施作，應於 111 年 8 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。
2. 苗栗縣政府：「苑裡休憩據點設施升級 2.0-苑裡山腳公園與舊街旅遊軸帶再造計畫」（工程進度 10%），請縣府趕辦後續工程施作，盡速請領第 1 期補助

款。

3. 彰化縣政府：「111 年彰化縣二林鎮洪醒夫公園環境改善與活化計畫」（尚未發包），執行進度明顯落後，請公所重新檢討標案內容並積極邀標，於 111 年 8 月底決標並於 111 年 11 月 30 日前完工，請領所有補助款。另「社頭鄉清水岩河濱公園環境營造計畫」請縣府督促公所盡速提修正創生計畫送國發會召開輔導會議，以完備本署「地方創生城鄉風貌營造計畫」補助機制。
4. 雲林縣政府：、「110 年度雲林縣崙背鄉城鎮風貌及創生環境營造計畫-人文集會廣場創生計畫」（工程進度 56%），請縣府趕辦後續工程施作，應於 111 年 8 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。
5. 嘉義市政府：「北香湖公園環境再造工程」，本案已於 111 年 7 月 25 日訂約，請盡速請領第 1 期補助款。
6. 嘉義縣政府：「110 年嘉義縣中埔鄉公 15 空間環境改善工程」（工程進度 49%），請積極辦理後續及工程施作事宜，於 111 年 10 月 31 日前完工並請款。
7. 高雄市政府：「街角館改造-甲仙分駐所及客運站周邊環境改善計畫」，查該案已於 8 月 11 日決標，請市府於 111 年 8 月底前請領第 1 期款，並於 11 月 30 日前成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。
8. 臺東縣政府：「110 年臺東縣達仁鄉產業中心周邊環境營造計畫」（工程進度 63%），請縣府趕辦後續工程施作，應於 111 年 8 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。

9. 屏東縣政府：「屏東縣泰武鄉舊泰武部落登山前進基地營設計及工程」(工程進度 15.6%)，請市府趕辦後續工程施作，盡速請領第 1 期補助款。

十、有關「魅力城鄉主題網」之管考系統填報事宜，請各縣市政府依下列事項辦理：

- (一)「實際工程進度」欄位應填列「公共工程施工日報表」上的工程實際進度，而非以階段別的權重數字填列，請各直轄市、縣(市)政府務必立即進行修正。
- (二)請各直轄市、縣(市)政府務必詳實填列「發生權責數」、「應向營建署請款經費」、「營建署撥款數」、「工程日曆天」、「預定工程進度」、「實際工程進度」等欄位，若有缺漏未填部分，請立即上線更新修正。
- (三)「預定工程進度」部分，採工程實際工期來控管各階段補助計畫之執行進度，請各直轄市、縣市政府盡速修正各補助案件實際執行期程。

柒、散會：11 時 30 分

本署111年度8月份「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「離島建設基金補助計畫」等4項計畫執行會議 簽到表

一、時間：111年8月11日（星期四）上午9時30分

二、地點：本署601會議室

三、主持人：廖組長耀東

廖耀東

記錄：葉沛廷

四、出席單位：

出席單位	職稱	姓名	聯絡電話
新北市政府	工程員	張雅婷	
桃園市政府	技士	丁宏欣	
臺中市政府	技士	陳茂強 余昌樺 總顧問 廖宜慧	
臺南市政府	科長	劉守禮 林育如	
高雄市政府		張巍羸	

出列席單位	職稱	姓名	聯絡電話
雲林縣政府		吳佳怡 程日君 標仲賢	
嘉義縣政府		劉國驊	
嘉義市政府		翁請儀	
屏東縣政府		陳紹輝	
澎湖縣政府	專臨	徐玉萍	
花蓮縣政府	技士	鍾驊 黃曉玲	
臺東縣政府		李辰玲	

出列席單位	職稱	姓名	聯絡電話
基隆市政府		陸通宏 林可睿 高淑圻	
宜蘭縣政府		劉志偉	
新竹縣政府		葉雅淳	
新竹市政府		宋晏閔	03-524 9271
苗栗縣政府		邱得維 羅于亭 蔣芝芝	
彰化縣政府	劉聰	陳雷和	
南投縣政府		蘇育緯	

出列席單位	職稱	姓名	聯絡電話
金門縣政府		陳書逸 陳香芳	
連江縣政府	科員 總顧問	賴國樑 蔡仁儒	
營建署 中部辦公室	技正	陳榮界	
中華民國綠野 生態保育協會		鄧邦華	
悠創科技股份 有限公司			

出席單位	職稱	姓名	聯絡電話
營建署 都市計畫組		<p style="text-align: center;">吳政亨</p> <p style="text-align: center;">韋理序</p> <p style="text-align: center;">劉文華</p> <p style="text-align: center;">葉沛煜</p> <p style="text-align: center;">吳昱堯</p> <p style="text-align: center;">林淑和</p> <p style="text-align: center;">羅傑亨</p> <p style="text-align: center;">楊軒豪</p>	