

檔 號：

保存年限：

內政部營建署 函

機關地址：105404臺北市松山區八德路2段
342號

聯絡人：葉沛廷

聯絡電話：(02)-87712098

電子郵件：peiting0102@cpami.gov.tw

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國111年8月31日

發文字號：營署都字第1111185337號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：檢送本署111年度8月份第2次「城鎮風貌及創生環境營造計畫」暨「城鎮之心工程計畫」等2項計畫執行會議會議紀錄1份，請查照。

說明：依據本署111年8月17日營署都字第1111175872號開會通知單續辦。

正本：新北市政府、桃園市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、各縣(市)政府

副本：國家發展委員會、行政院公共工程委員會、內政部秘書室、本署中部辦公室(營建業務)、都市計畫組、中華民國綠野生態保育協會、悠創科技股份有限公司

本署111年度8月份第2次「城鎮風貌及創生環境營造計畫」
暨「城鎮之心工程計畫」等2項計畫執行會議會議紀錄

開會時間：111年8月29日（星期一）上午10時

貳、地點：本署106會議室

參、主持人：廖副組長建順代

記錄：葉沛廷

肆、出席人員：如會議簽到簿

伍、報告事項：如會議議程

陸、會議結論：

- 一、本署訂於111年9月3日（星期六）假華山文創園區中4A紅酒作業廠（臺北市中正區八德路一段1號）舉行「2021致敬城鄉魅力大賞」活動，為鼓勵各縣市單位間相互觀摩學習優良案件成果，並交流分享景觀總顧問及社區規劃師團隊之執行經驗，請各縣市政府業務承辦人員、景觀總顧問及社區規劃師團隊務必派員參與上午頒獎典禮及下午圓桌分享交流會議，活動報名連結如下：

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciCXj258JH4Y9CLnIbJy9reYWYjn08G_bQkZROAwBIhD3cww/viewform

- 二、110-111年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」及「地方創生城鄉風貌營造計畫」補助案件應於8月31日前完成工程決標，並於11月30日前執行完竣，並請領完所有款項。

- 三、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型及政策型計畫，未依限發包補助案件執行情形：

（一）彰化縣政府：「110年彰化縣八卦山大佛綠地森呼吸營造計畫」之規劃設計標於111年8月26日召開細部設計審查會議，請縣府於9月完成預算書圖、10月30日前完成工程決標並請領第一期補助款，請縣府務必依所訂期程辦理，倘未於期限內完成，相關經費將檢討調移。

（二）嘉義縣政府：「嘉義縣民雄鄉水綠廊道串聯計畫-民

雄珠串。綠水相連」第 2 標工程，因鋼鐵等物料價格波動因素而流標，已檢討施作工項重新招標，本案預計於 8 月 30 日第二次開標，請廣為邀標，並於決標後加速行政作業完成工程簽約並向本署請領第 1 期補助款項。

(三)臺南市政府：「新化區城鎮核心整體規劃計畫」分 2 標工程，已連續流標 4 次，預計於 111 年 8 月 31 日第 5 次上網，請市府務必積極邀標，並於 9 月完成工程簽約後儘速向本署請領第 1 期補助款項。

(四)屏東縣政府：「屏東縣風起。四重溪設計及工程」已於 111 年 8 月 16 日提送細部設計書圖，預計於 8 月 31 日召開審查會，請縣府加速趕辦設計書圖審查作業，最遲於 111 年 9 月初辦理工程上網，並於 9 月中旬完成工程簽約，不得再有延宕情形。

四、「城鎮之心工程計畫」(106-109年)尚未報署結案之案件

(一)城鎮之心工程計畫截至 111 年 8 月 25 日，計有 59 件未辦理結案(如下表)，經查多數為競爭型計畫之標案，部分標案除有特殊情形外，請各直轄市、縣(市)政府務必積極趕辦最遲於 111 年 9 月中旬前辦理結案，且每月應有結案相關行政進度。

縣市別	7月份 未結案件數	截至8月5日 未結案件數	截至8月25日 未結案件數
宜蘭縣政府	0	0	0
基隆市政府	5	5	5
新北市市政府	4	4	4
桃園市政府	1	1	1
新竹市政府	3	1	1
新竹縣政府	2	2	2
苗栗縣政府	10	4	3
臺中市政府	3	3	3
彰化縣政府	6	6	5
南投縣政府	4	4	4
雲林縣政府	1	1	1
嘉義縣政府	5	5	3
嘉義市政府	0	0	0
臺南市政府	13	13	6
高雄市政府	0	0	0
屏東縣政府	7	7	7
澎湖縣政府	6	6	6
花蓮縣政府	5	5	4
臺東縣政府	4	4	4
金門縣政府	3	0	0
連江縣政府	0	0	0
總計	82	71	59

(二)新北市政府「金山區中山溫泉公園及其周邊環境整合計畫」因工程辦理變更設計調整工項，與規劃設計廠商產生勞務契約服務費用爭議，預計於111年9月召開調解委員會，俟11月調解結果公布後，請市府務必加速結案行政程序於12月前辦理結案作業。

(三)基隆市政府「基隆山海城串聯再造計畫」及「基隆希望之丘鵲橋通廊計畫」，請市府務必於111年9月中旬

前工程竣工，並加速辦理結案作業。

(四)南投縣政府「貓羅溪中游段生態及生活廊道重建計畫」因尚在辦理第一期工程結算驗收事宜，請縣府加速行政作業速度務必於 111 年 9 月底前辦理結案作業。

(五)臺東縣政府「臺東城鎮之心南迴驛建設計畫」，已完成結算驗收，請務必於 111 年 9 月中旬前完成結案作業。

(六)已竣工案件請務必於管考系統更新最新實際工程進度，且務必注意於完成結案時，須填上本署結案日期及文號，才能完成解除列管；目前許多工程「預定工程進度」與「實際工程進度」有落差或超出 100% 之情形，請各直轄市、縣(市)政府務必立即進行管考系統資料更新，若系統查填有相關操作問題，請致電悠創科技股份有限公司尋求協助。

五、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」及「地方創生城鄉風貌營造計畫」：

(一)政策引導型第一、第二階段補助計畫，工程進度已達請款要件之補助案件，應立即送署辦理請款作業，除有特殊情況外，各補助計畫應於 111 年 9 月初前全數請領第 3、4 期款。

(二)政策引導型第一、第二階段計畫明顯落後案件(雖已發包案件，但工程進度落後)：

1. 基隆市政府：「基隆市七堵區百福公園環境改造計畫」(工程進度 25%)、「基隆市中山區太平山城-生活路徑場域營造計畫」(工程進度 12%)、「110 年基隆市中山區太平山城-生活路徑場域營造計畫(第二期)」(工程進度 12%)等 3 案，請市府趕辦後續工程施作，應於 111 年 9 月底前完成工程進度 70%，請領

- 1-3 期補助款。
2. 桃園市政府：「110 年桃園市中壢區內定里內定七街旁 4-2 號埤塘周邊景觀營造工程」(工程進度 58%) 請市府趕辦後續工程施作，應於 111 年 9 月初前完成工程進度 70%，請領第 3 期補助款。
 3. 新竹市政府：「長春公園與光武國中周邊環境改善整合計畫」(工程進度 38%)、「新竹市東勢地區周邊綠帶環境改善整合計畫」(工程進度 32%)，請市府趕辦後續工程施作，應於 111 年 9 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。
 4. 嘉義市政府：「110 年度嘉義市火車站前廣場介面整合及光環境營造計畫」(工程進度 32%)，請市府趕辦後續工程施作，應於 111 年 9 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。
 5. 臺南市政府：「110 年臺南市玉井區虎頭山運動公園及周邊環境改善計畫」(工程進度 28%)、「110 年臺南市新營區綠圳步道延伸計畫(新營醫院及綠都心公園段)」(工程進度 24%)、「110 年臺南市永康區柴頭港溪沿岸細綠二環境改造計畫」(工程進度 24%)、「110 年臺南市下營區大吉里生活綠廊道建置工程」(工程進度 20%)等 4 案，請市府趕辦後續工程施作，應於 111 年 9 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。
 6. 高雄市政府：「高雄市鳳山區自強公園(公三十四)改善工程」(工程進度 70%)、「高雄市岡山區和平公園(公十一)改善工程」(工程進度 65%)等 2 案，請市府督導趕辦後續工程施作，應於 111 年 9 月初前完

成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款，另「111 年度高雄市環境景觀總顧問計畫」及「111 年度高雄市社區規劃師駐地輔導計畫」等 2 案，請市府盡速完成簽約程序，請領第 1 期補助款。

7. 屏東縣政府：「琉球全人關懷園區開放空間及共融遊具設置工程」(工程進度 27%)，請縣府趕辦後續工程施作，應於 111 年 10 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。

(三)「地方創生城鄉風貌營造計畫」明顯落後案件：

1. 苗栗縣政府：「苑裡休憩據點設施升級 2.0-苑裡山腳公園與舊街旅遊軸帶再造計畫」(工程進度 0%)，請縣府趕辦後續預算書圖審查，並於 9 月底前完成工程上網程序。
2. 彰化縣政府：「111 年彰化縣二林鎮洪醒夫公園環境改善與活化計畫」(招標流標)，執行進度明顯落後，請督導公所重新檢討標案內容並積極邀標，於 111 年 9 月初決標並於 111 年 11 月 30 日前完工，請領所有補助款。另「社頭鄉清水岩河濱公園環境營造計畫」請縣府督促公所加速將修正創生計畫送國發會召開輔導會議，以完備本署「地方創生城鄉風貌營造計畫」補助機制。
3. 嘉義市政府：「北香湖公園環境再造工程」，本案已於 111 年 7 月 25 日訂約，請市府趕辦後續工程，務必於 12 月前請領第 2、3 期補助款。
4. 嘉義縣政府：「110 年嘉義縣中埔鄉公 15 空間環境改善工程」(工程進度 49%)，請積極辦理後續及工程施作事宜，於 111 年 10 月 31 日前完工並請款。

5. 高雄市政府：「街角館改造-甲仙分駐所及客運站周邊環境改善計畫」，查該案已於8月25日開工，請市府於111年9月初前請領第1期款，並於11月30日前完成工程進度70%，請領2-3期補助款。
6. 屏東縣政府：「屏東縣泰武鄉舊泰武部落登山前進基地營設計及工程」(工程進度20%)，請縣府趕辦後續工程施作，盡速請領第1期補助款。

六、有關「魅力城鄉主題網」之管考系統填報事宜，請各縣市政府依下列事項辦理：

- (一)「實際工程進度」欄位應填列「公共工程施工日報表」上的工程實際進度，而非以階段別的權重數字填列，請各直轄市、縣(市)政府務必立即進行修正。
- (二)請各直轄市、縣(市)政府務必詳實填列「發生權責數」、「應向營建署請款經費」、「營建署撥款數」、「工程日曆天」、「預定工程進度」、「實際工程進度」等欄位，若有缺漏未填部分，請立即上線更新修正。
- (三)「預定工程進度」部分，採工程實際工期來控管各階段補助計畫之執行進度，請各直轄市、縣市政府盡速修正各補助案件實際執行期程。

柒、散會：11時50分

本署111年度8月份第2次111年度8月份第2次「城鎮風貌及創生環境營造計畫」暨「城鎮之心工程計畫」等2項計畫執行會議
簽到表

一、時間：111年8月29日（星期一）上午10時

二、地點：本署107會議室

三、主持人：廖組長耀東

廖耀東

記錄：葉沛廷

四、出席單位：

出席單位	職稱	姓名	聯絡電話
新北市政府	工程師	宋中華 張雅婷	
桃園市政府	技士	丁宏欣	
臺中市政府	總顧問 技師	郭多斐 陳梓瑞 陳陸毅	
臺南市政府	科員	吳翰屏	
高雄市政府		張巍言 陳木文	

出列席單位	職稱	姓名	聯絡電話
基隆市政府		陳高材 何佳心 沈正印	
宜蘭縣政府		劉雪蘭	
新竹縣政府		王復仁 秦嘉珮	
新竹市政府		宋晏陶	
苗栗縣政府		羅子亭 林煥庭 黃盈崧	037-559622
彰化縣政府		陳昌利	
南投縣政府	技佐	蘇育練 王信負	

出列席單位	職稱	姓名	聯絡電話
雲林縣政府	總顧問 專案經理	于程日君	
嘉義縣政府		劉國祥	
嘉義市政府	科員	翁靖璇	
屏東縣政府		陳廷祥	
澎湖縣政府		請假	
花蓮縣政府		黃曉晴	
臺東縣政府		請假	

出列席單位	職稱	姓名	聯絡電話
金門縣政府		魏志宏 李宗宏, 陳書逸	
連江縣政府		劉剛 高語捷	
營建署 中部辦公室		潘似	
中華民國綠野 生態保育協會		謝依潔 王孔璋	

出席單位	職稱	姓名	聯絡電話
營建署 都市計畫組		<p style="text-align: center;">吳政方</p> <p>楊軒亮 葉沛廷 吳星亮 林祥恩 劉子菁 劉泰亨</p>	