

檔 號：

保存年限：

內政部營建署 函

機關地址：105404臺北市松山區八德路2段342號

聯絡人：韋理淳

聯絡電話：02-87712613

電子郵件：wein823@cpami.gov.tw

傳真：02-87712624

10556

臺北市松山區八德路2段342號

受文者：都市計畫組

發文日期：中華民國111年11月1日

發文字號：營署都字第1111231818號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

(請至本署附件下載區<http://docDL.cpami.gov.tw/>下載附件，驗證碼：95KUBV)

主旨：檢送111年度10月份第2次「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」執行會議紀錄1份，請查照。

說明：依據本署111年10月17日營署都字第1111218504號開會通知單續辦。

正本：新北市政府、桃園市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、各縣(市)政府

副本：國家發展委員會、行政院公共工程委員會、內政部秘書室、本署中部辦公室(營建業務)、都市計畫組、中國文化大學(景觀學系)(本計畫學習輔導及專案管理中心)

署長 吳欣修

111 年度 10 月份第 2 次「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、 「城鎮之心工程計畫」執行會議紀錄

開會時間：111 年 10 月 26 日（星期三）下午 2 時 00 分

貳、地點：本署 601 會議室

參、主持人：廖副組長建順代

記錄：韋理淳

肆、出席人員：如會議簽到簿

伍、報告事項：如會議議程

陸、會議結論：

一、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型第一階段補助計畫，未依限發包補助及進度明顯落後案件執行情形：

(一)彰化縣政府：「110 年彰化縣八卦山大佛綠地森呼吸營造計畫」之工程標，查縣府預計於 11 月中旬開標，請務必積極邀標，務必於 111 年 11 月底前簽約並請領第 1 期補助款，倘未於期限內完成，相關經費將檢討調移。

(二)嘉義縣政府：「嘉義縣民雄鄉水綠廊道串聯計畫-民雄珠串。綠水相連」第 2 標工程，預計於 111 年 11 月 7 日評選，請於評選後加速行政作業完成工程簽約，並向本署請領第 1 期補助款項，倘未於期限內完成，相關經費將檢討調移。

(三)臺南市政府：「新化區城鎮核心整體規劃計畫」分 2 標工程，該 2 案已於 10 月 7 日及 10 月 13 日完成評選，請市府於 111 年 10 月底前完成簽約，儘速向本署請領第 1 期補助款項，倘未於期限內完成，相關經費將檢討調移。

(四)屏東縣政府：「屏東縣風起。四重溪設計及工程」請

縣府加速趕辦設計書圖審查作業，最遲於 111 年 11 月 15 日前完成工程簽約，不得再有延宕情形，倘未於期限內完成，相關經費將檢討調移。

(五)競爭型計畫第一階執行進度落後案件：基隆市(希望之丘-山城廊帶創生串聯計畫)工程進度僅 32%、新北市(雙百年環線-侯硐·三貂嶺·牡丹文化敘事聚落營造計畫第二標)工程進度僅 15%、桃園市(桃園市八德區大湳森林公園景觀工程)工程進度僅 49%、新竹市(步行城市-光復路綠門戶計畫)工程進度僅 60%、新竹縣(110 年新竹縣湖口鄉「觀星夕照：心靈的後花園環境景觀整備計畫-老湖口舊城路徑縫合工程)工程進度僅 32%；110 年新竹縣湖口鄉「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫-茶香大地公園工程)工程進度僅 11%；110 年新竹縣湖口鄉「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫-茶香大地公園服務據點提升工程案工程進度僅 43%」、苗栗縣(百年鐵道旅行-沿海地帶新生計畫)工程進度僅 34%、臺中市(110 年度臺中市城南之心計畫(第一期)工程)工程進度僅 40%、嘉義市(穿城之水。藍綠環圈-道將圳水綠廊道營造工程(第二標))工程進度僅 4%、金門縣(「悠遊山外·映碧山湖海」-環太湖區生態地景與休閒步道環境整備工程)工程進度僅 30%、連江縣(110 年連江縣北竿大坂里計畫)工程進度僅 47%，請上述 10 縣市執行進度落後案件加速趕辦工程作業，應於 11 月底前達成工程進度 60%，並請領第 3 期款。

二、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型第二階段之規劃設計案(核定補助 20 案)執行情形：

(一)尚未完成發包案件有宜蘭縣(蘭陽溪畔維管束漫生計畫)、彰化縣政府「彰化縣田中水與綠的交響環境營造計畫」、屏東縣(112-113 年「屏東車城鄉-瑯嶠灣射寮村落創生及生態環境永續營造計畫」)、臺東縣(111 年度臺東縣臺東森林公園景觀改造計畫)、金門縣(「悠遊山外·映碧山湖海」-金湖鎮山外溪生活水岸地景營造計畫)等 5 縣市政府，請上開縣市務必於 111 年 10 月底前加速招標行政作業並積極邀標，並於簽約後加速辦理基本設計作業。

(二)其餘已完成規劃設計案發包之 15 縣市，請於 111 年 12 月 15 日前務必請領所有補助款項，以提升預算執行率。另金門縣「新湖漁港小艇坑道環境修復再利用工程」請縣府加速辦理預算書圖審查，於 111 年 12 月 15 日前完成工程決標並請領第 1 期款，未於期限內完成，相關經費將檢討調整。

三、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策型引導型計畫及「地方創生城鄉風貌營造計畫」：

(一)政策引導型第一、第二階段補助計畫，工程進度已達請款要件之補助案件，應立即送署辦理請款作業，除有特殊情況外，各補助計畫應於 111 年 11 月底前全數請領第 3、4 期款。

(二)政策引導型第一、第二、第三階段計畫明顯落後案件(雖已發包案件，但工程進度落後)：

1. 基隆市政府：「基隆市七堵區百福公園環境改造計

- 畫」(工程進度 45%)、「基隆市中山區太平山城-生活路徑場域營造計畫」(工程進度 28%)等 2 案，請市府趕辦後續工程施作，應於 111 年 11 月底前完成工程進度 70%，請領 1-3 期補助款。
2. 新竹市政府：「長春公園與光武國中周邊環境改善整合計畫」(工程進度 42%)，請市府趕辦後續工程施作，應於 111 年 11 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。
 3. 新竹縣政府：「110 年新竹縣尖石鄉小錦屏與馬胎古道公共空間改善計畫」分 2 工區進行，小錦屏工區已完工，惟馬胎古道工區工程進度 40%，請積極趕辦於 111 年 11 月底前完成工程進度 70%，請領所有補助款項。
 4. 南投縣政府：「111 年度南投縣環境景觀總顧問計畫」請務必於 111 年 12 月 15 日前完成期中報告審查，俾請領第 3 期補助款。
 5. 嘉義市政府：「110 年度嘉義市火車站前廣場介面整合及光環境營造計畫」(工程進度 60%)，請市府趕辦後續工程施作，應於 111 年 11 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。
 6. 臺南市政府：「110 年臺南市玉井區虎頭山運動公園及周邊環境改善計畫」(工程進度 40%)、「110 年臺南市新營區綠圳步道延伸計畫(新營醫院及綠都心 公園段)」(工程進度 47%)、「110 年臺南市永康區柴頭港溪沿岸細綠二環境改造計畫」(工程進度 46%)、「110 年臺南市下營區大吉里生活綠

廊道建置工程」(工程進度 50%)等 4 案，請市府趕辦後續工程施作，應於 111 年 11 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。

7. 高雄市政府：「111 年度高雄市環境景觀總顧問計畫」及「111 年度高雄市社區規劃師駐地輔導計畫」2 案因簽約時程較晚，請市府掌握後續執行期程，請務必於 111 年 12 月 15 日前請領所有補助款。
8. 屏東縣政府：「琉球全人關懷園區開放空間及共融遊具設置工程」(工程進度 40%)，請縣府趕辦後續工程施作，應於 111 年 10 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。

(三)「地方創生城鄉風貌營造計畫」明顯落後案件：

1. 苗栗縣政府：「苑裡休憩據點設施升級 2.0-苑裡山腳公園與舊街旅遊軸帶再造計畫」，請縣府於 10 月底趕辦工程上網發包作業，並於 111 年 11 月底前請領第 1 期款。
2. 彰化縣政府：「111 年彰化縣二林鎮洪醒夫公園環境改善與活化計畫」已於 111 年 10 月 26 日開工，請務必於 111 年 12 月 15 日前工程進度達 70%，請領所有補助款；另「社頭鄉清水岩河濱公園環境營造計畫」已完成細部設計書圖，請於 10 月底前工程上網，並積極邀標，未於期限內完成，相關經費將檢討調整。
3. 嘉義市政府：「北香湖公園環境再造工程」(工程進度 3%)，請縣府趕辦後續工程施作，應於 111 年 12 月 15 日前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助

款。

4. 高雄市政府：「街角館改造-甲仙分駐所及客運站周邊環境改善計畫」(工程進度 67%)，請市府於 111 年 11 月 30 日前達工程進度 70%，請領第 3 期補助款。
5. 屏東縣政府：「屏東縣泰武鄉舊泰武部落登山前進基地營設計及工程」(工程進度 37%)，請縣府於 111 年 11 月 30 日前達工程進度 70%，請領第 3 期補助款；「111 年屏東縣來義鄉崑崙坳古道生態環境暨景觀改善計畫」請積極辦理發包設計作業，並於 111 年 12 月 15 日前工程決標請領第 1 期款，未於期限內完成相關經費將檢討調整。
6. 澎湖縣政府：「湖西低碳旅遊之綠色基盤減碳行動計畫」請積極辦理預算書圖審查，並於 111 年 10 月底前工程上網，並於 111 年 11 月底前完成工程簽約請領第 1 期補助款，未於期限內完成，相關經費將檢討調整。

四、「城鎮之心工程計畫」(106-109 年)尚未報署結案之案件

(一)城鎮之心工程計畫截至 111 年 10 月底，計有 48 件未辦理結案(如下表)，經查多數為競爭型計畫各標案，部分標案除有特殊情形外，請各直轄市、縣(市)政府務必積極趕辦於 111 年 11 月底前辦理結案，且每月應有結案進度。

縣市別	9 月份 未結案件數	10 月份上旬 未結案件數	10 月份下旬 未結案件數
宜蘭縣政府	0	0	0

縣市別	9 月份 未結案件數	10 月份上旬 未結案件數	10 月份下旬 未結案件數
基隆市政府	5	5	5
新北市政府	4	4	4
桃園市政府	1	1	1
新竹市政府	1	1	1
新竹縣政府	2	2	2
苗栗縣政府	3	2	2
臺中市政府	3	3	0
彰化縣政府	5	2	2
南投縣政府	4	4	4
雲林縣政府	1	1	1
嘉義縣政府	3	3	3
嘉義市政府	0	0	0
臺南市政府	4	4	4
高雄市政府	0	0	0
屏東縣政府	7	7	7
澎湖縣政府	2	2	2
花蓮縣政府	4	4	4
臺東縣政府	4	3	3
金門縣政府	0	0	0
連江縣政府	0	0	0
總 計	53	48	45

(二)新北市政府「金山區中山溫泉公園及其周邊環境整合計畫」因工程辦理變更設計調整工項，與規劃設計廠商產生勞務契約服務費用爭議，俟 11 月調解結果公布後，請市府務必加速結案行政程序於 12 月前辦理結

案作業。

(三)基隆市政府「基隆山海城串聯再造計畫」及「基隆希望之丘鵲橋通廊計畫」，請市府務必於111年11月14日前向本署請領該2案所有保留款(109年前瞻二期特別預算保留款尚有新臺幣1,116萬1,190元)，如未於111年12月15日前完成保留款之請款及撥付，該保留款將予以註銷繳庫，後續款項由市府自籌。

(四)已竣工案件請務必於管考系統更新最新實際工程進度，且務必注意於完成結案時，須填上本署結案日期及文號，才能完成解除列管；目前許多工程「預定工程進度」與「實際工程進度」有落差，請各直轄市、縣(市)政府務必立即進行管考系統資料更新及檢視，若系統查填有相關操作問題，請致電悠創科技股份有限公司尋求協助。

柒、散會：15時30分

本署111年度10月份第2次「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」執行會議 簽到表

一、時間：111年10月26日（星期三）下午2時

二、地點：本署601會議室

三、主持人：廖組長耀東

廖耀東

記錄：韋理淳

四、出席單位：

出席單位	職稱	姓名	聯絡電話
新北市政府		李良 宋志業 李作揚	
桃園市政府	總顧問團隊 技士	楊長恩 丁克欣	
臺中市政府		余昌輝 張宜慧	
臺南市政府	技士	吳翰屏	
高雄市政府		張魏曠	
基隆市政府		林可睿 沈淑萍	
宜蘭縣政府		劉子豪	

出列席單位	職稱	姓名	聯絡電話
新竹縣政府	科長	王復紅 莊雅潔	
新竹市政府		宋晏閣 史心潔	
苗栗縣政府		黃麗華 黃益宏	
彰化縣政府	約聘	陳昭利	
南投縣政府	技佐	王信賢	
雲林縣政府		吳佳怡	
嘉義縣政府	技正	饒青冰 吳堯	
嘉義市政府	科員	翁譜儀	
屏東縣政府		謝麗萍	

出列席單位	職稱	姓名	聯絡電話
澎湖縣政府		徐玉華	
花蓮縣政府		請假	
臺東縣政府		請假	
金門縣政府		魏香芳 陳書逸	
連江縣政府		朱國輝 蔡佳偉	
營建署 中部辦公室	技正	陳榮昇	
文化大學	副署長	謝佳偉	

出席單位	職稱	姓名	聯絡電話
營建署 都市計畫組		李理淳 劉文壽 劉素亨 王翰如 楊軒豪 葉正廷	