

檔 號：

保存年限：

內政部營建署 函

機關地址：105404臺北市松山區八德路2段342號

聯絡人：韋理淳

聯絡電話：02-87712613

電子郵件：wein823@cpami.gov.tw

傳真：02-87712624

10556

臺北市松山區八德路2段342號

受文者：都市計畫組

發文日期：中華民國111年11月18日

發文字號：營署都字第1111246168號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

(請至本署附件下載區<http://docDL.cpami.gov.tw/>下載附件，驗證碼：ZR9NZM)

主旨：檢送111年度11月份第1次「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「花東、離島建設基金補助計畫」等4項計畫執行會議紀錄1份，請查照。

說明：依據本署111年11月3日營署都字第1111232918號開會通知單續辦。

正本：新北市政府、桃園市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、各縣(市)政府

副本：國家發展委員會、行政院公共工程委員會、內政部秘書室、本署中部辦公室(營建業務)、都市計畫組、中國文化大學(景觀學系)(本計畫學習輔導暨專案管理中心)(均含附件)(均含附件)

署長 吳欣修

新 大 學 生

111 年度 11 月份第 1 次「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「花東、離島建設基金補助計畫」等 4 項計畫執行會議紀錄

開會時間：111 年 11 月 14 日（星期一）下午 2 時 00 分

貳、地點：本署 107 會議室

參、主持人：廖副組長建順代

記錄：韋理淳

肆、出席人員：如會議簽到簿

伍、報告事項：如會議議程

陸、會議結論：

一、閒置設施活化作業進度：

(一)「雲林縣產業畫布計畫」：由公所自籌經費 680 萬元辦理園區內設備改善工程作業，預計於 111 年 12 月 11 日完工(目前工程進度 46.7%)，後續將辦理委外營運作業，請縣府持續督導公所辦理相關活化作業，期能達成計畫補助效益。

(二)「臺東縣國家人文地理海岸廊道計畫」：該基地上現有三棟建築物，分別為 A、M 及 B 棟，目前 A 棟、M 棟及 B 棟已完成建築物耐震能力詳評檢查報告，A 棟及 B 棟有耐震疑義部分將進行拆除，M 棟申請執照變更將作為大武遊客服務中心及產業故事館，111 年 10 月 4 日交通部觀光局已同意計畫變更，臺東縣政府審計室已同意辦理報廢事宜，後續請縣府依所訂時程及規劃方向積極辦理後續活化作業。

(三)「彰化縣芬園行政園區計畫」：經查本案行政園區內僅供清潔隊進駐使用，其餘房舍活化利用部分，請縣府督導公所積極辦理興辦事業計畫作業，據以完成後

續用地變更及建物取得合法使用執照，並積極媒合相關部會計畫補助資源，以利後續活化事宜。

二、有關「離島建設基金補助計畫」(本署都市計畫組業務督導部分)：

「111 年度金門縣維護傳統建築風貌獎助工作計畫」目前金門縣政府刻正彙整結案資料，並依規定提報結案事宜，請加速結案相關工作。

三、「花東永續發展基金綜合發展實施方案」列管計畫(本署都市計畫組業務督導部分)：

(一)花蓮縣政府：

1. 「共融公園與遊戲場設置計畫」縣府分為 2 標，其中美崙溪畔案、玉里及東大門案均已竣工，請積極辦理後續工程驗收及結案。
2. 「知卡宣綠森林親水公園園區重塑改造計畫」目前工程進度 98%，請如期於 111 年 11 月底前竣工並請領尾款。
3. 「『蛻變·創生』-花蓮市公園串珠營造計畫」已竣工，請積極辦理工程驗收及結案。
4. 「新城鄉民有公園遊憩設施設置工程」目前工程已竣工，請積極辦理工程驗收及結案。
5. 「鳳林兒童公園環境營造工程」已竣工，請積極辦理工程驗收及結案。
6. 「富里鄉活化幸福廣場」工程進度 16%，請積極趕辦後續工程施作。

(二)臺東縣政府：

1. 「臺東縣兒童公園規劃設計暨民眾參與案計畫」目

前進度 75%，請積極趕辦後續民眾參與及工作坊等相關工作並辦理請款。

2. 「臺東縣立兒童運動公園計畫」工程進度 5.9%，剛開工，請積極趕辦後續工程施作。
3. 「卑南鄉泰安公園重建計畫」工程進度 10%，請加速趕辦後續工程施作；「鹿野鄉親子共融式遊戲場公園營造計畫」，11 月 7 日流標，請重新公告上網並積極邀標。
4. 「成功鎮白守蓮觀光公園新建計畫」工程進度 1.22%，請積極趕辦後續工程施作及辦理請款。

四、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型第一階段補助計畫，未依限發包補助及進度明顯落後案件執行情形：

- (一)彰化縣政府：「110 年彰化縣八卦山大佛綠地森呼吸營造計畫」之工程標，查縣府於 11 月 15 日開標(未達 3 家)，預計於 111 年 11 月 22 日第 2 次開標後評選、11 月 29 日完成決標，請縣府須積極邀標，務必於 111 年 11 月底前簽約並請領第 1 期補助款，倘未於期限內完成，相關經費將檢討調移。
- (二)嘉義縣政府：「嘉義縣民雄鄉水綠廊道串聯計畫-民雄珠串。綠水相連」第 2 標工程，已於 111 年 11 月 7 日評選，請於評選後加速行政作業完成工程簽約，並向本署請領第 1 期補助款項，倘未於期限內完成，相關經費將檢討調移。
- (三)臺南市政府：「新化區域鎮核心整體規劃計畫」分 2 標工程，該 2 案已於 10 月 7 日及 10 月 13 日完成評選，市府已於 111 年 11 月 14 日完成簽約，儘速向本

署請領第 1 期補助款項，倘未於期限內完成，相關經費將檢討調移。

(四)屏東縣政府：「屏東縣風起。四重溪設計及工程」已完成設計書圖審查作業，預計於 111 年 11 月 17 日前工程上網，請積極邀標，並應於 111 年 11 月底前完成工程簽約，不得再有延宕情形，倘未於期限內完成，相關經費將檢討調移。

(五)競爭型計畫第一階已發包，但執行進度落後案件：基隆市(希望之丘-山城廊帶創生串聯計畫)工程進度僅 35%、新北市(雙百年環線-侯硐·三貂嶺·牡丹文化敘事聚落營造計畫第二標)工程進度僅 21.27%、桃園市(桃園市八德區大湳森林公園景觀工程)工程進度僅 49.6%、新竹市(步行城市-光復路綠門戶計畫)工程進度為 68%、新竹縣(110 年新竹縣湖口鄉「觀星夕照：心靈的後花園環境景觀整備計畫-老湖口舊城路徑縫合工程)工程進度僅 32%；110 年新竹縣湖口鄉「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫-茶香大地公園工程)工程進度僅 25.3%；110 年新竹縣湖口鄉「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫-茶香大地公園服務據點提升工程案)工程進度僅 49.15%、苗栗縣(百年鐵道旅行-沿海地帶新生計畫)工程進度僅 37%、臺中市(110 年度臺中市城南之心計畫(第一期)工程)工程進度僅 44.47%、嘉義市(穿城之水。藍綠環圈-道將圳水綠廊道營造工程(第二標))工程進度僅 6%、金門縣(「悠遊山外·映碧山湖海」-環太湖區生態地景與休閒步道環境整備工

程) 工程進度僅 32%、連江縣(110 年連江縣北竿大坂里計畫) 工程進度僅 58%，請上述 10 縣市執行進度落後案件加速趕辦工程作業，並提趕工計畫，應於 11 月底前達成工程進度 60%，並請領第 3 期款。

五、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型第二階段之規劃設計案(核定補助 20 案)執行情形：

(一)尚未完成勞務發包案件有宜蘭縣(蘭陽溪畔維管束漫生計畫)、彰化縣政府「彰化縣田中水與綠的交響環境營造計畫」、屏東縣(112-113 年「屏東車城鄉-瑯嶠灣射寮村落創生及生態環境永續營造計畫」)等 3 縣市政府，請上開縣市務必於 111 年 11 月底前加速招標行政作業並積極邀標，並於簽約後加速辦理基本設計作業。

(二)其餘已完成規劃設計案發包之 16 縣市，請於 111 年 12 月 15 日前務必請領所有補助款項，以提升預算執行率。另金門縣「新湖漁港小艇坑道環境修復再利用工程」請縣府加速辦理預算書圖審查，於 111 年 12 月 12 日前完成工程決標並請領第 1 期款，未於期限內完成，相關經費將檢討調整。

六、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策型引導型計畫及「地方創生城鄉風貌營造計畫」：

(一)政策引導型第一、第二階段補助計畫，工程進度已達請款要件之補助案件，應立即送署辦理請款作業，除有特殊情況外，各補助計畫應於 111 年 11 月底前全數請領第 3、4 期款。

(二)政策引導型第一、第二、第三階段計畫明顯落後案件
(雖已發包案件，但工程進度落後)：

1. 基隆市政府：「基隆市七堵區百福公園環境改造計畫」(工程進度 65%)、「基隆市中山區太平山城-生活路徑場域營造計畫」(工程進度 28%)等 2 案，請市府趕辦後續工程施作，應於 111 年 11 月底前完成工程進度 70%，請領 1-3 期補助款。
2. 新竹市政府：「長春公園與光武國中周邊環境改善整合計畫」(工程進度 70%)、「新竹市東勢地區周邊綠帶環境改善整合計畫」(工程進度 70%)，請市府加速辦理請領 3 期補助款。
3. 新竹縣政府：「110 年新竹縣尖石鄉小錦屏與馬胎古道公共空間改善計畫」分 2 工區進行，小錦屏工區已完工，惟馬胎古道工區工程進度 40%，請積極趕辦於 111 年 11 月底前完成工程進度 70%；請領所有補助款項。
4. 南投縣政府：「111 年度南投縣環境景觀總顧問計畫」請務必於 111 年 12 月 15 日前完成期中報告審查，俾請領第 3 期補助款。
5. 臺南市政府：「110 年臺南市玉井區虎頭山運動公園及周邊環境改善計畫」(工程進度 43%)、「110 年臺南市新營區綠圳步道延伸計畫(新營醫院及綠都心 公園段)」(工程進度 54.72%)、「110 年臺南市永康區柴頭港溪沿岸細綠二環境改造計畫」(工程進度 54.72%)、「110 年臺南市下營區大吉里生活綠廊道建置工程」(工程進度 60%)等 4 案，

請市府趕辦後續工程施作，應於 111 年 11 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。

6. 高雄市政府：「111 年度高雄市環境景觀總顧問計畫」及「111 年度高雄市社區規劃師駐地輔導計畫」2 案因簽約時程較晚，請市府掌握後續執行期程，請務必於 111 年 12 月 15 日前請領所有補助款。
7. 屏東縣政府：「琉球全人關懷園區開放空間及共融遊具設置工程」（工程進度 53%），請縣府趕辦後續工程施作，應於 111 年 10 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。

(三)「地方創生城鄉風貌營造計畫」明顯落後案件：

1. 苗栗縣政府：「苑裡休憩據點設施升級 2.0-苑裡山腳公園與舊街旅遊軸帶再造計畫」，預定於 111 年 11 月 28 日開標作業，並於 111 年 11 月底前請領第 1 期款，未於期限內完成，相關經費將檢討調整。
2. 彰化縣政府：「111 年彰化縣二林鎮洪醒夫公園環境改善與活化計畫」已於 111 年 10 月 26 日開工，請務必於 111 年 12 月 15 日前工程進度達 70%，請領所有補助款；另「社頭鄉清水岩河濱公園環境營造計畫」預定於 111 年 11 月 29 日開標，請積極邀標，於 11 月底前決標，並請領第 1 期款，未於期限內完成，相關經費將檢討調整。
3. 嘉義市政府：「北香湖公園環境再造工程」（工程進度 40%），請縣府趕辦後續工程施作，應於 111 年 12 月 12 日前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補

助款。

4. 高雄市政府：「街角館改造-甲仙分駐所及客運站周邊環境改善計畫」(工程進度 96%)，請市府於 111 年 11 月 30 日前請領第 3 期補助款。
5. 屏東縣政府：「屏東縣泰武鄉舊泰武部落登山前進基地營設計及工程」(工程進度 37%)，請縣府於 111 年 11 月 30 日前達工程進度 70%，請領第 3 期補助款；「111 年屏東縣來義鄉崑崙坳古道生態環境暨景觀改善計畫」請於 111 年 12 月 1 日工程上網，並於 111 年 12 月 15 日前工程決標，請領第 1 期款，未於期限內完成，相關經費將檢討調整。
6. 澎湖縣政府：「湖西低碳旅遊之綠色基盤減碳行動計畫」預計於 111 年 11 月 15 日開標，請於 111 年 11 月底前完成工程簽約並請領第 1 期補助款，未於期限內完成，相關經費將檢討調整。

七、「城鎮之心工程計畫」(106-109 年)尚未報署結案之案件

(一)城鎮之心工程計畫截至 111 年 10 月底，計有 48 件未辦理結案(如下表)，經查多數為競爭型計畫各標案，部分標案除有特殊情形外，請各直轄市、縣(市)政府務必積極趕辦於 111 年 11 月底前辦理結案，且每月應有結案進度。

| 縣市別 | 10 月份上旬 未結案件數 | 10 月份下旬 未結案件數 | 11 月份上旬 未結案件數 |
|-------|------------------|------------------|------------------|
| 宜蘭縣政府 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市政府 | 5 | 5 | 5 |
| 新北市政府 | 4 | 4 | 4 |

| 縣市別 | 10 月份上旬 未結案件數 | 10 月份下旬 未結案件數 | 11 月份上旬 未結案件數 |
|-------|------------------|------------------|------------------|
| 桃園市政府 | 1 | 1 | 1 |
| 新竹市政府 | 1 | 1 | 1 |
| 新竹縣政府 | 2 | 2 | 1 |
| 苗栗縣政府 | 2 | 2 | 1 |
| 臺中市政府 | 3 | 3 | 3 |
| 彰化縣政府 | 2 | 2 | 2 |
| 南投縣政府 | 4 | 4 | 4 |
| 雲林縣政府 | 1 | 1 | 1 |
| 嘉義縣政府 | 3 | 3 | 3 |
| 嘉義市政府 | 0 | 0 | 0 |
| 臺南市政府 | 4 | 4 | 3 |
| 高雄市政府 | 0 | 0 | 0 |
| 屏東縣政府 | 7 | 7 | 4 |
| 澎湖縣政府 | 2 | 2 | 1 |
| 花蓮縣政府 | 4 | 4 | 4 |
| 臺東縣政府 | 3 | 3 | 3 |
| 金門縣政府 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣政府 | 0 | 0 | 0 |
| 總 計 | 48 | 45 | 41 |

(二)新北市政府「金山區中山溫泉公園及其周邊環境整合計畫」因工程辦理變更設計調整工項，與規劃設計廠商產生勞務契約服務費用爭議，俟 11 月調解結果公布後，請市府務必加速結案行政程序於 12 月前辦理結案作業。

(三)基隆市政府「基隆山海城串聯再造計畫」及「基隆希

望之丘鵲橋通廊計畫」，請市府務必於 111 年 11 月底前核實向本署請領該 2 案所有保留款，如未於 111 年 12 月 15 日前完成保留款之請款及撥付，該保留款已經延長執行 2 年，不再辦理保留，後續款項由市府自籌。

(四)已竣工案件請務必於管考系統更新最新實際工程進度，且務必注意於完成結案時，須填上本署結案日期及文號，才能完成解除列管；目前許多工程「預定工程進度」與「實際工程進度」有落差，請各直轄市、縣(市)政府務必立即進行管考系統資料更新及檢視，若系統查填有相關操作問題，請致電悠創科技股份有限公司尋求協助。

八、因明(112)年度農曆年較早，本署主計室已通知將於 111 年 12 月 19 日前須完成所有補助款之核撥作業，爰請各直轄市、縣(市)政府務必於 111 年 12 月 12 日(星期一)前函送各補助計畫已達請款條件之請款文件向本署辦理請款。

九、本年度為前瞻第三期(110-111 年)預算第 2 年，故須辦理「地方未支用款項」之預算保留作業，本署預計於 111 年 11 月底前函發申請保留預算等相關表件(包含縣(市)政府支用情形明細表、個案申請保留附件明細表及其佐證資料)，請各直轄市、縣(市)政府於 111 年 12 月 19 日(星期一)前檢附相關保留文件至署辦理預算保留作業，保留應檢附之佐證資料，請依下列順序排列(附件)：

(一)工程類：

- 1.最新的工程(修正)預算書。
- 2.(若有)契約變更議定書。

- 3.契約(請勿影印全份契約):契約案名、契約金額、付款條件、履約期限、契約簽約日(以上請著色明顯註記);倘未及訂約則請檢附決標紀錄。
- 4.工程進度資料:監工日報表(進度%請著色明顯註記)。
- 5.應付未付數估列: {[依合約(變更後)+設計費+監造費+工管費+路修費+管遷費]*履約施工進度+空汙費}*補助比率-已付中央款。

(二)非工程類:

- 1.(若有)契約變更議定書。
- 2.契約(請勿影印全份契約):契約案名、契約金額、付款條件、履約期限、契約簽約日(以上請著色明顯註記);倘未及訂約者則請檢附決標紀錄。
- 3.案件進度佐證資料。

柒、散會:16時00分

範例

內政部營建署111年度補助 縣(市)政府經費支用情形明細表

附表1

計畫名稱：

單位：新台幣元

| 項次 | 預算名稱 | 工程編號 | 經費編號 | 核定補助金額 (A) | 111年度截至12月31日止已撥補助款金額 (B) | | | 預算數目核轉 款(任?) (D)=(B)-(C) | 備註 |
|----|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|------------|----|--------------------------------|----|
| | | | | | 實付款 | 預付款 | 小計 | | |
| | 範例 | | | | | | | | |
| 1 | 海岸復育及景觀 改善示範計畫獎 補助 | 101-1000-0110-0000-0010 | 101100000110000000010 | 26,805,000 | 13,895,290 | 13,895,290 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | |

填表說明：

註1：已撥中央款應付保留款=[[(依合約(變更後)+設計費+監造費+工管費+路修費+管理費)*履約施工進度+空汙費]*補助比率-已付中央款

註2：預計撥回金額請務必於112年1月3日中午前辦理繳庫完畢。

承辦人：

單位主管：

主辦會計：

機關長官：

範例

機關名稱:內政部營建署

單位:新台幣元

| 年度 | 111年度 | | 備註 | |
|------------------|---|------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | | | 請逐項詳列 | 金額 |
| 預算科目及編號 | 72080114010. 污水下水道 | | 合約金額(施工費)① | 生活圈及下水道由業務單位系統轉 |
| | | | 物價指數調整款 | |
| 分支分項計畫 | 01. 污水下水道 0101. 辦理各縣市政府辦理污水下水道建設工程所需經費 | | 空氣污染防治費⑦ | |
| | | | 外線補助費 | |
| 三級用途別科目 | 3000. 設備及投資 3015. 公共建設及設施費 301510. 其他營建工程 | | 試驗費 | |
| | | | 交通號誌工程費 | |
| | | | 交通維持勤務費 | |
| 工程編號 | 100D04001016430904A 095-4000-0101-1219-904A | | 景觀及綠化工程 | |
| | | | 路面修復費⑤ | |
| 案由名稱(或工程名稱) | 高雄縣旗美(五明)污水處理廠災損修復工程 | | 鑽探費 | |
| | | | 道路挖掘許可、土地鑑界費等 | |
| 合約期間(或履約期限) | 96.1.30-97.6.10 | | 地上/地下物、管線拆遷復原及排除費⑥ | |
| | | | 公共藝術設置費 | |
| 合約金額或施工預算數 | 7,840,000 | | 其他工程費(請敘明) | |
| | | | 準備金 | |
| 截至111.12.31止實支數 | 4,315,938 | | 用地補償費 | |
| | | | 拆遷補償費 | |
| (3)預付數 | 應付(A) | -00 | 委外監造費② | 由業務單位自行填列,但若業務單位未填列則以100%計列(是否可為隱藏) |
| | 保留(B) | -00 | 委外規劃設計費③ | |
| (4)未撥數已發生權責數 | 應付(A) | -00 | 委外專案服務費 | 若係分年編列經費之工程,請於「說明」欄敘明各年度經費 |
| | 保留(B) | -00 | 工程管理費④ | |
| (5)專案保留數未發生權責數 | | -00 | 其他 | |
| 未撥數合計(6)=(4)+(5) | 應付(A) | -00 | 合計數 | |
| | 保留(B) | -00 | 由工程系統直接轉入: 0200實支數 | |
| 保留總額(7)=(3)+(6) | 應付(A) | -00 | 0300自辦之施工費實支數 | |
| | 保留(B) | -00 | 說明: | |
| 申請減免款 | 3,524,062 | | | |
| (2)已付中央款 | | | | |
| 保留原因 | 代碼 | | | |
| | 0902 | 自來水管線遷移無法配合施工進度。 | | |

註1. 應付:即應付未付款, [[依合約(變更後)]+設計費+監造費+工管費+路修費+管遷費]*履約施工進度+空汙費]*補助比率-已付中央款

自辦:(7A)=(3A)+(4A) ≤ [(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)]*T+(7)-(2)

補助:(7A)=(3A)+(4A) ≤ [(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)]*T+(7)*S-(2)

註2. 保留時並請檢附施工預算書、契約書(變更後)及監工日報表(或履約進度)等資料,俾利辦理保留。

機關名稱:內政部營建署

單位:新台幣元

| 年度 | 10X年度 | 備註 | | |
|---------------------|---|--|--|------------|
| | | 請逐項詳列 | 金額 | |
| 預算科目及編號 | 72080114010. 污水下水道 | 合約金額(施工費)① 物價指數調整款 | 生活圈及下水 水道由業務 單位系統轉 | |
| 分支分項計畫 | 01. 污水下水道 0101. 辦理各縣市政府辦理污水下水道 建設工程所需經費 | 空氣污染防治費⑦ 外線補助費 | | |
| 三級用途別科目 | 0300. 設備及投資 0303. 公共建設及設施費 030399. 其他營建工程 | 試驗費 交通號誌工程費 交通維持勤務費 | | |
| 保留條件 | 工程編號 | 100D04001016430904A 095-4000-0101-1219-904A | 景觀及綠化工程 路面修復費⑤ | |
| | 案由名稱(或工程名稱) | 高雄縣旗美〈五明〉污水處理廠災損修 復工程 | 鑽探費 道路挖掘許可、土地墾界費等 | |
| | 合約期間 (或履約期限) | 96. 1. 30-97. 6. 10 | 地上/地下物、管線拆遷復原及 排除費⑥ 公共藝術設置費 | |
| | 上年度保留款 | 應付(A) | | 其他工程費(請敘明) |
| | | 保留(B) | | 準備金 |
| | 截至111. 12. 31止 實支數 | 應付(A) | | 用地補償費 |
| 保留(B) | | 4,315,938 | 拆遷補償費 | |
| 保留金額 | (3)預付款 | 應付(A) | -00 | 委外監造費② |
| | | 保留(B) | -00 | 委外規劃設計費③ |
| | (4)未撥款 已發生權責數 | 應付(A) | -00 | 委外專業服務費 |
| | | 保留(B) | -00 | 工程管理費④ |
| | (5)專案保留款未發生權責數 | -00 | 其他 | |
| | 未撥款合計 (6)=(4)+(5) | 應付(A) | -00 | 合計數 |
| 保留(B) | | -00 | 由工程系統直接轉入： 0200實支數 0300自辦之施工費實支數 | |
| 保留總額 (7)=(3)+(6) | 應付(A) | -00 | | |
| | 保留(B) | -00 | 說明： | |
| 申請減免數 | | | 3,524,062 | |
| (2) 已付中央款 | | | | |
| 保留原因 | 代碼 | | | |
| | 0902 | 自來水管線遷移無法配合施工進度。 | | |

由業務單位自行填
列，但若業務單位
未填列則以100%計
列(是否可為隱藏
金額)。

若係分年編列經費之
工程，請於「說明」
欄敘明各年度經費

註1. 應付:即應付未付款, [(依合約(變更後)+設計費+監造費+工管費+路條費+管遷費]*履約施工進度+空汙費]*補助比率-已
付中央款

自辦: (7A)=(3A)+(4A) ≤ [(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)]*T+(7)-(2)

補助: (7A)=(3A)+(4A) ≤ [(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)]*T+(7)}*S-(2)

註2. 保留時並請檢附施工預算書、契約書(變更後)及監工日報表(或履約進度)等資料, 俾利辦理保留。

本署111年度11月份第1次「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「離島建設基金補助計畫」等4項計畫執行會議 簽到表

一、時間：111年11月14日（星期一）下午2時

二、地點：本署107會議室

三、主持人：廖組長耀東

廖耀東

記錄：韋理淳

四、出席單位：

| 出席單位 | 職稱 | 姓名 | 聯絡電話 |
|-------|-------------|------------|---------------|
| 新北市政府 | 專員 駱滄 | 蔡弘震 傅作陽 | |
| 桃園市政府 | 技士 總顧問團隊 | 丁宏欣 楊長恩 | |
| 臺中市政府 | 總顧問團隊 | 陳陸毅 張宜慧 | |
| 臺南市政府 | 科員 | 吳翰屏 | |
| 高雄市政府 | 副工程師 | 楊凱熠 | |
| 基隆市政府 | 處長 科長 | 徐燕興 陳錫沅 | <i>235534</i> |

| 出列席單位 | 職稱 | 姓名 | 聯絡電話 |
|-------|----------------------|--------------|------|
| 宜蘭縣政府 | | 劉子寧 | |
| 新竹縣政府 | 科長 | 王復仁 | |
| 新竹市政府 | 約聘 | 葉冠閩 | |
| 苗栗縣政府 | 課員 | 黃玉芬 黃慶年 | |
| 彰化縣政府 | | | |
| 南投縣政府 | 技士 技佐 | 王俊雄 王信安 | |
| 雲林縣政府 | 雲林縣景觀總 顧問團務 技士 | 經理程日君 吳佳怡 | |
| 嘉義縣政府 | 科員 | 劉國驊 | |
| 嘉義市政府 | 科員 | 翁請儀 | |

| 出列席單位 | 職稱 | 姓名 | 聯絡電話 |
|--------------|-----------|------------|------|
| 屏東縣政府 | | 何廷輝 | |
| 澎湖縣政府 | | 徐長萍 | |
| 花蓮縣政府 | | 黃曉亭 | |
| 臺東縣政府 | | 李松吟 楊煥一 | |
| 金門縣政府 | | 魏香芳 陳書逸 | |
| 連江縣政府 | 科員 總顧問 | 黃韻文 高經成 | |
| 營建署 中部辦公室 | 技正 | 陳榮昇 | |
| 文化大學 | | 溫士昭 | |

| 出席單位 | 職稱 | 姓名 | 聯絡電話 |
|--------------|----|--|------|
| 營建署 都市計畫組 | | 吳政行 李理博 吳星堯 王怡翔 劉榮亨 楊軒豪 謝振潔 | |