

檔 號：

保存年限：

內政部營建署 函

機關地址：105404臺北市松山區八德路2段342號

聯絡人：韋理淳

聯絡電話：02-87712613

電子郵件：wein823@cpami.gov.tw

傳真：02-87712624

10556

臺北市松山區八德路2段342號

受文者：都市計畫組

發文日期：中華民國111年12月6日

發文字號：營署都字第1111257470號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

(請至本署附件下載區<http://docDL.cpami.gov.tw/>下載附件，驗證碼：BBF8CE)

主旨：檢送111年度11月份第2次「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」執行會議紀錄1份，請查照。

說明：依據本署111年11月17日營署都字第1111245634號開會通知單續辦

正本：新北市政府、桃園市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、各縣(市)政府

副本：國家發展委員會、行政院公共工程委員會、內政部秘書室、本署中部辦公室(營建業務)、都市計畫組、中國文化大學(景觀學系)(本計畫府學習輔導及專案管理中心)(均含附件)

署長 吳欣修

111 年度 11 月份第 2 次「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、 「城鎮之心工程計畫」執行會議紀錄

開會時間：111 年 11 月 28 日（星期一）下午 2 時 00 分

貳、地點：本署 107 會議室

參、主持人：廖副組長建順代

記錄：韋理淳

肆、出席人員：如會議簽到簿

伍、報告事項：如會議議程

陸、會議結論：

一、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型第一階段補助計畫，未依限發包補助及進度明顯落後案件執行情形：

(一)彰化縣政府：「110 年彰化縣八卦山大佛綠地森呼吸營造計畫」之工程標，查縣府預計於 11 月 29 日完成決標，請縣府務必於 111 年 11 月底前簽約，並請領第 1 期補助款。

(二)屏東縣政府：「屏東縣風起。四重溪設計及工程」預計於 11 月 29 日完成決標，請縣府務必於 111 年 11 月底前簽約，並請領第 1 期補助款。

(三)競爭型計畫第一階已發包，但執行進度落後案件：基隆市(希望之丘-山城廊帶創生串聯計畫)工程進度僅 35.03%、新北市(雙百年環線-猴硐·三貂嶺·牡丹文化敘事聚落營造計畫第二標)工程進度僅 30.45%、桃園市(桃園市八德區大湳森林公園景觀工程)工程進度僅 49.6%、新竹縣(110 年新竹縣湖口鄉「觀星夕照：心靈的後花園環境景觀整備計畫-老湖口舊城路徑縫合工程)工程進度僅 50%；110 年新竹縣湖口鄉「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫-

茶香大地公園工程) 工程進度僅 32%;110 年新竹縣湖口鄉「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫-茶香大地公園服務據點提升工程案工程進度僅 50%」、臺中市(110 年度臺中市城南之心計畫(第一期)工程)工程進度僅 44.47%、嘉義縣(嘉義縣民雄鄉水綠廊道串聯計畫-民雄珠串。綠水相連景觀改善工程-第 2 期)工程進度 0%(甫簽約)、臺南市(新化區城鎮核心整體計畫之 2 項標案)工程進度 0%(甫簽約)、嘉義市(穿城之水。藍綠環圈-道將圳水綠廊道營造工程(第 2 標)) 工程進度僅 6%，請上述 8 縣市執行進度落後案件提趕工計畫，加速趕辦工程作業，並確實依各計畫所設定之工程進度及請款目標辦理。

二、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型第二階段之規劃設計案(核定補助 20 案)執行情形：

- (一)尚未完成勞務發包案件有宜蘭縣(蘭陽溪畔維管束漫生計畫)，縣府表示將於 111 年 12 月 1 日辦理評選，請縣府務必於 111 年 12 月 15 日底完成簽約，請領第 1 期補助款，並於簽約後加速辦理基本設計作業。
- (二)其餘已完成規劃設計案發包之 19 縣市，請於 111 年 12 月 15 日前務必請領所有補助款項，以提升預算執行率。另金門縣「新湖漁港小艇坑道環境修復再利用工程」請縣府加速辦理預算書圖審查，於 111 年 12 月 15 日前完成工程決標並請領第 1 期款，未於期限內完成，相關經費將檢討調整。

三、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策型引導型計畫及「地方創生城鄉風貌營造計畫」：

(一)政策引導型第一、第二階、第三階段補助計畫，工程進度已達請款要件之補助案件，應立即送署辦理請款作業，除有特殊情況外，各補助計畫應於 111 年 12 月 15 日前請領所有補助款項，並加速辦理實支，以減少經費保留。

(二)政策引導型第一、第二、第三階段計畫明顯落後案件(雖已發包案件，但工程進度落後)：

1. 基隆市政府：「基隆市七堵區百福公園環境改造計畫」(工程進度 71.64%)、「基隆市中山區太平山城-生活路徑場域營造計畫」(工程進度 25%)等 2 案，請市府趕辦後續工程施作，應於 111 年 11 月底前完成工程進度 70%，請領 1-3 期補助款。
2. 新竹市政府：「長春公園與光武國中周邊環境改善整合計畫」(工程進度 70%)、「新竹市東勢地區周邊綠帶環境改善整合計畫」(工程進度 70%)，請市府加速辦理請領 3 期補助款。
3. 新竹縣政府：「110 年新竹縣尖石鄉小錦屏與馬胎古道公共空間改善計畫」分 2 工區進行，小錦屏工區已完工，惟馬胎古道工區工程進度 40%，請積極趕辦於 111 年 11 月底前完成工程進度 70%，請領所有補助款項。
4. 南投縣政府：「111 年度南投縣環境景觀總顧問計畫」請務必於 111 年 12 月 15 日前完成期中報告審查，俾請領第 3 期補助款。

5. 臺南市政府：「110 年臺南市玉井區虎頭山運動公園及周邊環境改善計畫」（工程進度 43%）、「110 年臺南市新營區綠圳步道延伸計畫（新營醫院及綠都心 公園段）」（工程進度 54.72%）、「110 年臺南市永康區柴頭港溪沿岸細綠二環境改造計畫」（工程進度 54.72%）、「110 年臺南市下營區大吉里生活綠廊道建置工程」（工程進度 60%）等 4 案，請市府趕辦後續工程施作，應於 111 年 11 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。
6. 高雄市政府：「111 年度高雄市環境景觀總顧問計畫」及「111 年度高雄市社區規劃師駐地輔導計畫」2 案因簽約時程較晚，請市府掌握後續執行期程，請務必於 111 年 12 月 15 日前請領所有補助款。
7. 屏東縣政府：「琉球全人關懷園區開放空間及共融遊具設置工程」（工程進度 60%），請縣府趕辦後續工程施作，應於 111 年 11 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。

(三)「地方創生城鄉風貌營造計畫」明顯落後案件：

1. 苗栗縣政府：「苑裡休憩據點設施升級 2.0-苑裡山腳公園與舊街旅遊軸帶再造計畫」，預定於 111 年 11 月 28 日開標作業，並於 111 年 11 月底前請領第 1 期款，未於期限內完成，相關經費將檢討調整。
2. 彰化縣政府：「111 年彰化縣二林鎮洪醒夫公園環境改善與活化計畫」，目前工程進度為 3%，請務必於 111 年 12 月 15 日前達成工程進度 30%，請領

第 2 期補助款；另「社頭鄉清水岩河濱公園環境營造計畫」預定於 111 年 11 月 29 日開標，請積極邀標，於 11 月底前決標，並請領第 1 期款，未於期限內完成，相關經費將檢討調整。

3. 嘉義市政府：「北香湖公園環境再造工程」(工程進度 44%)，請縣府趕辦後續工程施作，應於 111 年 12 月 15 日前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。
4. 屏東縣政府：「屏東縣泰武鄉舊泰武部落登山前進基地營設計及工程」(工程進度 60%)，請縣府於 111 年 11 月 30 日前達工程進度 70%，請領第 3 期補助款；「111 年屏東縣來義鄉崑崙坳古道生態環境暨景觀改善計畫」請於 111 年 12 月 1 日工程上網，並於 111 年 12 月 15 日前工程決標，請領第 1 期款，未於期限內完成，將無法辦理預算保留，相關經費將檢討調整。
5. 澎湖縣政府：「湖西低碳旅遊之綠色基盤減碳行動計畫」已於 111 年 11 月 23 日決標，請於 111 年 11 月底前完成工程簽約並請領第 1 期補助款。

四、「城鎮之心工程計畫」(106-109 年)尚未報署結案之案件

- (一)城鎮之心工程計畫截至 111 年 10 月底，計有 48 件未辦理結案(如下表)，經查多數為競爭型計畫各標案，部分標案除有特殊情形外，請各直轄市、縣(市)政府務必積極趕辦於 111 年 11 月底前辦理結案，且每月應有結案進度。

縣市別	10 月份下旬 未結案件數	11 月份上旬 未結案件數	11 月份下旬 未結案件數
宜蘭縣政府	0	0	0
基隆市政府	5	5	5
新北市市政府	4	4	4
桃園市政府	1	1	1
新竹市政府	1	1	1
新竹縣政府	2	1	1
苗栗縣政府	2	1	1
臺中市政府	3	3	3
彰化縣政府	2	2	2
南投縣政府	4	4	4
雲林縣政府	1	1	1
嘉義縣政府	3	3	3
嘉義市政府	0	0	0
臺南市政府	4	3	3
高雄市政府	0	0	0
屏東縣政府	7	4	3
澎湖縣政府	2	1	0
花蓮縣政府	4	4	4
臺東縣政府	3	3	3
金門縣政府	0	0	0
連江縣政府	0	0	0
總 計	45	41	39

(二)新北市政府「金山區中山溫泉公園及其周邊環境整合計畫」因工程辦理變更設計調整工項，與規劃設計廠商產生勞務契約服務費用爭議，俟 12 月調解結果公布

後，請市府務必加速結案行政程序於 112 年 1 月前辦理結案作業。

(三)基隆市政府「基隆山海城串聯再造計畫」及「基隆希望之丘鵲橋通廊計畫」，已經延長執行 2 年，請市府務必於 111 年 12 月 15 日月底前核實向本署請領該 2 案所有保留款，如未於依限完成保留款之請款及撥付，後續款項由市府自籌。

(四)已竣工案件請務必於管考系統更新最新實際工程進度，且務必注意於完成結案時，須填上本署結案日期及文號，才能完成解除列管；目前許多工程「預定工程進度」與「實際工程進度」有落差，請各直轄市、縣(市)政府務必立即進行管考系統資料更新及檢視，若系統查填有相關操作問題，請致電悠創科技股份有限公司尋求協助。

五、有關屏東縣政府「離島建設基金補助計畫」-「110 年度琉球全人關懷園區開放空間及共融遊具設置工程」1 案，縣府會中表示工程進度已達 71%，請縣府儘速請撥第 1 期款，並務必趕工於 11 月底達 75%，請領第 2 期款，本年度不再辦理預算保留。

六、為利於本署核對 110-111 年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「地方創生城鄉風貌營造計畫」各補助計畫實際撥款數額，請各直轄市、縣(市)政府依會議資料 P. 5~P. 26 詳加檢核各補助計畫之預算數(匡列數)、實支數(中央實際核撥數)、餘額數(尚未請款數)及實際撥款數(110 年、111 年各撥款數總額)是否正確，並確實依各補助計畫所設定之工程進度及請款目標辦理，若有調整修正，請立即回報本署進

行調整。

七、因明(112)年度農曆年較早，本署主計室已通知將於 111 年 12 月 19 日(星期一)前須完成所有補助款之核撥作業，爰請各直轄市、縣(市)政府於 111 年 12 月 12 日(星期一)前函送各補助計畫已達請款條件之請款文件向本署辦理請款【最遲不得晚於 111 年 12 月 15 日(星期四)】。

八、本年度為前瞻第三期(110-111 年)預算第 2 年，故須辦理「地方未支用款項」之預算保留作業，本署已於 111 年 11 月 25 日營署都字第 1111251490 號函送申請保留預算等相關表件(包含縣(市)政府支用情形明細表、個案申請保留附件明細表及其佐證資料)，請各直轄市、縣(市)政府於 111 年 12 月 19 日(星期一)前檢附相關保留文件至署辦理預算保留作業，保留應檢附之佐證資料，請依下列順序排列(附件)：

(一)工程類：

- 1.最新的工程(修正)預算書。
- 2.(若有)契約變更議定書。
- 3.契約(請勿影印全份契約)：契約案名、契約金額、付款條件、履約期限、契約簽約日(以上請著色明顯註記)。
- 4.工程進度資料：監工日報表(進度%請著色明顯註記)。
- 5.應付未付數估列：{[依合約(變更後)+設計費+監造費+工管費+路修費+管遷費]*履約施工進度+空汙費}*補助比率-已付中央款。

(二)非工程類：

- 1.(若有)契約變更議定書。

2. 契約(請勿影印全份契約)：契約案名、契約金額、付款條件、履約期限、契約簽約日 (以上請著色明顯註記)。
3. 案件進度佐證資料。

柒、散會：16 時 00 分

本署111年度11月份第2次「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」執行會議 簽到表

一、時間：111年11月28日（星期一）下午2時

二、地點：本署107會議室

三、主持人：廖組長耀東

廖耀東

記錄：韋理淳

四、出席單位：

出席單位	職稱	姓名	聯絡電話
新北市政府	股長 秘書	何則沁 傅如揚	
桃園市政府	技士 總顧問團隊	丁長欣 張瑜雯 楊長恩	
臺中市政府	技士	陳陸毅	
臺南市政府	技員	吳翰屏	
高雄市政府		張巍	
基隆市政府		陳錫冰	
宜蘭縣政府		王守棠	

出列席單位	職稱	姓名	聯絡電話
新竹縣政府	科長	丁俊仁 莊雅淳	
新竹市政府	約聘	宋晁閩	
苗栗縣政府	總顧問	黃麗年	
彰化縣政府	約聘	陳碧新	
南投縣政府	技佐 總顧問	王信賢 蘇育練 解本俊德	
雲林縣政府	技士 總顧問 team	吳佳怡 程日君 經理	
嘉義縣政府	科員	劉國驊	
嘉義市政府	科員	翁清歲	
屏東縣政府		陳冠輝 陳志輝 高學慶	

出列席單位	職稱	姓名	聯絡電話
澎湖縣政府		徐玉萍	
花蓮縣政府			
臺東縣政府			
金門縣政府		魏香宏 陳書選	
連江縣政府		朱國輝 蔡仁偉	
營建署 中部辦公室		陳榮界	
文化大學		張嘉玲	

出列席單位	職稱	姓名	聯絡電話
營建署 都市計畫組		<p style="text-align: center;">吳政亨</p> <p style="text-align: center;">韋理亭</p> <p style="text-align: center;">吳星堯</p> <p style="text-align: center;">謝振潔</p> <p style="text-align: center;">楊軒豪</p> <p style="text-align: center;">劉友菁</p> <p style="text-align: center;">劉傑亭</p> <p style="text-align: center;">胡軒承</p>	