

檔 號：

保存年限：

## 內政部國土管理署 函

機關地址：105404 台北市松山區八德路2段342號

聯絡人：韋理淳

聯絡電話：

電子郵件：wein823@cpami.gov.tw

傳真：

受文者：本署都市計畫組

發文日期：中華民國112年9月22日

發文字號：國署都字第1120500998號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

(請至本署附件下載區<http://docDL.nlma.gov.tw/>下載附件，驗證碼：S9USCF)

主旨：檢送112年度9月份第2次「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「花東、離島建設基金補助計畫」等4項計畫執行會議紀錄1份，請查照。

說明：依據本署112年9月12日營署都字第1121224532號開會通知續辦。

副本：國家發展委員會、行政院公共工程委員會、內政部秘書處、中國文化大學(景觀學系)(本計畫學習輔導暨專案管理中心)、本署都市計畫組(均含附件)

# 署長 吳欣修

Small, faint, illegible markings or artifacts at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

112 年度 9 月份第 2 次「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「花東、離島建設基金補助計畫」等 4 項計畫執行會議紀錄

開會時間：112 年 9 月 19 日（星期二）下午 2 時

貳、地點：本署 107 會議室

參、主持人：廖組長耀東 廖副組長建順代 記錄：韋理淳

肆、出席人員：如會議簽到簿

伍、報告事項：如會議議程

陸、會議結論：

一、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型第一階段之執行情形：

競爭型第一階段計畫執行進度落後案件，請以下 8 縣市督導廠商提趕工計畫，加速趕辦工程完工作業，並依限完工：

(一)基隆市：「希望之丘-山城廊帶創生串聯計畫」工程進度 63.91%，預計於 112 年 11 月底竣工，請儘速請領第 3 期款。

(二)新北市：「雙百年環線-猴硐·三貂嶺·牡丹文化敘

(三)彰化縣：「110 年彰化縣八卦山大佛綠地森呼吸營造計畫」工程進度 43.48%，預計於 112 年 12 月 15 日前竣工。

(五)嘉義縣：「嘉義縣民雄鄉水綠廊道串聯計畫-民雄珠串。綠水相連景觀改善工程-第 2 期」工程進度 35%，有關違建問題，請縣府組成跨局處平台，務必加速排除，以符原計畫補助效益，並請積極趕辦於 112 年

**12月15日前竣工。**

- (六)嘉義市：「穿城之水。藍綠環圈-道將圳水綠廊道營造工程(第2標)」工程進度50%，預計於112年12月15日前竣工。
- (七)臺南市：「新化區東段嘉南大圳周邊環境改造工程(含國小、高中校園邊界縫合)」工程進度84%；「新化區東段嘉南大圳周邊環境改造工程(含國中、演藝廳周邊校園邊界縫合)」工程進度86.94%，上開2案預計於112年11月底前竣工。
- (八)屏東縣：「屏東縣四重溪環境營造計畫」工程進度93%，預計於112年10月底前竣工。

**二、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型第二階段之執行情形：**

- (一)競爭型第二階段補助計畫之工程經費分別於111年11月23日(新竹市、臺中市、嘉義市、臺南市、花蓮縣、連江縣)、112年4月26日(基隆市、新北市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺東縣)、112年6月12日(桃園市、高雄市)、112年8月29日(宜蘭縣、澎湖縣)核定17縣市，其中新北市、新竹市、臺中市、雲林縣、嘉義市、臺南市、連江縣、花蓮縣等8縣市已決標，請上開縣市請加速趕辦後續工程施作，於112年12月15日前工程進度至少應達60%，請領第2-3期款，以提升預算執行率。
- (二)請基隆市、桃園市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、澎湖縣等6縣市務必加速趕辦細部設計書圖審查及於112年9月底前辦理工程上網；另請臺東縣務必儘速辦理

評選及趕辦簽約，請領第 1 期補助款(30%)；上開縣市請於 112 年 12 月 15 日前工程進度至少應達 60%，請領第 2-3 期款，以提升預算執行率。

(三)澎湖縣「青青草仔尾，灣灣綠園道-馬公西濱水岸南北串聯計畫」規劃設計進度明顯落後，最遲請於 112 年 10 月底前工程上網、112 年 12 月 15 日前工程決標簽約，請領第 1 期補助款，否則將無法辦理該案經費保留。

(四)請各直轄市、縣(市)政府於魅力城鄉管考系統填列及建置時，應注意須將競爭型第二階段補助計畫拆分為「規劃設計」、「工程」(分標案)等 2 類來呈現，因該階段計畫係先補助規劃設計案，再核定工程經費，與先前競爭型第 1 階段同時核定規劃設計及工程(A+B)有所不同。

### 三、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策型引導型計畫及「地方創生城鄉風貌營造計畫」：

(一)「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策型引導型第 1 階

包期限應為 7 月 31 日前完成，查目前仍有許多補助案件未依表訂期限完成工程簽約，請各直轄市、縣(市)政府務必針對未依限完成「工程發包(簽約)」案件進行專案督導及列管，上開補助案件應於 112 年 12 月 15 日前工程進度至少應達 70%，請領所有補助款。

(二)政策引導型第一、第二、第三階段計畫工程進度落後案件如下：

1. 基隆市政府：「基隆市中山區太平山城-生活路徑場域營造計畫」(工程進度 99%)，請市府趕辦後續工程施作，請務必於 112 年 9 月底前完工。
2. 新竹市政府：「長春公園與光武國中周邊環境改善整合計畫」(工程進度 92%)、「新竹市東勢地區周邊綠帶環境改善整合計畫」(工程進度 90%)，請市府趕辦後續工程施作，請務必於 112 年 9 月底前完工。
3. 新竹縣政府：「110 年新竹縣尖石鄉小錦屏與馬胎古道公共空間改善計畫」之馬胎古道工區因用地協調，停工辦理變更設計中，預計辦理就地結算，請縣府積極督導公所趕辦，請務必於 112 年 9 月底前完成。

**(三)政策引導型第 4 階段補助計畫，工程上網進度明顯落後如以下案件，請務必於 112 年 9 月 30 日前辦理工程上網：**

1. 新北市政府：「土城區龍泉溪藍帶周邊環境創生營造計畫」、「板橋區第一運動場暨周邊整體環境提升計畫」等 2 案，請積極趕辦工程上網。
2. 桃園市政府：「桃園區春日水巷空間營造規劃設計及工程」已完成基本設計審查，惟因無法取得土地使用同意(北科附工不同意)，若未能於年底完成工程決標並請領第 1 期補助款，將請市府自籌經費辦理。
3. 新竹市政府：「新竹市愛民親子公園暨周邊環境改善計畫」、「新竹市科園親子公園暨周邊環境改善

計畫」、「新竹市民享親子公園暨周邊環境改善計畫」等 3 案，請積極趕辦工程上網。

4. 新竹縣政府：「112 年新竹縣新豐鄉新豐公園鄰里空間與綠色基盤營造計畫」已第 3 次流標，請縣府再檢討預算書圖，並積極辦理邀標。
5. 苗栗縣政府：「112 年苗栗縣竹南鎮金色中港~竹南西站(南段)軸帶再生計畫」、「112 年苗栗縣三義鄉勝興車站周邊鐵路輕旅空間改善計畫」等 2 案，請積極趕辦工程上網。
6. 臺中市政府：「112 年度臺中市大里區健民國小周邊環境改善計畫第二期」、「112 年度臺中市北屯區文昌國小周邊環境改善計畫第二期」、「112 年度臺中市東區臺中國小周邊環境改善計畫」、「112 年度臺中市市立立人國中周邊環境改善計畫」等 5 案，請積極趕辦工程上網，並積極邀標。
7. 南投縣政府：「112 年南投縣信義鄉陳有蘭溪線綠美化親水休憩園區改善工程計畫」請積極趕辦工程

三公園綠廊道串聯整合營造計畫」，請積極趕辦工程上網。

9. 嘉義市政府：「嘉義市南興公園及宣信公園環境提升計畫」、「嘉義市北興國中都市綠帶空間營造計畫一天籟、綠境、零排放」等 2 案，請積極趕辦工程上網。
10. 臺東縣政府：「112 年臺東縣成功鎮新港港埠廊

道串聯景觀工程」、「112年臺東市仁二、仁七公園環境改善計畫」、「112年臺東縣海端鄉初來橋周邊遊憩公園營造計畫」等3案，請積極趕辦工程上網，並積極邀標。

11. 連江縣政府：「112年連江縣南竿鄉津沙苗圃與勝天公園步道串聯計畫」、「112年連江縣南竿鄉福澳港候船大樓周邊步行環境改善計畫」、「112年連江縣南竿鄉牛角聚落轉角花園營造計畫」等3案，請積極趕辦工程上網。

(四)「地方創生城鄉風貌營造計畫」第六階段：

1. 工程案尚未發包，執行期程已明顯延宕案件為「復興區『山林創生基地』角板山山林創生廣場及周邊環境整建工程」、「112年金峰鄉歷坵村小米學堂及周邊環境營造計畫」，請桃園市、彰化縣及臺東縣務必專案督導後續工程執行。

2. 「111年屏東縣來義鄉崑崙坳古道生態環境暨景觀改善計畫」於112年8月31日決標，請縣府督導公所加速趕辦開工及後續工程施作。

(五)連江縣政府：有關「110年連江縣南竿清水水綠遊憩空間營造計畫」1案，本署前於112年2月1日營都字第1120006633號函請該府繳回非本署補助範疇工項之補助款，迄今尚未見復，請縣府加速趕辦繳回作業，以利後續辦理結案。

四、有關城鎮風貌112-113年度預算為21.185億元，為提升預算執行率，請各直轄市、縣(市)政府務必依表訂期程，督導趕辦後續工程進度，並確實依期程請款。



五、查 110-111 年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」及「地方創生城鄉風貌營造計畫」尚有許多經費保留案件未核銷轉正，請各直轄市、縣(市)政府務必按月(分批)發文送署辦理核銷轉正作業，除有特殊情形外，所有補助案件應於 112 年 9 月底前全數核銷，請務必依限完成。

(一)城鎮風貌及創生環境營造計畫(未核銷數 2.23 億元)：

縣市別	110 年資本門	110 年經常門	111 年資本門	111 年經常門	未核銷總數
宜蘭縣	0	0	0	0	0
新竹縣	12,181,325	0	37,412,938	2,334,450	51,928,713
苗栗縣	3,903,246	0	21,966,994	0	25,870,240
彰化縣	0	0	6,763,608	0	6,763,608
南投縣	0	0	2,799,930	849,600	3,649,530
雲林縣	0	0	0	0	0
嘉義縣	748,412	0	21,786,488	1,060,880	23,595,780
屏東縣	0	0	0	268,200	268,200
臺東縣	0	0	4,984,219	0	4,984,219
花蓮縣	0	0	0	0	0
澎湖縣	0	0	678,244	0	678,244
基隆市	1,734,600	0	18,877,720	0	20,612,320
新竹市	2,221,080	0	2,216,040	0	4,437,120
嘉義市	0	0	24,750,973	0	24,750,973

臺南市	0	0	0	0	0
桃園市	0	0	0	0	0
金門縣	0	0	2,665,663	0	2,665,663
連江縣	0	0	0	0	0
合計值	23,234,276	0	192,634,353	7,071,170	222,939,799

(二)地方創生城鄉風貌營造計畫(未核銷數 0.21 億元)：

縣市別	110 年資本門	111 年資本門	合計
苗栗縣	0	1,817,700	1,817,700

彰化縣	0	845,781	845,781
雲林縣	655,088	119,705	774,793
嘉義縣	0	6,842,975	6,842,975
屏東縣	0	7,120,000	7,120,000
澎湖縣	0	1,708,627	1,708,627
嘉義市	0	2,259,601	2,259,601
合計值	655,088	20,714,389	21,369,477

六、各直轄市、縣(市)政府應於每月召開「城鎮風貌及創生環境營造計畫」府內進度檢討會議，就各核定補助案件之發包進度、工程施作、補助款項請領及驗收付款實支等事宜進行督導，並將該會議紀錄內容副知本署；另各直轄市、縣(市)政府務必於每月 5 日上線進行填報，並於開會前 3 日再檢視、更新最新進度，以利本署進行計畫管考。

七、本署自 112 年 9 月 20 日正式更名為「內政部國土管理署」，於 112 年 9 月 20 日前已開立之納入預算證明書及請款收據者，無須重新開立；惟於 112 年 9 月 20 日後之納入預算證明書、請款收據，請各直轄市、縣(市)政府務必將抬頭改為「內政部國土管理署」，以利後續請款事宜。

柒、散會：下午 3 時 35 分

本署112年度9月份第2次「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「離島建設基金補助計畫」等4項計畫執行會議 簽到表

一、時間：112年9月19日（星期二）14時

二、地點：本署107會議室

三、主持人：廖組長耀東







廖耀東


記錄：韋理淳

四、出席單位：

出席單位	職稱	姓名
基隆市政府		蔡嘉昇 吳明
新北市政府		謝文忠
桃園市政府		林秉峰 周恩顯
		萬怡君 林凱菁
新竹縣政府		王俊仁 賴怡儒
苗栗縣政府		邱得維 黃麗年

出席單位	職稱	姓名
臺中市政府	技正	陳崑豪
彰化縣政府	約聘	陳溢利
南投縣政府	技佐 總顧問	王信賢 李百壽
雲林縣政府		
嘉義縣政府	科員	劉國驊
嘉義市政府	科員	翁靖儀 林世清
臺南市政府	科員	吳翰辰
高雄市政府		張巍言
屏東縣政府	總顧問	詹力瑋

出列席單位	職稱	姓名
宜蘭縣政府		
花蓮縣政府		
臺東縣政府		
澎湖縣政府		 高健立
金門縣政府		 
連江縣政府		

中國文化大學 景觀學系(本 計畫專案管理 中心)		
-----------------------------------	--	---

出席單位	職稱	姓名
營建署 都市計畫組		<p style="text-align: center;">吳政亨</p> <p>李理茂</p> <p>王怡翔</p> <p>吳昱暉</p> <p>劉文昇</p> <p>劉榮亨</p> <p>謝依潔</p> <p>楊軒豪</p> <p>林軒承</p>