

檔 號：

保存年限：

## 內政部國土管理署 函

機關地址：105404臺北市松山區八德路2段  
342號

聯絡人：韋理淳

聯絡電話：02-87712613

電子郵件：wein823@cpami.gov.tw

傳真：02-87712624

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國112年10月6日

發文字號：國署都字第1120511672號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送112年度10月份第1次「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「花東、離島建設基金補助計畫」等4項計畫執行會議紀錄1份，請查照。

說明：依據本署112年9月25日國署都字第1120503702號開會通知續辦。

正本：新北市政府、桃園市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、各縣(市)政府

副本：國家發展委員會、行政院公共工程委員會、內政部綜合規劃司、本署都市計畫組、中國文化大學(景觀學系)(本計畫學習輔導暨專案管理中心)(均含附件)



112 年度 10 月份第 1 次「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「花東、離島建設基金補助計畫」等 4 項計畫執行會議紀錄

開會時間：112 年 10 月 4 日（星期三）上午 10 時

貳、地點：本署 601 會議室

參、主持人：廖組長耀東 廖副組長建順代 記錄：韋理淳

肆、出席人員：如會議簽到簿

伍、報告事項：如會議議程

陸、會議結論：

一、本署 106-109 年「城鎮之心工程計畫」競爭型計畫及專案補助中有涉及補助新(修)建物(含跨橋)之目前設施使用情形、後續營運方式、維護管理單位、計畫整體效益情形：

(一)基隆山海城串聯再造計畫-基隆塔：

1. 經市府表示，目前該案已於 112 年 6 月 30 日完成正驗，預計 112 年 12 月啟用。文化局於 112 年 7 月 14 日接續辦理活化，其中基隆塔電梯作為垂直動線；基隆塔過道將作為人文閱讀空間，搭配藝術策展開放民眾利用(112 年基隆塔閱讀策展規劃已於 9 月 25 日截標，10 月中至 12 月進場裝修，12 月中後辦理試營運及開幕活動)；基隆塔茶屋作為休憩、餐飲與策展空間，暫由市府自行管理(預計 113 年 4 月啟用)；信二防空洞(含扇形廣場)經協調後，交由文化局維護管理。

2. 決議：請市府積極依所訂目標及時程辦理後續委外營運作業及維護管理。

(二)新北市金山中山溫泉公園再造計畫-中山溫泉公園：

1. 經市府表示，目前民眾對於臨時攤販調整為無人商

店(如販賣機…等)方式經營較無爭議，故短期朝向此方式辦理；另萬里區大鵬停車場已簽約，契約簽訂營運時間至 113 年底。

2. 決議：除短期作為無人商店(販賣機)外，再請市府研議中、長期活化策略，並將協調過程作成紀錄，並副知本署；另大鵬停車場(足湯公園管理室)請持續追蹤實際營運情形。

(三)彰化縣田尾迎賓計畫(百景園花卉溫室)：

1. 經縣府表示，「百景園工區」已繳交線路電桿設置費用，於 112 年 10 月 4 日邀集公所、台電及台電下包廠商確認施工日期，以利後續完成接電作業，縣府將於接電後辦理點交，田尾鄉公所即可辦理簽約委外營運，建議完成委外後再解除列管。

2. 決議：

百景園溫室部分，請縣府督請公所依所述期限於 112 年 10 月底前完成委託經營(完成接電作業)，以利後續研議是否解除列管。

(四)嘉義縣民雄之森(台一跨橋)：

1. 經縣府表示，縣府已與景觀總顧問研商，將以常綠性灌木綠化景觀橋東側土丘部分，已於 7 月上旬偕合作顧問公司估價所需經費約 275 萬元，將持續研商後續執行方式。
2. 決議：本案請縣府專案進行列管，以加速行政園區開發進程；另針對景觀橋東側土丘綠化及優化工程，請縣府積極協助民雄鄉公所儘速完成景觀橋東側公園之開闢及綠化工作，並儘速確認執行單位(縣

府或公所)，且思考透過活動舉辦或其他活化石體作法以提升景觀橋之能見度與使用率。

(五)高雄市六龜之心再造計畫工程：

1. 經市府表示，洪稻源商號於 110 年 3 月 24 日登錄為歷史建築，六龜區公所已簽辦將洪稻源商號短期出租供「六龜地方創生計畫」商圈輔導廠商進駐使用，已於 112 年 9 月 8 日與廠商簽約並進駐使用，未來規劃辦理洪稻源商號局部修繕，預計於 113 年 2 月完成，即可轉為長期招租；另高雄市歷史博物館已訂於 112 年 9 月 20 日至 113 年 3 月辦理洪稻源商號特展，促進民眾前往洪稻源商號觀光意願。
2. 決議：後續再請市府積極辦理洪稻源商號改善工程，並如期於 113 年 2 月完成，俾接續辦理長期招租事宜。

(六)本署 100 年「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」補助苗栗縣北勢溪景觀營造計畫(高鐵站旁客家圓樓)：

1. 縣府表示，客家圓樓自 103 年 10 月完工啟用，由縣府文化觀光局維護管理，並於 111 年 6 月依促參法辦理營運轉移，與翔威文化公司簽約 6 年，因客家圓樓內部空間及設備已老舊，為提供遊客更舒適環境，目前閉館進行「客家圓樓優化工程」，已於 112 年 9 月 28 日竣工，由原委託業者進駐，推廣客家戲曲及販售客家文創相關商品等活化經營。
2. 決議：本案甫完成內部設施整修工程，俟正式開放營運後，再解除列管。

上開列管案件請各該直轄市、縣(市)政府於每次檢討

會召開時，於會議中將維運管理及辦理情形說明 1 式 10 份提送本署，以利會議討論。

## 二、閒置設施活化作業進度：

### (一)「雲林縣產業畫布計畫」：

1. 口湖鄉公所已獲縣府補助「口湖鄉海口故事園區改善工程」(園區內場地整平及雜草清除、自動噴灑系統、既有露營台/沙坑整理)，總經費為 620 萬元，公所委託設計監造案於 112 年 9 月 28 日與廠商完成議價，預計於 2 週內簽約。
2. 決議：請雲林縣政府及口湖鄉公所依所訂期程持續辦理改善工程及後續委運活化事宜。

### (二)大林慢城門戶計畫(大林驛站農產市集)：

1. 經縣府表示，大林鎮公所短期目標擬辦理廣告牆招租、充電樁、超商進駐等方式提升活化效益，惟超商表示因現有空間較為不足，若要進駐將須另外於側邊興建建築物較具可行性，故擬提國發會地方創生計畫爭取建物經費預算。除上述 3 項短期活化計畫外，公所研議於本場域半開放空間辦理快閃市集活動之可能性。
2. 決議：本案請縣府持續專案列管，並積極輔導大林公所，思考本計畫如何與地方創生資源做整合；另請檢視下半年有無相關活動可在此舉辦，後續相關活化作法請縣府及公所應作成會議紀錄，以記錄活化過程。另請縣府督促公所依作業流程儘速完成廣告牆招租要點、充電樁及超商進駐等相關活化作業。

(三)新竹縣「104 年度尖石鄉嘉樂村桂竹筍加工廠周邊環境景觀工程」及「105 年度傳統再現，產業匯流-新竹縣尖石鄉桂竹筍加工廠周邊環境景觀延續計畫」：

1. 經縣府表示，250 地號為丁種建築用地，目前地上有桂竹筍展售場(建築物)為違建，已聯繫所有權人自行辦理拆除(但尚未回覆)；另 245 地號為讓有更好活化使用項目，擬向新竹縣政府申請變更或重新申請容許使用，容許項目包含茶、香菇、菌種等相關農作物，以提升經營業者承攬誘因。另尖石鄉公所目前已獲原住民族委員會「尖石鄉茶產業發展計畫」補助(為期 3 年，經費為 2,353 萬元)，刻正將該處以茶葉觀光工廠方向進行改造，並重新活絡該處觀光發展。
2. 決議：請縣府積極督導公所辦理違建拆除及增列容許項目，並思考拆除後是否有其他使用規劃想法；另請縣府協助督導尖石鄉公所儘速依上開茶產業發展計畫辦理本區轉型與活化。

三、有關「離島建設基金補助計畫」(本署都市計畫組業務督導部分)，請縣府依表訂進度積極辦理：

- (一)「112 年度金門縣維護傳統建築風貌獎助計畫」：目前縣府已核發獎助證明書 25 件，執行進度為 70.73%，請縣府積極趕辦後續工程施作。
- (二)「112 年度金門縣建築物融合傳統聚落風貌獎助計畫」：目前縣府已核發獎助證明書 8 件，執行進度為 66.4%，請縣府積極趕辦後續工程施作；若上開工程

進度已達請款要件時，請縣府於 112 年 10 月底前向本署請領離島建設基金補助經費(450 萬元)。

四、「花東永續發展基金綜合發展實施方案」列管計畫（本署都市計畫組業務督導部分）：

- (一)「美崙山公園環境景觀設施改善計畫」分 2 標，其中 1 標已於竣工；2 標目前工程進度 70%，預計於 11 月底完工，請依進度趕辦後續工程施作。
- (二)「臺東縣兒童公園規劃設計暨民眾參與案計畫」之兒童遊戲場細部設計預算書圖已於 112 年 7 月 6 日辦理審查，請縣府依表訂進度積極辦理後續事宜。
- (三)「臺東縣立兒童運動公園計畫」已竣工，請縣府積極辦理後續工程驗收事宜。
- (四)「卑南鄉泰安公園重建計畫」已驗收，請加速報署辦理結案。
- (五)「鹿野鄉親子共融式遊戲場公園營造計畫」已竣工，請督導積極趕辦後續驗收結案作業。
- (六)「成功鎮白守蓮觀光公園新建計畫」已竣工，請督導積極趕辦後續驗收結案作業。
- (七)「關山鎮青年創業育成逐夢基地建構計畫」地方共識營已辦理完竣，刻正撰擬設計監造勞務招標內容，請加速趕辦勞務上網發包事宜。
- (八)「池上鄉親子共融式遊戲場公園營造計畫」預計於 112 年 10 月中旬完成設計監造勞務招標上網公告，請加速趕辦勞務上網發包事宜。
- (九)「卑南鄉太平榮民之家公園綠地設施及周邊道路排水改善計畫」刻正辦理預算書圖審查作業，請加速趕辦



勞務上網發包事宜。

- (十)「鹿野鄉瑞源小堂創生基地園區修建計畫」已完成議會墊付及追加預算，後續辦理設計監造勞務案之發包作業，請加速趕辦勞務上網發包事宜。
- (十一)「東河鄉都蘭觀海平台景觀營造計畫」之設計監造勞務案尚在內部簽核階段，請加速趕辦勞務上網發包事宜。
- (十二)「成功鎮白守蓮觀光公園第二期工程」刻正辦理設計監造勞務案之發包作業，請加速趕辦勞務上網發包事宜。
- (十三)「成功鎮兒四公園共融環境營造計畫」刻正辦理設計監造勞務案之發包作業，請加速趕辦勞務上網發包事宜。

五、有關城鎮風貌 112-113 年度預算為 21.185 億元，為提升預算執行率，已請各直轄市、縣(市)政府於 112 年 8 月 15 日提出各月份請款數額，並依進度請領。惟仍有部分縣市未依限請領款項，爰請各直轄市、縣(市)政府務必依表訂期程，督導趕辦後續工程進度並確實依期程請款。

六、請各直轄市、縣(市)政府於每月填報「魅力城鄉管考系統」時，應在備註欄位將每個執行點之時間臚列出來，如規劃案上網、開標、簽約日等時間；細部設計審查時間；工程案上網、開標簽約等時間(填列方式可參照宜蘭縣政府填列方式)。

七、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型第一階段之執行情形：

競爭型第一階段計畫執行進度落後案件，請以下 6 縣市督導廠商提趕工計畫，加速趕辦工程完工作業，並依限完工：

- (一)基隆市：「希望之丘-山城廊帶創生串聯計畫」工程進度 77%，預計於 112 年 11 月底竣工。
- (二)彰化縣：「110 年彰化縣八卦山大佛綠地森呼吸營造計畫」工程進度 60.44%，預計於 112 年 12 月 15 日前竣工。
- (三)嘉義縣：「嘉義縣民雄鄉水綠廊道串聯計畫-民雄珠串。綠水相連景觀改善工程-第 2 期」工程進度 35%，有關違建問題，請縣府組成跨局處平台，務必加速排除，以符原計畫補助效益，並請積極趕辦於 112 年 12 月 15 日前竣工。
- (四)嘉義市：「穿城之水。藍綠環圈-道將圳水綠廊道營造工程(第 2 標)」工程進度 56%，預計於 112 年 12 月 15 日前竣工。
- (五)臺南市：「新化區東段嘉南大圳周邊環境改造工程(含國小、高中校園邊界縫合)」工程進度 86.91%，請務必於 112 年 11 月底前竣工。
- (六)屏東縣：「屏東縣四重溪環境營造計畫」工程進度 96%，預計於 112 年 10 月底前竣工。

八、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型第二階段之執行情形：

- (一)競爭型第二階段補助計畫之工程經費分別於 111 年 11

月 23 日(新竹市、臺中市、嘉義市、臺南市、花蓮縣、連江縣)、112 年 4 月 26 日(基隆市、新北市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺東縣)、112 年 6 月 12 日(桃園市、高雄市)、112 年 8 月 29 日(宜蘭縣、澎湖縣)核定 17 縣市，其中新北市、新竹市(再請趕辦議價及簽約)、臺中市、雲林縣、嘉義市、臺南市、連江縣、花蓮縣、臺東縣等 9 縣市已決標，請上開縣市請加速趕辦後續工程施作，於 112 年 12 月 15 日前工程進度至少應達 60%，請領第 2-3 期款，以提升預算執行率。

(二)請基隆市、桃園市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、澎湖縣等 6 縣市務必加速趕辦細部設計書圖審查及最遲於 112 年 10 月底前辦理工程上網；上開縣市請於 112 年 12 月 15 日前工程進度至少應達 30%，請領第 2 期款，以提升預算執行率。

(三)澎湖縣「青青草仔尾，灣灣綠園道-馬公西濱水岸南北串聯計畫」規劃設計進度明顯落後，最遲請於 112 年 10 月底前工程上網、112 年 12 月 15 日前工程決標簽約，請領第 1 期補助款。

(四)請各直轄市、縣(市)政府於魅力城鄉管考系統填列及建置時，應注意須將競爭型第二階段補助計畫拆分為「規劃設計」、「工程」(分標案)等 2 類來呈現，因該階段計畫係先補助規劃設計案，再核定工程經費，與先前競爭型第 1 階段同時核定規劃設計及工程(A+B)有所不同。

九、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策型引導型計畫及「地方創生城鄉風貌營造計畫」：

(一)「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第4階段及「地方創生城鄉風貌營造」第6階段已於112年4月12日核定，依核定函所訂執行期程，工程完成發包期限應為7月31日前完成，查目前仍有許多補助案件未依表訂期限完成工程簽約，請各直轄市、縣(市)政府務必針對未依限完成「工程發包(簽約)」案件進行專案督導及列管，上開補助案件應於112年12月15日前工程進度至少應達70%，請領所有補助款。

(二)政策引導型第一、第二、第三階段計畫工程進度落後案件如下：

1. 基隆市政府：「基隆市中山區太平山城-生活路徑場域營造計畫」(工程進度99%)，請市府趕辦後續工程施作，請務必於112年10月底前完工。
2. 新竹市政府：「長春公園與光武國中周邊環境改善整合計畫」(工程進度92%)、「新竹市東勢地區周邊綠帶環境改善整合計畫」(工程進度90%)，請市府趕辦後續工程施作，請務必於112年10月底前完工。
3. 新竹縣政府：「110年新竹縣尖石鄉小錦屏與馬胎古道公共空間改善計畫」之馬胎古道工區因用地協調，停工辦理變更設計中，預計辦理就地結算，請縣府積極督導公所趕辦，請務必於112年10月底前完成。

**(三)政策引導型第4階段補助計畫，尚未決標案件共計35案，請於112年10月20日前，務必加速趕辦工程上網、簽約，並趕辦後續工程施作：**

1. 新北市政府：「新北市三芝區兒三公園後方園區綠地品質提升計畫」、「土城區龍泉溪藍帶周邊環境創生營造計畫」、「板橋區第一運動場暨周邊整體環境提升計畫」等3案，請積極趕辦工程上網、簽約及後續工程施作。
2. 桃園市政府：「大溪傘儲庫景觀工程(第3期)」請積極趕辦工程上網、簽約及後續工程施作。
3. 新竹市政府：「新竹市愛民親子公園暨周邊環境改善計畫」、「新竹市科園親子公園暨周邊環境改善計畫」、「新竹市民享親子公園暨周邊環境改善計畫」等3案，請積極趕辦工程上網、簽約及後續工程施作。
4. 新竹縣政府：「112年清泉人文地景整體環境整建計畫」、「112年新竹縣新豐鄉新豐公園鄰里空間與綠色基盤營造計畫」、「112年新竹縣尖石鄉玉峰村泰平部落環境空間改善工程」等3案，請積極趕辦工程上網、簽約及後續工程施作。
5. 苗栗縣政府：「112年苗栗縣竹南鎮金色中港~竹南西站(南段)軸帶再生計畫」、「112年苗栗縣三義鄉勝興車站周邊鐵路輕旅空間改善計畫」等2案，請積極趕辦工程上網、簽約及後續工程施作。
6. 臺中市政府：「112年度臺中市北屯區文昌國小周邊環境改善計畫第二期」、「112年度臺中市東區

- 臺中國小周邊環境改善計畫」、「112 年度臺中市市立立人國中周邊環境改善計畫」等 3 案，請積極趕辦工程上網、簽約及後續工程施作。
7. 彰化縣政府：「112 年彰化縣芳苑鄉漁村聚落海牛人文景觀再造計畫」、「112 年彰化縣彰化市扇形車庫旁公三公園綠廊道串聯整合營造計畫」等 2 案，請積極趕辦工程上網、簽約及後續工程施作。
  8. 南投縣政府：「112 年南投縣信義鄉陳有蘭溪線綠美化親水休憩園區改善工程計畫」，請積極趕辦工程上網、簽約及後續工程施作。
  9. 嘉義縣政府：「大林鎮鹿掘溝周邊環境改造計畫」、「嘉義縣朴子市竹圍里鎮安宮廟埕空間環境改善工程」、「112 年嘉義縣六腳鄉福安宮廟埕空間環境改善計畫」、「112 年嘉義縣太保市米樂友善開放空間改善計畫」等 4 案，請積極趕辦工程上網及後續簽約。
  10. 嘉義市政府：「嘉義市南興公園及宣信公園環境提升計畫」、「嘉義市北興國中都市綠帶空間營造計畫—天籟、綠境、零排放」等 2 案，請積極趕辦工程上網、簽約及後續工程施作。
  10. 臺東縣政府：「112 年臺東縣成功鎮新港港埠廊道串聯景觀工程」、「112 年臺東市仁二、仁七公園環境改善計畫」、「112 年臺東縣海端鄉初來橋周邊遊憩公園營造計畫」等 3 案，請積極趕辦工程上網、簽約及後續工程施作。
  11. 連江縣政府：「112 年連江縣南竿鄉津沙苗圃與

勝天公園步道串聯計畫」、「112年連江縣南竿鄉福澳港候船大樓周邊步行環境改善計畫」、「112年連江縣南竿鄉牛角聚落轉角花園營造計畫」等3案，請積極趕辦工程上網、簽約及後續工程施作。

(四)「地方創生城鄉風貌營造計畫」第六階段：

1. 工程案尚未發包，執行期程已明顯延宕案件為「復興區『山林創生基地』角板山山林創生廣場及周邊環境整建工程」、「112年金峰鄉歷坵村小米學堂及周邊環境營造計畫」，請桃園市及臺東縣務必專案督導後續工程執行。
2. 「111年屏東縣來義鄉崑崙坳古道生態環境暨景觀改善計畫」於112年8月31日決標，請縣府督導公所加速趕辦開工及後續工程施作。

(五)連江縣政府：有關「110年連江縣南竿清水水線遊憩空間營造計畫」1案，本署前於112年2月1日營都字第1120006633號函請該府繳回非本署補助範疇工項之補助款，迄今尚未見復，請縣府加速趕辦繳回作業，以利後續辦理結案。

十、查110-111年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」及「地方創生城鄉風貌營造計畫」尚有許多經費保留案件未核銷轉正，請各直轄市、縣(市)政府務必按月(分批)發文送署辦理核銷轉正作業，除有特殊情形外，所有補助案件應於112年10月底前全數核銷，請務必依限完成。

(一)城鎮風貌及創生環境營造計畫(未核銷數 1.75 億元)：

縣市別	110 年資本門	110 年經常門	111 年資本門	111 年經常門	未核銷總數
宜蘭縣	0	0	0	0	0
新竹縣	12,181,325	0	37,412,938	2,334,450	51,928,713
苗栗縣	3,903,246	0	21,966,994	0	25870240
彰化縣	0	0	6,763,608	0	6763608
南投縣	0	0	2,799,930	849,600	3,649,530
雲林縣	0	0	0	0	0
嘉義縣	0	0	8,429,839	0	8,429,839
屏東縣	0	0	0	268,200	268,200
臺東縣	0	0	4,984,219	0	4,984,219
花蓮縣	0	0	0	0	0
澎湖縣	0	0	678,244	0	678,244
基隆市	407,540	0	6,851,984	0	20,612,320
新竹市	2,221,080	0	2,216,040	0	4,437,120
嘉義市	0	0	5,622,525	0	5,622,525
高雄市	2,445,613	0	4,835,504	1,688,040	8,969,157
新北市	0	0	14,797,429	0	14,797,429
臺中市	0	0	28,098,603	870,000	28,968,603
臺南市	0	0	0	0	0
桃園市	0	0	0	0	0
金門縣	0	0	2,665,663	0	2,665,663
連江縣	0	0	0	0	0
合計值	21,158,804	0	148,123,520	6,010,290	175,292,614

(二)地方創生城鄉風貌營造計畫(未核銷數 0.13 億元)：

縣市別	110 年資本門	111 年資本門	合計
苗栗縣	0	1,817,700	1,817,700
彰化縣	0	845,781	845,781
雲林縣	655,088	119,705	774,793
嘉義縣	0	114,714	114,714
屏東縣	0	7,120,000	7,120,000
澎湖縣	0	1,708,627	1,708,627



縣市別	110年資本門	111年資本門	合計
嘉義市	0	558,291	558,291
合計值	655,088	12,284,818	12,939,906

十一、各直轄市、縣(市)政府應於每月召開「城鎮風貌及創生環境營造計畫」府內進度檢討會議，就各核定補助案件之發包進度、工程施作、補助款項請領及驗收付款實支等事宜進行督導，並將該會議紀錄內容副知本署；另各直轄市、縣(市)政府務必於每月5日上線進行填報，並於開會前3日再檢視、更新最新進度，以利本署進行計畫管考。

十二、本署自112年9月20日正式更名為「內政部國土管理署」，於112年9月20日前已開立之納入預算證明書及請款收據者，無須重新開立；惟於112年9月20日後之納入預算證明書、請款收據，請各直轄市、縣(市)政府務必將抬頭改為「內政部國土管理署」，且年度別應為112年度(若要開113年度除有相關證明文件)，以利後續請款事宜。

柒、散會：下午12時30分



本署112年度10月份第1次「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「離島建設基金補助計畫」等4項計畫執行會議 簽到表

一、時間：112年10月4日（星期三）10時

二、地點：本署107會議室

三、主持人：廖組長耀東

廖耀東

記錄：韋理淳

四、出席單位：

出席單位	職稱	姓名
基隆市政府		劉明
新北市政府		謝秋成
桃園市政府		姜志昂 辜淑媛 周恩穎 林奕吟 孫銘志
新竹市政府		萬怡君 陳明亨 林凱羣
新竹縣政府		莊雅淳
苗栗縣政府		邱得維 黃麗年

出席單位	職稱	姓名
臺中市政府	技師	陳陸毅
彰化縣政府	總顧問	張宜慧
南投縣政府	科員	李宇婷
雲林縣政府		楊德
嘉義縣政府	科員	劉國輝
嘉義市政府	專員	翁靖儀 謝佳穎
臺南市政府	科員	吳翰屏
高雄市政府		張巍麟
屏東縣政府		陳冠輝

出列席單位	職稱	姓名
宜蘭縣政府		劉世瑩 莊傑
花蓮縣政府		李煒奇
臺東縣政府		
澎湖縣政府		劉江
金門縣政府		魏香君 陳書逸 楊子學
連江縣政府		林庭輝 許柏松
中國文化大學 景觀學系(本 計畫專案管理 中心)		鄭銘昌

出席單位	職稱	姓名
營建署 都市計畫組		<p style="text-align: center;">吳政亨</p> <p>韋理序</p> <p>王怡淵</p> <p>吳昱嘉</p> <p>劉承亨</p> <p>楊軒豪</p> <p style="text-align: right;">謝文菁</p> <p style="text-align: right;">謝依潔</p> <p style="text-align: right;">林軒承</p>