

檔 號：

保存年限：

## 內政部國土管理署 函

機關地址：105404臺北市松山區八德路2段  
342號

聯絡人：韋理淳

聯絡電話：02-87712613

電子郵件：wein823@cpami.gov.tw

傳真：02-87712624

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國112年10月23日

發文字號：國署都字第1120520285號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送112年度10月份第2次「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「花東、離島建設基金補助計畫」等4項計畫執行會議紀錄1份，請查照。

說明：依據本署112年10月6日國署都字第1120511706號開會通知續辦。

正本：新北市政府、桃園市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、各縣(市)政府

副本：國家發展委員會、行政院公共工程委員會、內政部綜合規劃司、本署都市計畫組、中國文化大學(景觀學系)(本計畫學習輔導暨專案管理中心)(均含附件)



112 年度 10 月份第 2 次「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「花東、離島建設基金補助計畫」等 4 項計畫執行會議紀錄

開會時間：112 年 10 月 19 日（星期四）下午 2 時

貳、地點：本署 601 會議室

參、主持人：廖組長耀東 廖副組長建順代 記錄：韋理淳

肆、出席人員：如會議簽到簿

伍、報告事項：如會議議程

陸、會議結論：

一、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型第一階段之執行

情形：競爭型第一階段計畫執行進度落後案件，請以下 6 縣市督導廠商提趕工計畫，加速趕辦工程完工作業，並依限完工。

(一)基隆市：「希望之丘-山城廊帶創生串聯計畫」工程進度 77%，預計於 112 年 11 月底竣工。

(二)彰化縣：「110 年彰化縣八卦山大佛綠地森呼吸營造計畫」工程進度 60.44%，預計於 112 年 12 月 15 日前竣工。

(三)嘉義縣：「嘉義縣民雄鄉水綠廊道串聯計畫-民雄珠串。綠水相連景觀改善工程-第 2 期」工程進度 35%，有關違建問題，請縣府組成跨局處平台，務必加速排除，以符原計畫補助效益，並請積極趕辦於 112 年 12 月 15 日前竣工。

(四)嘉義市：「穿城之水。藍綠環圈-道將圳水綠廊道營造工程(第 2 標)」工程進度 61%，預計於 112 年 12 月 15 日前竣工。

(五)臺南市：「新化區東段嘉南大圳周邊環境改造工程(含國小、高中校園邊界縫合)」工程進度 90.58%，請務必於 112 年 11 月底前竣工。

(六)屏東縣：「屏東縣四重溪環境營造計畫」工程進度 96%，預計於 112 年 10 月底前竣工。

## 二、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型第二階段之執行情形：

(一)競爭型第二階段補助計畫之工程經費分別於 111 年 11 月 23 日(新竹市、臺中市、嘉義市、臺南市、花蓮縣、連江縣)、112 年 4 月 26 日(基隆市、新北市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺東縣)、112 年 6 月 12 日(桃園市、高雄市)、112 年 8 月 29 日(宜蘭縣、澎湖縣)核定 17 縣市，其中臺中市、花蓮縣工程執行進度較快等 2 縣市，請於 112 年 12 月 15 日前工程進度至少應達 60%，請領第 1-3 期款；新北市、新竹市、雲林縣、嘉義市、臺南市、連江縣、臺東縣等 7 縣市請於 112 年 12 月 15 日前工程進度至少應達 30%，請領第 1-2 期款。

(二)請基隆市、桃園市、高雄市、宜蘭縣、澎湖縣務必加速趕辦細部設計書圖審查及最遲於 112 年 10 月底前辦理工程上網；新竹縣、嘉義縣、彰化縣(10 月 24 日第 2 次開標)等 3 縣市已工程上網，請積極邀標。請上開 8 縣市於 112 年 12 月 15 日前發生權責請領第 1 期補助款。

(三)請基隆市政府將競爭型第二階段補助計畫拆分為「規劃設計」、「工程」(分標案)等 2 類來呈現，因該階

段計畫係先補助規劃設計案，再核定工程經費，與先前競爭型第 1 階段同時核定規劃設計及工程(A+B)有所不同。

### 三、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策型引導型計畫及「地方創生城鄉風貌營造計畫」：

(一)「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第 4 階段及「地方創生城鄉風貌營造」第 6 階段已於 112 年 4 月 12 日核定，依核定函所訂執行期程，工程完成發包期限應為 7 月 31 日前完成，查目前仍有許多補助案件未依表訂期限完成工程簽約，請各直轄市、縣(市)政府務必針對未依限完成「工程發包(簽約)」案件進行專案督導及列管，上開補助案件應於 112 年 12 月 15 日前工程進度至少應達 70%，請領所有補助款。

(二)政策引導型第一、第二、第三階段計畫工程進度落後案件如下：

1. 基隆市政府：「基隆市中山區太平山城-生活路徑場域營造計畫」(工程進度 99%)，請市府趕辦後續工程施作，請務必於 112 年 10 月底前完工。
2. 新竹市政府：「長春公園與光武國中周邊環境改善整合計畫」(工程進度 98%)，請市府趕辦後續工程施作，請務必於 112 年 10 月底前完工。
3. 新竹縣政府：「110 年新竹縣尖石鄉小錦屏與馬胎古道公共空間改善計畫」之馬胎古道工區因用地協調，停工辦理變更設計中，預計辦理就地結算，請縣府積極督導公所趕辦，請務必於 112 年 10 月底前完成。

(三)政策引導型第4階段補助計畫，尚未決標案件共計30案，請於112年10月25日前，務必加速趕辦工程上網、簽約，並趕辦後續工程施作：

1. 基隆市政府：「112年基隆市七堵區泰安公園環境改造計畫」，請積極趕辦工程上網、簽約及後續工程施作。
2. 新北市府：「土城區龍泉溪藍帶周邊環境創生營造計畫」、「板橋區第一運動場暨周邊整體環境提升計畫」等2案，請積極趕辦工程上網、簽約及後續工程施作。
3. 桃園市政府：「大溪傘儲庫景觀工程(第3期)」請積極趕辦工程上網、簽約及後續工程施作。
4. 新竹市政府：「新竹市愛民親子公園暨周邊環境改善計畫」、「新竹市科園親子公園暨周邊環境改善計畫」、「新竹市民享親子公園暨周邊環境改善計畫」等3案，請積極趕辦工程上網、簽約及後續工程施作。
5. 新竹縣政府：「112年新竹縣關西鎮鳴鳳公園第二期改善工程」及「112年清泉人文地景整體環境整建計畫」(預計112年10月23、24日開標，請積極邀標)、「112年新竹縣新豐鄉新豐公園鄰里空間與綠色基盤營造計畫」(規劃設計案甫完成發包，該案進度嚴重落後，請專案督導)、「112年新竹縣尖石鄉玉峰村泰平部落環境空間改善工程」等4案，請積極趕辦工程上網、簽約及後續工程施作。

6. 苗栗縣政府：「112 年苗栗縣竹南鎮金色中港~竹南西站(南段)軸帶再生計畫」、「112 年苗栗縣三義鄉勝興車站周邊鐵路輕旅空間改善計畫」等 2 案，請積極趕辦工程上網、簽約及後續工程施作。
7. 臺中市政府：「112 年度臺中市東區臺中國小周邊環境改善計畫」、「112 年度臺中市市立立人國中周邊環境改善計畫」等 2 案，請積極趕辦工程上網、簽約及後續工程施作。
8. 彰化縣政府：「112 年彰化縣彰化市扇形車庫旁三公園綠廊道串聯整合營造計畫」訂於 112 年 11 月 3 日開標，請積極趕辦簽約及後續工程施作。
9. 南投縣政府：「112 年南投縣信義鄉陳有蘭溪線綠美化親水休憩園區改善工程計畫」，請積極趕辦工程上網、簽約及後續工程施作。
10. 嘉義縣政府：「大林鎮鹿掘溝周邊環境改造計畫」，請積極趕辦工程上網及後續簽約；「112 年嘉義縣六腳鄉福安宮廟埕空間環境改善計畫」、「112 年嘉義縣太保市米樂友善開放空間改善計畫」預計 112 年 10 月 24 日開標，請積極邀標；另「嘉義縣朴子市竹圍里鎮安宮廟埕空間環境改善工程」擬辦理撤案，請再函報本署。
11. 嘉義市政府：「嘉義市南興公園及宣信公園環境提升計畫」、「嘉義市北興國中都市綠帶空間營造計畫一天籟、綠境、零排放」等 2 案，請積極趕辦工程上網、簽約及後續工程施作。
12. 屏東縣政府：「112 年度屏東縣獅子鄉丹路村百

年木麻黃周邊環境營造規劃設計及工程」(已3次流標，請檢討預算書圖)、「112年度屏東縣恆春鎮西屏山古道改善規劃設計及工程」等2案，請積極趕辦工程上網、簽約及後續工程施作。

13. 臺東縣政府：「112年臺東縣成功鎮新港港埠廊道串聯景觀工程」、「112年臺東縣海端鄉初來橋周邊遊憩公園營造計畫」等2案，請積極趕辦工程上網、簽約及後續工程施作。

14. 連江縣政府：「112年連江縣南竿鄉津沙苗圃與勝天公園步道串聯計畫」、「112年連江縣南竿鄉福澳港候船大樓周邊步行環境改善計畫」、「112年連江縣南竿鄉牛角聚落轉角花園營造計畫」等3案，請積極趕辦工程上網、簽約及後續工程施作。

(四)「地方創生城鄉風貌營造計畫」第6~8階段：

1. 工程案尚未發包案件為「復興區『山林創生基地』角板山山林創生廣場及周邊環境整建工程」、「112年金峰鄉歷坵村小米學堂及周邊環境營造計畫」、「112年嘉義縣義竹鄉竹曳綠色廊道串聯建置工程」、「台中市石岡區東豐綠廊道周遭綠美化景觀營造」等4案，請桃園市、臺中市、嘉義縣、臺東縣等4縣市務必專案督導後續工程執行。

2. 「111年屏東縣來義鄉崑崙坳古道生態環境暨景觀改善計畫」於112年8月31日決標，請縣府督導公所加速趕辦開工及後續工程施作。

(五)苗栗縣政府：「苗栗縣竹南鎮綠資源環境改善計畫扶



輪公園暨聖福社區公園」已竣工，請縣府加速趕辦贖餘款繳回作業，以利後續辦理結案。

(六)連江縣政府：有關「110年連江縣南竿清水水綠遊憩空間營造計畫」1案，本署前於112年2月1日營都字第1120006633號函請該府繳回非本署補助範疇工項之補助款，迄今尚未見復，請縣府加速趕辦繳回作業，以利後續辦理結案。

四、查110-111年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」及「地方創生城鄉風貌營造計畫」尚有許多經費保留案件未核銷轉正，請各直轄市、縣(市)政府務必按月(分批)發文送署辦理核銷轉正作業，除有特殊情形外，所有補助案件應於112年10月底前全數核銷，請務必依限完成。

(一)城鎮風貌及創生環境營造計畫(未核銷數1.75億元)：

縣市別	110年資本門	110年經常門	111年資本門	111年經常門	未核銷總數
宜蘭縣	0	0	0	0	0
新竹縣	12,181,325	0	37,412,938	2,334,450	51,928,713
苗栗縣	3,903,246	0	21,966,994	0	25,870,240
彰化縣	0	0	6,763,608	0	6,763,608
南投縣	0	0	2,799,930	849,600	3,649,530
雲林縣	0	0	0	0	0
嘉義縣	0	0	8,429,839	0	8,429,839
屏東縣	0	0	0	268,200	268,200
臺東縣	0	0	4,984,219	0	4,984,219
花蓮縣	0	0	0	0	0
澎湖縣	0	0	678,244	0	678,244
基隆市	407,540	0	6,851,984	0	20,612,320
新竹市	2,221,080	0	2,216,040	0	4,437,120
嘉義市	0	0	5,622,525	0	5,622,525
高雄市	2,445,613	0	4,835,504	1,688,040	8,969,157
新北市	0	0	14,797,429	0	14,797,429

縣市別	110年資本門	110年經常門	111年資本門	111年經常門	未核銷總數
臺中市	0	0	28,098,603	870,000	28,968,603
臺南市	0	0	0	0	0
桃園市	0	0	0	0	0
金門縣	0	0	2,665,663	0	2,665,663
連江縣	0	0	0	0	0
合計值	21,158,804	0	148,123,520	6,010,290	175,292,614

(二)地方創生城鄉風貌營造計畫(未核銷數0.12億元)：

縣市別	110年資本門	111年資本門	合計
苗栗縣	0	1,817,700	1,817,700
彰化縣	0	845,781	845,781
雲林縣	0	0	0
嘉義縣	0	114,714	114,714
屏東縣	0	7,120,000	7,120,000
澎湖縣	0	1,410,780	1,410,780
嘉義市	0	558,291	558,291
合計值	0	11,867,266	11,867,266

(三)新竹縣政府查有5,192萬8,713元保留款尚未辦理經費核銷轉正(至今尚未辦理1次核銷)，請縣府務必專案處理並積極趕辦，若再延宕核銷作業進度，將請縣府繳回上開補助款項(未核銷數)。

(四)其餘尚未核銷金額較大的縣市有苗栗縣(2,587萬0,240元)、基隆市(2,061萬2,320元)新北市(1,479萬7,429元)臺中市(2,896萬8,603元)等4縣市，請縣府務必專案處理，並積極趕辦。

五、各直轄市、縣(市)政府應於每月召開「城鎮風貌及創生環境營造計畫」府內進度檢討會議，就各核定補助案件之發

包進度、工程施作、補助款項請領及驗收付款實支等事宜  
進行督導，並將該會議紀錄內容副知本署；另各直轄市、  
縣(市)政府務必於每月 5 日上線進行填報，並於開會前 3  
日再檢視、更新最新進度，以利本署進行計畫管考。

柒、散會：下午 4 時



本署112年度10月份第2次「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「離島建設基金補助計畫」等4項計畫執行會議 簽到表

一、時間：112年10月19日（星期四）14時

二、地點：本署601會議室

三、主持人：廖組長耀東

*廖耀東*

記錄：韋理淳

四、出席單位：

出席單位	職稱	姓名
基隆市政府	科長	李宗奇
新北市政府		<i>謝耀宗</i>
桃園市政府		周恩顯 林秉時
新竹市政府		萬怡君 陳明 林凱青
新竹縣政府		王俊仁 梁傑正
苗栗縣政府		邱得維 黃麗年

出列席單位	職稱	姓名
臺中市政府	助理工程師	余昌輝 張宜慧
彰化縣政府	科員	張凱
南投縣政府	技士 視顧問駐府	蔡俊承 李宇婷 柯江云
雲林縣政府		吳佳怡 程月君 楊申賢
嘉義縣政府		劉國驊
嘉義市政府	專員 技士 主任	翁清茂 謝佳穎 林世洋
臺南市政府	科員	吳翰屏
高雄市政府		張巍巖
屏東縣政府		謝純祥

出列席單位	職稱	姓名
宜蘭縣政府		劉志強
花蓮縣政府		黃曉晴
臺東縣政府		李容明
澎湖縣政府		高健祐
金門縣政府		魏志宏 陳書逸
連江縣政府		林慶祥      許桐浩
中國文化大學 景觀學系(本 計畫專案管理 中心)		鄭銘良

出列席單位	職稱	姓名
都市計畫組		<p>吳政彥</p> <p>韋理序</p> <p>王怡翔</p> <p>劉三青</p> <p>吳昱廷</p> <p>林軒永</p> <p>楊軒豪 劉承亨</p>