

檔 號：

保存年限：

內政部國土管理署 函

機關地址：105404臺北市松山區八德路2段
342號

聯絡人：韋理淳

聯絡電話：02-87712613

電子郵件：wein823@cpami.gov.tw

傳真：02-87712624

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國112年11月9日

發文字號：國署都字第1120532151號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送112年度11月份第1次「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「花東、離島建設基金補助計畫」等4項計畫執行會議紀錄1份，請查照。

說明：

- 一、依據本署112年10月25日國署都字第1120521200號開會通知續辦。
- 二、新竹縣及屏東縣政府112年度經費執行數仍為零，請新竹縣及屏東縣政府積極督導執行單位，如11月中旬仍未改善者，將不再受理後續年度新增計畫。

正本：新北市政府、桃園市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、各縣(市)政府

副本：新竹縣政府縣長室、屏東縣政府縣長室、國家發展委員會、行政院公共工程委員會、內政部綜合規劃司、本署都市計畫組、中國文化大學(景觀學系)(本計畫學習輔導暨專案管理中心)(均含附件)

112 年度 11 月份第 1 次「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「花東、離島建設基金補助計畫」等 4 項計畫執行會議紀錄

開會時間：112 年 11 月 2 日（星期四）下午 2 時

貳、地點：本署 107 會議室

參、主持人：廖組長耀東 廖副組長建順代 記錄：韋理淳

肆、出席人員：如會議簽到簿

伍、報告事項：如會議議程

陸、會議結論：

一、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型第一階段之執行情形：

競爭型第一階段計畫執行進度落後案件，請以下 6 縣市督導廠商提趕工計畫，加速趕辦工程完工作業，並依限完工。

(一)基隆市：「希望之丘-山城廊帶創生串聯計畫」工程進度 77%，預計於 112 年 11 月底竣工。

(二)彰化縣：「110 年彰化縣八卦山大佛綠地森呼吸營造計畫」工程進度 76.76%，預計於 112 年 12 月 15 日前竣工。

(三)嘉義縣：「嘉義縣民雄鄉水綠廊道串聯計畫-民雄珠串。綠水相連景觀改善工程-第 2 期」工程進度 54%，有關違建問題，請縣府組成跨局處平台，務必加速排除，以符原計畫補助效益，並請積極趕辦於 112 年 12 月 15 日前竣工。

(四)嘉義市：「穿城之水。藍綠環圈-道將圳水綠廊道營造工程(第 2 標)」工程進度 64%，預計於 112 年 12 月 15 日前竣工。

(五)臺南市：「新化區東段嘉南大圳周邊環境改造工程(含國小、高中校園邊界縫合)」工程進度 95%，請務必於 112 年 11 月底前竣工。

(六)屏東縣：「屏東縣四重溪環境營造計畫」工程進度 96%，預計於 112 年 11 月 15 日申報竣工。

二、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型第二階段之執行情形：

(一)競爭型第二階段補助計畫之工程經費分別於 111 年 11 月 23 日(新竹市、臺中市、嘉義市、臺南市、花蓮縣、連江縣)、112 年 4 月 26 日(基隆市、新北市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺東縣)、112 年 6 月 12 日(桃園市、高雄市)、112 年 8 月 29 日(宜蘭縣、澎湖縣)核定 17 縣市，其中臺中市、花蓮縣工程執行進度較快等 2 縣市，請於 112 年 12 月 15 日前工程進度至少應達 60%，請領第 1-3 期款；新北市、新竹市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、臺南市、連江縣、臺東縣等 9 縣市請於 112 年 12 月 15 日前工程進度至少應達 30%，請領第 1-2 期款。

(二)競爭型第 2 階段計畫尚未完成發包有以下 6 縣市：

1. 基隆市：「希望之丘-中正公園天鵝洞周邊社區廊帶串聯策略計畫」請市府務必於 112 年 11 月 6 日前完成公告上網，並積極辦理邀標。
2. 桃園市：「蘆竹區營盤溪畔綠廊串接計畫」已於 112 年 10 月 30 日公告上網，請積極邀標；至「桃園崖線景觀生活廊道串聯計畫」，因原先擬施作範圍之土地市府未積極協調，且後續並未籌編相關取

得經費，致已無法達成競爭型計畫亮點之目標及效益，復經市府與會人員表示，該案無法於年底前完成全區工程發包，故本案建議由市府自籌經費辦理

3. 嘉義縣：預計於 112 年 11 月 10 日完成訂約，請 112 年 12 月 15 日前請領第 1 期款。
4. 高雄市：「半屏山地區周邊環境改善計畫」及「美濃文化生態散步策」等 2 案，請務必於 11 月 15 日前公告上網，且積極辦理邀標，並於 112 年 12 月 15 日前請領第 1 期款。
5. 宜蘭縣：「蘭陽溪畔維管束漫生計畫」預計於 112 年 11 月 10 日前公告上網，請積極辦理邀標，並於 112 年 12 月 15 日前請領第 1 期款。
6. 澎湖縣：「馬公西濱水岸南北串聯工程-陽光海岸」預計於 112 年 11 月 10 日前公告上網，請積極辦理邀標，並於 112 年 12 月 15 日前請領第 1 期款。
7. 金門縣：「悠遊山外·映碧山湖海-金湖鎮山外溪生活水岸地景營造計畫」，請縣府於 112 年 12 月 15 日(星期五)前完成工程發包，請領第 1 期補助款。

三、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策型引導型第 4 階段計畫及「地方創生城鄉風貌營造計畫」第 6-8 階段之執行情形：

- (一)所有已完成發包之政策引導型第 4 階段補助計畫，請務必於 112 年 12 月 15 日前達成工程進度 70%，請領第 1-3 期補助款。
- (二)政策引導型第 4 階段補助計畫，尚未決標案件共計 22

案，請務必加速趕辦工程上網、簽約，並趕辦後續工程施作：

1. 基隆市政府：「112年基隆市七堵區泰安公園環境改造計畫」預計於112年11月3日公告上網、11月17日開標，請積極邀標，並於112年12月15日前達成工程進度30%，請領第1-2期補助款。
2. 新北市政府：「土城區龍泉溪藍帶周邊環境創生營造計畫」預計於112年11月3日工程上網，請積極邀標；「板橋區第一運動場暨周邊整體環境提升計畫」預計於112年11月15日工程上網，請積極邀標，上開2案務必於112年12月15日前達成工程進度30%，請領第1-2期補助款。
3. 桃園市政府：「大溪傘儲庫景觀工程(第3期)」於112年11月7日工程上網、11月23日開標，請積極邀標，務必於112年12月15日前達成工程進度30%，請領第1-2期補助款。
4. 新竹市政府：「新竹市愛民親子公園暨周邊環境改善計畫」112年11月14日開標、「新竹市科園親子公園暨周邊環境改善計畫」、「新竹市民享親子公園暨周邊環境改善計畫」等3案，已於112年11月1日工程上網，預計於11月14日開標，請積極邀標，上開3案務必於112年12月15日前達成工程進度30%，請領第1-2期補助款。
5. 新竹縣政府：「112年新竹縣新豐鄉新豐公園鄰里空間與綠色基盤營造計畫」已於112年10月31日工程上網，預計於112年11月26日決標；「112

年新竹縣關西鎮鳴鳳公園第二期改善工程」於 112 年 10 月 26 日決標；「112 年清泉人文地景整體環境整建計畫」預計於 112 年 11 月 14 日第 4 次開標，請積極邀標；「112 年新竹縣尖石鄉玉峰村泰平部落環境空間改善工程」預計於 112 年 11 月 15 日第 2 次開標，請積極邀標。上開 4 案請務必於 112 年 12 月 15 日前達成工程進度 30%，請領第 1-2 期補助款。

6. 苗栗縣政府：「112 年苗栗縣竹南鎮金色中港~竹南西站(南段)軸帶再生計畫」最遲請於 112 年 11 月 20 日前工程上網；「112 年苗栗縣三義鄉勝興車站周邊鐵路輕旅空間改善計畫」預計於 112 年 11 月 10 日工程上網、11 月 24 日開標，請積極邀標。上開 2 案務必於 112 年 12 月 15 日前達成工程進度 30%，請領第 1-2 期補助款。
7. 臺中市政府：「112 年度臺中市東區臺中國小周邊環境改善計畫」預計於 112 年 11 月 10 日開標，請積極邀標，務必於 112 年 12 月 15 日前達成工程進度 30%，請領第 1-2 期補助款。
8. 彰化縣政府：「112 年彰化縣彰化市扇形車庫旁三公園綠廊道串聯整合營造計畫」預計於 112 年 11 月 8 日第 2 次上網，請積極邀標，因本案工程較短，請務必於 112 年 12 月 15 日前達成工程進度 70%，請領第 1-3 期補助款。
9. 嘉義縣政府：「大林鎮鹿掘溝周邊環境改造計畫」預計於 11 月 10 日公告上網、11 月 22 日決標，請

務必於112年12月15日前達成工程進度30%，請領第1-2期補助款。

10. 嘉義市政府：「嘉義市南興公園及宣信公園環境提升計畫」於112年11月8日第2次上網，預計11月14日開標，請積極邀標，務必於112年12月15日前達成工程進度30%，請領第1-2期補助款；「嘉義市北興國中都市綠帶空間營造計畫—天籟、綠境、零排放」迄今尚未完成工程發包，進度嚴重落後，設計書圖經中央委員審多次審查，仍未符合核定提案計畫需求，為利計畫推進，請市府務期於112年12月15日前完成工程發包，請領第1期補助款。
11. 屏東縣政府：「112年度屏東縣獅子鄉丹路村百年木麻黃周邊環境營造規劃設計及工程」預計於112年11月3日工程上網，已嚴重落後，請積極辦理邀標；「112年度屏東縣恆春鎮西屏山古道改善規劃設計及工程」於112年11月6日第2次工程上網，預計11月13日開標，請積極辦理邀標，務必於112年12月15日前達成工程進度30%，請領第1-2期補助款。
12. 臺東縣政府：「112年臺東縣成功鎮新港港埠廊道串聯景觀工程」預計於112年11月15日工程上網，已嚴重落後，請積極邀標；「112年臺東縣海端鄉初來橋周邊遊憩公園營造計畫」已於112年11月1日公告上網、11月15日決標，上開2案務必於112年12月15日前達成工程進度30%

，請領第 1-2 期補助款。

13. 連江縣政府：「112 年連江縣南竿鄉津沙苗圃與勝天公園步道串聯計畫」預計於 112 年 11 月 14 日開標，請積極邀標；「112 年連江縣南竿鄉福澳港候船大樓周邊步行環境改善計畫」及「112 年連江縣南竿鄉牛角聚落轉角花園營造計畫」預計於 112 年 11 月 8 日開標，請積極邀標。上開 3 案務必於 112 年 12 月 15 日前達成工程進度 30%，請領第 1-2 期補助款。

(三)「地方創生城鄉風貌營造計畫」第 6~8 階段工程案尚未發包有 3 案，請務必加速趕辦工程上網、簽約，並趕辦後續工程施作：

1. 桃園市：「復興區『山林創生基地』角板山山林創生廣場及周邊環境整建工程」於 112 年 10 月 31 日開標，因投標廠商標價低於底價 80%，廠商訂於 11 月 6 日提送低投標價理由書審核表，預計 11 月 24 日簽約，務必於 112 年 12 月 15 日前達成工程進度 30%，請領第 1-2 期補助款。
2. 臺東縣：「112 年金峰鄉歷坵村小米學堂及周邊環境營造計畫」預計於 112 年 11 月 3 日工程上網、11 月 15 日開標，請積極邀標，務必於 112 年 12 月 15 日前達成工程進度 30%，請領第 1-2 期補助款。
3. 嘉義縣：「112 年嘉義縣義竹鄉竹曳綠色廊道串聯建置工程」請務必於 112 年 11 月 20 日前工程上網，務必於 112 年 12 月 15 日前達成工程進度 30%，

請領第 1-2 期補助款。

4. 臺中市：本署於 112 年 9 月 27 日核定「臺中市石岡區東豐綠廊道周遭綠美化景觀營造」，預計於 112 年 11 月 7 日勞務開標，已嚴重落後，務期於 112 年 12 月 15 日前完成工程發包，請領第 1 期補助款。

(四) 苗栗縣政府：「苗栗縣竹南鎮綠資源環境改善計畫扶輪公園暨聖福社區公園」已竣工，請縣府加速趕辦贖餘款繳回作業，以利後續辦理結案。

(五) 連江縣政府：有關「110 年連江縣南竿清水水綠遊憩空間營造計畫」1 案，本署前於 112 年 2 月 1 日營都字第 1120006633 號函請該府繳回非本署補助範疇工項之補助款，迄今尚未見復，請縣府加速趕辦繳回作業，以利後續辦理結案。

四、查 110-111 年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」及「地方創生城鄉風貌營造計畫」尚有許多經費保留案件未核銷轉正，請各直轄市、縣(市)政府務必按月(分批)發文送署辦理核銷轉正作業，除有特殊情形外，所有補助案件應於 112 年 11 月底前全數核銷，請務必依限完成。

(一) 城鎮風貌及創生環境營造計畫(未核銷數 0.89 億元)：

縣市別	110 年資本門	110 年經常門	111 年資本門	111 年經常門	未核銷總數
宜蘭縣	0	0	0	0	0
新竹縣	12,181,325	0	37,412,938	2,334,450	51,928,713
苗栗縣	0	0	0	0	0
彰化縣	0	0	0	0	0
南投縣	0	0	0	849,600	849,600
雲林縣	0	0	0	0	0

縣市別	110年資本門	110年經常門	111年資本門	111年經常門	未核銷總數
嘉義縣	0	0	8,429,839	0	8,429,839
屏東縣	0	0	0	268,200	268,200
臺東縣	0	0	0	0	0
花蓮縣	0	0	0	0	0
澎湖縣	0	0	678,244	0	678,244
基隆市	407,540	0	0	0	407,540
新竹市	0	0	2,216,040	0	2,216,040
嘉義市	0	0	5,622,525	0	5,622,525
高雄市	2,445,613	0	4,835,504	1,688,040	8,969,157
新北市	0	0	0	0	0
臺中市	0	0	8,180,335	870,000	9,050,335
臺南市	0	0	0	0	0
桃園市	0	0	0	0	0
金門縣	0	0	312,526	0	312,526
連江縣	0	0	0	0	0
合計值	15,034,478	0	67,687,551	6,010,290	88,732,719

(二)地方創生城鄉風貌營造計畫(未核銷數 0.12 億元)：

縣市別	110年資本門	111年資本門	合計
苗栗縣	0	0	0
彰化縣	0	845,781	845,781
雲林縣	0	0	0
嘉義縣	0	114,714	114,714
屏東縣	0	7,120,000	7,120,000
澎湖縣	0	1,410,780	1,410,780
嘉義市	0	558,291	558,291
合計值	0	10,049,566	10,049,566

(三)新竹縣政府查有 5,192 萬 8,713 元保留款尚未辦理經費核銷轉正(至今尚未辦理 1 次核銷)，請縣府務必專案處理並積極趕辦，若再延宕核銷作業進度，將請縣

府繳回上開補助款項(未核銷數)。

(四)其餘尚未核銷金額較大的縣市有嘉義縣(842萬9,839元)、新竹市(221萬6,040元)、嘉義市(562萬2,525元)、高雄市(896萬9,157元)、臺中市(905萬0,335元)等5縣市，請縣府務必專案處理，並積極趕辦。

- 五、各直轄市、縣(市)政府應於每月召開「城鎮風貌及創生環境營造計畫」府內進度檢討會議，就各核定補助案件之發包進度、工程施作、補助款項請領及驗收付款實支等事宜進行督導，並將該會議紀錄內容副知本署；另各直轄市、縣(市)政府務必於每月5日上線進行填報，並於開會前3日再檢視、更新最新進度，以利本署進行計畫管考。
- 六、新竹縣及屏東縣政府112年度經費執行數仍為零，請新竹縣及屏東縣政府積極督導執行單位，如11月中旬仍未改善者，將不再受理後續年度新增計畫。

柒、散會：下午4時30分

**本署112年度11月份第1次「城鎮風貌及創生環境營造計畫」
執行會議 簽到表**

一、時間：112年11月2日（星期四）14時

二、地點：本署107會議室

三、主持人：廖組長耀東



記錄：韋理淳

四、出席單位：

出席單位	職稱	姓名
基隆市政府	科長	李宗奇 沈正印
新北市政府		宋中業 謝水雲
桃園市政府		李政海 姜志昂 殷峻峰 丁宏欣 林奕均
新竹市政府		陳昌亨
新竹縣政府		賴怡儒 柯楷軒 莊雅淳
苗栗縣政府	工程助理	邱得維 黃麗年

出列席單位	職稱	姓名
臺中市政府	總工 科長	陳陸毅 王世清
彰化縣政府	員	張子記
南投縣政府	技士 科員 總顧問	張音維 李育娟 同達彬
雲林縣政府	副科 專員	蔣健男 程母君
嘉義縣政府		劉國輝
嘉義市政府	學校主任 專員	林世清 翁達儀
臺南市政府	科員	吳翰屏
高雄市政府		張靚言
屏東縣政府		陳冠廷

出列席單位	職稱	姓名
宜蘭縣政府		<p>王雪琴 黃婁娟</p>
花蓮縣政府		<p>吳曉娟</p>
臺東縣政府		<p>胡月琴 蕭慧亭 林思慧 鍾素芬 黃高玲</p>
澎湖縣政府		<p>吳逸民 謝淑娟</p>
金門縣政府		<p>魏香芳 陳書逸</p>
連江縣政府		<p>林慶祥 許柏瑩</p>
中國文化大學 景觀學系(本 計畫專案管理 中心)		<p>楊允寧 鄭銘昌</p>

出列席單位	職稱	姓名
都市計畫組		<p>吳政彥</p> <p>李理序</p> <p>王怡研</p> <p>吳星亮</p> <p>劉文華</p> <p>楊軒豪 劉泰亨</p>