

檔 號：

保存年限：

## 內政部國土管理署 函

機關地址：105404臺北市松山區八德路2段  
342號

聯絡人：韋理淳

聯絡電話：02-87712613

電子郵件：wein823@cpami.gov.tw

傳真：02-87712624

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國112年11月20日

發文字號：國署都字第1120540120號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送112年度11月份第2次「城鎮風貌及創生環境營造計畫」執行會議紀錄1份，請查照。

說明：依據本署112年11月9日國署都字第1120530607號開會通知續辦。

正本：新北市政府、桃園市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、各縣(市)政府

副本：新竹縣政府縣長室、屏東縣政府縣長室、國家發展委員會、行政院公共工程委員會、內政部綜合規劃司、本署都市計畫組、中國文化大學(景觀學系)(本計畫學習輔導暨專案管理中心)(均含附件)



## 112 年度 11 月份第 2 次「城鎮風貌及創生環境營造計畫」 執行會議紀錄

開會時間：112 年 11 月 16 日（星期四）下午 2 時

貳、地點：本署 601 會議室

參、主持人：廖組長耀東 廖副組長建順代 記錄：韋理淳

肆、出席人員：如會議簽到簿

伍、報告事項：如會議議程

陸、會議結論：

### 一、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型第一階段之執行

情形：競爭型第一階段計畫執行進度落後案件，請以下 6 縣市督導廠商提趕工計畫，於 112 年 12 月 15 日完工，請領第 4 期補助款，若未依限完成，後續補助款項將請縣市自籌經費辦理。

(一)基隆市：「希望之丘-山城廊帶創生串聯計畫」(工程進度 77%)。請於 112 年 12 月 15 日前竣工，請領第 4 期補助款，若未依限完成請款，將請市府自籌經費辦理。

(二)彰化縣：「110 年彰化縣八卦山大佛綠地森呼吸營造計畫」(工程進度 82.35%)。請於 112 年 12 月 15 日前竣工，請領第 4 期補助款，若未依限完成請款，將請市府自籌經費辦理。

(三)嘉義縣：「嘉義縣民雄鄉水綠廊道串聯計畫-民雄珠串。綠水相連景觀改善工程-第 2 期」(工程進度 54%)。本案請於 112 年 12 月 15 日前竣工，請領第 4 期補助款，若未依限完成請款，將請市府自籌經費辦理。

(四)嘉義市：「穿城之水。藍綠環圈-道將圳水綠廊道營

造工程(第 2 標)」(工程進度 67%)。請於 112 年 12 月 15 日前竣工，請領第 4 期補助款，若未依限完成請款，將請市府自籌經費辦理。

(五)屏東縣：「屏東縣四重溪環境營造計畫」(工程進度 96%)。請於 112 年 12 月 15 日前竣工，請領第 4 期補助款，若未依限完成請款，將請市府自籌經費辦理。

## 二、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型第二階段之執行情形：

(一)競爭型第二階段補助計畫之工程經費分別於 111 年 11 月 23 日(新竹市、臺中市、嘉義市、臺南市、花蓮縣、連江縣)、112 年 4 月 26 日(基隆市、新北市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺東縣)、112 年 6 月 12 日(桃園市、高雄市)、112 年 8 月 29 日(宜蘭縣、澎湖縣)、11 月 3 日(金門縣、臺南市)核定 18 縣市，其中臺中市、花蓮縣工程執行進度較快等 2 縣市，請於 112 年 12 月 15 日前工程進度至少應達 60%，請領第 1-3 期款；新北市、新竹市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、臺南市、連江縣、臺東縣等 9 縣市請於 112 年 12 月 15 日前工程進度至少應達 30%，請領第 1-2 期款。

(二)競爭型第 2 階段計畫尚未完成發包有以下 7 縣市：

1. 基隆市：「希望之丘-中正公園天鵝洞周邊社區廊帶串聯策略計畫」預計於 112 年 11 月 23 日第 1 次開標(第 2 次開標時間為 11 月 30 日)，擬訂於 12 月 7 日辦理評選，請市府務必於 112 年 12 月 15 日前完成決標並簽約，請領第 1 期補助款。

2. 桃園市：「蘆竹區營盤溪畔綠廊串接計畫」已於 112 年 11 月 10 日開標(4 家投標)，訂於 11 月 24 日評選，請市府務必於 112 年 12 月 15 日前完成決標並簽約，請領第 1 期補助款；至「桃園崖線景觀生活廊道串聯計畫」，因原先擬施作範圍之土地市府未積極協調，且後續並未籌編相關用地取得經費，致已無法達成競爭型計畫亮點之目標及效益，復經市府與會人員表示，該案無法於年底前完成全區工程發包，故本案建議由市府自籌經費辦理。
3. 嘉義縣：「糖鐵綠廊。快與慢的交會-嘉義縣蒜糖五分車延駛周邊環境改善工程」預計於 112 年 11 月 20 日工程上網、12 月 8 日第 1 次開標，請積極邀標，請以第 1 次就有 3 家投標為目標，並預留第 2 次開標時間，務必於 112 年 12 月 15 日前完成決標並簽約，請領第 1 期補助款。
4. 高雄市：「半屏山地區周邊環境改善計畫」及「美濃文化生態散步策」等 2 案，預計於 112 年 11 月 17 日工程上網，12 月 4 日第 1 次開標(第 2 次開標時間為 12 月 12 日)，請縣府務必於 112 年 12 月 15 日前完成決標並簽約，請領第 1 期補助款。
5. 宜蘭縣：「蘭陽溪畔維管束漫生計畫」預計於 112 年 11 月 21 日上網、112 年 12 月 5 日開標(第 2 次開標時間為 12 月 12 日)，請縣府務必於 112 年 12 月 15 日前完成決標並簽約，請領第 1 期補助款。
6. 澎湖縣：「馬公西濱水岸南北串聯工程-陽光海岸」預計於 112 年 11 月 17 日前公告上網， 11 月 30

日前開標，請縣府積極邀標，並以第 1 次就有 3 家投標為目標，預留第 2 次開標時間(第 2 次開標時間為 12 月 12 日)，並於 112 年 12 月 15 日前完成工程決標並簽約，請領第 1 期補助款。

7. 金門縣：「悠遊山外·映碧山湖海-金湖鎮山外溪生活水岸地景營造計畫」，請縣府務必於 112 年 11 月 30 日工程上網，於 112 年 12 月 15 日前完成決標並簽約，請領第 1 期補助款。

三、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策型引導型第 4 階段計畫及「地方創生城鄉風貌營造計畫」第 6-8 階段之執行情形：

- (一)所有已完成發包之政策引導型第 4 階段補助計畫，請務必於 112 年 12 月 15 日前達成工程進度 70%，請領第 1-3 期補助款。
- (二)臺南市「臺南市下營區武承恩公園景觀環境改善計畫」雖已於 112 年 11 月 4 日開工，惟因部分工項尚須與廟方協調，請下營區公所積極溝通協調並排除相關問題，於 112 年 12 月 15 日前達成工程進度 70%，請領第 1-3 期補助款。
- (三)南投縣政府辦理「112 年南投縣環境景觀總顧問計畫」、「112 年南投縣社區規劃師駐地輔導計畫」等 2 案執行進度落後，請務必專案督導於 112 年 12 月 15 日前完成期中報告審查，請領第 3 期補助款。
- (四)因南投縣政府、彰化縣政府部分補助案件執行進度嚴重落後，且與會人員對業務不甚熟悉，請於下次管考會議時，由熟悉業務人員出席報告。

**(五)政策引導型第4階段補助計畫，尚未決標案件共計18案，請務必加速趕辦工程上網、簽約，並趕辦後續工程施作：**

1. 基隆市政府：「112年基隆市七堵區泰安公園環境改造計畫」預計於112年11月28日第4次開標，請積極邀標，並於112年12月15日前達成工程進度30%，請領第1-2期補助款。
2. 新北市政府：「土城區龍泉溪藍帶周邊環境創生營造計畫」預計於112年11月23日第1次開標(第2次開標時間為11月29日)，請積極邀標；「板橋區第一運動場暨周邊整體環境提升計畫」預計於112年11月28日開標、11月30日評選，上開2案務必於112年12月15日前達成工程進度30%，請領第1-2期補助款。
3. 桃園市政府：「大溪傘儲庫景觀工程(第3期)」預計於112年11月23日開標，請積極邀標，請市府務必於112年12月15日前達成工程進度30%，請領第1-2期補助款。
4. 新竹市政府：「新竹市愛民親子公園暨周邊環境改善計畫」、「新竹市科園親子公園暨周邊環境改善計畫」、「新竹市民享親子公園暨周邊環境改善計畫」等3案，預計於112年11月21日第2次開標，請積極邀標，上開3案務必於112年12月15日前達成工程進度30%，請領第1-2期補助款。
5. 苗栗縣政府：「112年苗栗縣竹南鎮金色中港~竹南西站(南段)軸帶再生計畫」預計於112年11月

- 24 日工程上網；「112 年苗栗縣三義鄉勝興車站  
周邊鐵路輕旅空間改善計畫」預計於 112 年 11 月  
29 日第 1 次開標(第 2 次開標時間為 12 月 7 日)，  
上開 2 案請積極邀標。請務必於 112 年 12 月 15  
日前達成工程進度 30%，請領第 1-2 期補助款。
6. 臺中市政府：「112 年度臺中市東區臺中國小周邊  
環境改善計畫」預計於 112 年 11 月 28 日第 2 次開  
標，請積極邀標，請市府務必於 112 年 12 月 15  
日前達成工程進度 30%，請領第 1-2 期補助款。
7. 彰化縣政府：「112 年彰化縣彰化市扇形車庫旁公  
三公園綠廊道串聯整合營造計畫」於 112 年 11 月  
13 日第 2 次流標，請於 112 年 11 月 20 日前工程  
上網，並積極邀標。因本案工程較短，請務必於  
112 年 12 月 15 日前達成工程進度 70%，請領第 1-3  
期補助款。
8. 嘉義縣政府：「大林鎮鹿掘溝周邊環境改造計畫」  
預計於 11 月 28 日開標，請積極邀標，請縣府務必  
於 112 年 12 月 15 日前達成工程進度 30%，請領第  
1-2 期補助款。
9. 嘉義市政府：「嘉義市北興國中都市綠帶空間營造  
計畫一天籟、綠境、零排放」迄今尚未完成工程發  
包，進度嚴重落後，設計書圖經中央委員審多次審  
查，仍未符合核定提案計畫需求，為利計畫推進，  
請市府務期於 112 年 12 月 15 日前完成工程發包，  
請領第 1 期補助款。
10. 屏東縣政府：「112 年度屏東縣獅子鄉丹路村百



年木麻黃周邊環境營造規劃設計及工程」已於 112 年 11 月 10 日第 4 次工程上網，請積極邀標；「112 年度屏東縣恆春鎮西屏山古道改善規劃設計及工程」預計於 112 年 11 月 17 日評選，請積極辦理後續簽約。上開 2 案請務必於 112 年 12 月 15 日前達成工程進度 30%，請領第 1-2 期補助款。

11. 臺東縣政府：「112 年臺東縣成功鎮新港港埠廊道串聯景觀工程」及「112 年臺東縣海端鄉初來橋周邊遊憩公園營造計畫」預計於 112 年 11 月 21 日開標，請積極邀標。上開 2 案請務必於 112 年 12 月 15 日前達成工程進度 30%，請領第 1-2 期補助款。

12. 連江縣政府：「112 年連江縣南竿鄉津沙苗圃與勝天公園步道串聯計畫」、「112 年連江縣南竿鄉福澳港候船大樓周邊步行環境改善計畫」及「112 年連江縣南竿鄉牛角聚落轉角花園營造計畫」等 3 案預計於 112 年 11 月 21 日第 2 次開標，請積極邀標。上開 3 案請務必於 112 年 12 月 15 日前達成工程進度 30%，請領第 1-2 期補助款。

(六)「地方創生城鄉風貌營造計畫」第 6~8 階段工程案尚未發包有 3 案，請務必加速趕辦工程上網、簽約，並趕辦後續工程施作：

1. 桃園市：「復興區『山林創生基地』角板山山林創生廣場及周邊環境整建工程」預計於 112 年 11 月 24 簽約，請務必於 112 年 12 月 15 日前達成工程

進度 30%，請領第 1-2 期補助款。

2. 臺東縣：「112 年金峰鄉歷坵村小米學堂及周邊環境營造計畫」勞務案預計於 112 年 11 月 21 日開標，因本案進度嚴重落後，請縣府務必專案督導公所積極趕辦細部設計審查及後續工程上網。
3. 嘉義縣：「112 年嘉義縣義竹鄉竹曳綠色廊道串聯建置工程」請務必於 112 年 11 月 20 日前工程上網，務必於 112 年 12 月 15 日前達成工程進度 30%，請領第 1-2 期補助款。
4. 臺中市：本署於 112 年 9 月 27 日核定「臺中市石岡區東豐綠廊道周遭綠美化景觀營造」，目前細部設計審查中，本案進度已嚴重落後，請市府務必於 112 年 12 月 1 日工程上網，於 112 年 12 月 15 日完成工程決標並簽約，請領第 1 期補助款。

(七) 苗栗縣政府：「苗栗縣竹南鎮綠資源環境改善計畫扶輪公園暨聖福社區公園」已竣工，請縣府加速趕辦贖餘款繳回作業，以利後續辦理結案。

(八) 連江縣政府：有關「110 年連江縣南竿清水水綠遊憩空間營造計畫」1 案，本署前於 112 年 2 月 1 日營都字第 1120006633 號函請該府繳回非本署補助範疇工項之補助款，迄今尚未見復，請縣府加速趕辦繳回作業，以利後續辦理結案。

四、查 110-111 年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」及「地方創生城鄉風貌營造計畫」尚有許多經費保留案件未核銷轉正，請各直轄市、縣(市)政府務必按月(分批)發文送署辦

理核銷轉正作業，除有特殊情形外，所有補助案件應於 112 年 11 月底前全數核銷，請務必依限完成。

(一)城鎮風貌及創生環境營造計畫(未核銷數 0.46 億元)：

縣市別	110 年資本門	110 年經常門	111 年資本門	111 年經常門	未核銷總數
宜蘭縣	0	0	0	0	0
新竹縣	4,696,715	0	2,884,117	2,334,450	9,915,282
苗栗縣	0	0	0	0	0
彰化縣	0	0	0	0	0
南投縣	0	0	0	849,600	849,600
雲林縣	0	0	0	0	0
嘉義縣	0	0	8,429,839	0	8,429,839
屏東縣	0	0	0	268,200	268,200
臺東縣	0	0	0	0	0
花蓮縣	0	0	0	0	0
澎湖縣	0	0	678,244	0	678,244
基隆市	407,540	0	0	0	407,540
新竹市	0	0	1,378,000	0	1,378,000
嘉義市	0	0	5,622,525	0	5,622,525
高雄市	2,445,613	0	4,835,504	1,688,040	8,969,157
新北市	0	0	0	0	0
臺中市	0	0	8,180,335	870,000	9,050,335
臺南市	0	0	0	0	0
桃園市	0	0	0	0	0
金門縣	0	0	312,526	0	312,526
連江縣	0	0	0	0	0
合計值	7,549,868	0	32,321,090	6,010,290	45,881,248

(二)地方創生城鄉風貌營造計畫(未核銷數 0.09 億元)：

縣市別	110 年資本門	111 年資本門	合計
苗栗縣	0	0	0
彰化縣	0	0	0
雲林縣	0	0	0
嘉義縣	0	0	0

縣市別	110年資本門	111年資本門	合計
屏東縣	0	7,120,000	7,120,000
澎湖縣	0	1,410,780	1,410,780
嘉義市	0	558,291	558,291
合計值	0	9,089,071	9,089,071

(三)尚未核銷金額較大的縣市有新竹縣(991萬5,282元)嘉義縣(842萬9,839元)、嘉義市(562萬2,525元)、高雄市(896萬9,157元)、臺中市(905萬0,335元)等5縣市，請縣府務必專案處理，並積極趕辦，未於112年12月15日完成沖銷，相關經費須辦理繳回。

五、各直轄市、縣(市)政府應於每月召開「城鎮風貌及創生環境營造計畫」府內進度檢討會議，就各核定補助案件之發包進度、工程施作、補助款項請領及驗收付款實支等事宜進行督導，並將該會議紀錄內容副知本署；另各直轄市、縣(市)政府務必於每月5日上線進行填報，並於開會前3日再檢視、更新最新進度，以利本署進行計畫管考。

柒、散會：下午4時30分

**本署112年度11月份第2次「城鎮風貌及創生環境營造計畫」  
執行會議 簽到表**

一、時間：112年11月16日（星期四）14時

二、地點：本署601會議室

三、主持人：廖組長耀東

*廖耀東* 代

記錄：韋理淳

四、出席單位：

出席單位	職稱	姓名
基隆市政府		<i>沈正平</i>
新北市政府		<i>謝煜</i>
桃園市政府		<i>林秉均</i> <i>李雅倩</i>
新竹市政府		<i>陳思宇</i> <i>林凱菁</i> <i>黃怡恩</i>
新竹縣政府		<i>王俊仁</i> <i>賴怡儒</i> <i>莊雅潔</i> <i>陳韻安</i> <i>周鏡亭</i> <i>林書翰</i>
苗栗縣政府		<i>邱得經</i> <i>黃麗年</i>

出列席單位	職稱	姓名
臺中市政府		林瓊琪 張宜慧
彰化縣政府	科員	張麗
南投縣政府	技佐 總顧問	王信貞 何逢彬
雲林縣政府	總顧問	吳佳怡 程日君 楊坤豐
嘉義縣政府	科員	劉國驊
嘉義市政府	專員	翁清儀
臺南市政府	科員	吳翰屏
高雄市政府		張巍言
屏東縣政府		何強洋

出列席單位	職稱	姓名
宜蘭縣政府		王宗榮
花蓮縣政府		黃瑞婷
臺東縣政府		李宏合
澎湖縣政府		徐玉萍
金門縣政府		魏秀芳 陳書忠
連江縣政府		許柏雄
中國文化大學 景觀學系(本 計畫專案管理 中心)		楊宗寧

出列席單位	職稱	姓名
都市計畫組		<p>吳政亨</p> <p>韋理序</p> <p>王松翔 吳星嘉</p> <p>劉子菁</p> <p>楊軒豪 劉榮亨</p>