

檔 號：

保存年限：

## 內政部國土管理署 函

機關地址：105404臺北市松山區八德路2段  
342號

聯絡人：韋理淳

聯絡電話：02-87712613

電子郵件：wein823@cpami.gov.tw

傳真：02-87712624

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國112年12月13日

發文字號：國署都字第1120554885號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送112年度12月份「城鎮風貌及創生環境營造計畫」執行會議紀錄1份，請查照。

說明：依據本署112年11月21日國署都字第1120540180號開會通知續辦。

正本：新北市政府、桃園市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、各縣(市)政府

副本：國家發展委員會、行政院公共工程委員會、內政部綜合規劃司、本署都市計畫組、中國文化大學(景觀學系)(本計畫學習輔導暨專案管理中心)(均含附件)



## 112 年度 12 月份「城鎮風貌及創生環境營造計畫」 執行會議紀錄

開會時間：112 年 12 月 7 日（星期四）下午 2 時

貳、地點：本署 107 會議室

參、主持人：廖組長耀東 廖副組長建順代 記錄：韋理淳

肆、出席人員：如會議簽到簿

伍、報告事項：如會議議程

陸、會議結論：

一、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型第一階段之執行情形：競爭型第一階段計畫執行進度落後案件，請以下 5 縣市督導廠商提趕工計畫，於 112 年 12 月 15 日完工，請領第 4 期補助款，若未依限完成，後續補助款項將請縣市自籌經費辦理。

（一）基隆市：「希望之丘-山城廊帶創生串聯計畫」（工程進度 90%）。請於 112 年 12 月 15 日前竣工，請領第 4 期補助款，若未依限完成請款，將請市府自籌經費辦理。

（二）彰化縣：「110 年彰化縣八卦山大佛綠地森呼吸營造計畫」（工程進度 89%）。請於 112 年 12 月 15 日前竣工，請領第 4 期補助款，若未依限完成請款，將請縣府自籌經費辦理。

（三）嘉義縣：「嘉義縣民雄鄉水綠廊道串聯計畫-民雄珠串。綠水相連景觀改善工程-第 2 期」（工程進度 54%）。本案請於 112 年 12 月 15 日前竣工，請領第 4 期補助款，若未依限完成請款，將請縣府自籌經費辦理。

（四）嘉義市：「穿城之水。藍綠環圈-道將圳水綠廊道營

造工程(第2標)」(工程進度67%)。請於112年12月15日前竣工，請領第4期補助款，若未依限完成請款，將請市府自籌經費辦理。

(五)屏東縣：「屏東縣四重溪環境營造計畫」(工程進度96%)。請於112年12月15日前竣工，請領第4期補助款，若未依限完成請款，將請縣府自籌經費辦理。

## 二、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型第二階段之執行情形：

(一)競爭型第二階段補助計畫之工程經費分別於111年11月23日(新竹市、臺中市、嘉義市、臺南市、花蓮縣、連江縣)、112年4月26日(基隆市、新北市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺東縣)、112年6月12日(桃園市、高雄市)、112年8月29日(宜蘭縣、澎湖縣)、11月3日(金門縣、臺南市)核定18縣市，其中臺中市、花蓮縣工程執行進度較快等2縣市，請於112年12月15日前工程進度至少應達60%，請領第1-3期款；新北市、新竹市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、臺南市、連江縣、臺東縣等8縣市請於112年12月15日前工程進度至少應達30%，請領第1-2期款。

(二)競爭型第2階段計畫尚未完成發包有以下7縣市：

- 1.基隆市：「希望之丘-中正公園天鵝洞周邊社區廊帶串聯策略計畫」已於12月5日辦理評選，預計12月13日決標，請市府務必於112年12月15日前完成決標並簽約，請領第1期補助款。
- 2.桃園市：「蘆竹區營盤溪畔綠廊串接計畫」已於

11月30日決標，請市府務必於112年12月15日前簽約，請領第1期補助款；另「桃園崖線景觀生活廊道串聯計畫」，因原先擬施作範圍之土地市府未積極協調，且後續並未籌編相關用地取得經費，致已無法達成競爭型計畫亮點之目標及效益，復經市府與會人員表示，該案無法於年底前完成全區工程發包，故本案建議由市府自籌經費辦理。

3. 嘉義縣：「糖鐵綠廊。快與慢的交會-嘉義縣蒜糖五分車延駛周邊環境改善工程」於12月8日第1次開標(流標)，已訂於12月14日第2次開標，請積極邀標，務必於112年12月15日前完成決標並簽約，請領第1期補助款。
4. 高雄市：「半屏山地區周邊環境改善計畫」已於12月1日決標；另「美濃文化生態散步策」預計於12月11日開標、12月12日辦理評選，請市府務必於112年12月15日前完成決標並簽約，請領第1期補助款。
5. 宜蘭縣：「蘭陽溪畔維管束漫生計畫」預計於112年12月15日開標並於當日決標，請縣府務必於112年12月15日前完成決標並簽約，請領第1期補助款。
6. 澎湖縣：「馬公西濱水岸南北串聯工程-陽光海岸」預計於112年12月11日評選，預計於12月15日決標，請於112年12月15日前完成簽約，請領第1期補助款。
7. 金門縣：「悠遊山外·映碧山湖海-金湖鎮山外溪生

活水岸地景營造計畫」已於 112 年 12 月 6 日完成勞務評選，預計於 112 年 12 月 14 日工程上網、12 月 29 日開標，請縣府務必積極邀標。

三、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策型引導型第 4 階段計畫及「地方創生城鄉風貌營造計畫」第 6-8 階段之執行情形：

(一)所有已完成發包之政策引導型第 4 階段補助計畫，請務必於 112 年 12 月 15 日前達成工程進度 70%，請領第 1-3 期補助款。

(二)臺南市「臺南市下營區武承恩公園景觀環境改善計畫」雖已於 112 年 11 月 4 日開工，惟因部分工項尚須與廟方協調，請下營區公所積極溝通協調並排除相關問題，於 112 年 12 月 15 日前達成工程進度 70%，請領第 1-3 期補助款。

(三)南投縣政府辦理「112 年南投縣環境景觀總顧問計畫」、「112 年南投縣社區規劃師駐地輔導計畫」等 2 案執行進度落後，請務必專案督導於 112 年 12 月 15 日前完成期中報告審查，請領第 3 期補助款。

(四)政策引導型第 4 階段補助計畫，決標時間較慢之案件如下，請務必加速趕辦工程簽約及後續工程施作：

1. 基隆市政府：「112 年基隆市七堵區泰安公園環境改造計畫」已於 112 年 12 月 5 日決標，請於 112 年 12 月 15 日前達成工程進度 30%，請領第 1-2 期補助款。

2. 新北市政府：「土城區龍泉溪藍帶周邊環境創生營造計畫」已於 112 年 11 月 29 日決標；「板橋區第

- 一運動場暨周邊整體環境提升計畫」已於 112 年 12 月 8 日決標，上開 2 案務必於 112 年 12 月 15 日前達成工程進度 30%，請領第 1-2 期補助款。
3. 桃園市政府：「大溪傘儲庫景觀工程(第 3 期)」已於 112 年 11 月 23 日決標，請市府務必於 112 年 12 月 15 日前達成工程進度 30%，請領第 1-2 期補助款。
  4. 新竹市政府：「新竹市愛民親子公園暨周邊環境改善計畫」、「新竹市科園親子公園暨周邊環境改善計畫」、「新竹市民享親子公園暨周邊環境改善計畫」等 3 案，已於 112 年 11 月 28 日決標，上開 3 案務必於 112 年 12 月 15 日前達成工程進度 30%，請領第 1-2 期補助款。
  5. 苗栗縣政府：「112 年苗栗縣竹南鎮金色中港~竹南西站(南段)軸帶再生計畫」預計於 112 年 12 月 13 日工程第 2 次開標，請積極邀標，務必於 112 年 12 月 15 日前請領第 1 期補助款；「112 年苗栗縣三義鄉勝興車站周邊鐵路輕旅空間改善計畫」已於 112 年 11 月 29 日決標，請務必於 112 年 12 月 15 日前達成工程進度 30%，請領第 1-2 期補助款。
  6. 臺中市政府：「112 年度臺中市東區臺中國小周邊環境改善計畫」已於 112 年 12 月 8 日決標，請市府務必於 112 年 12 月 15 日前達成工程進度 30%，請領第 1-2 期補助款。
  7. 彰化縣政府：「112 年彰化縣彰化市扇形車庫旁三公園綠廊道串聯整合營造計畫」已於 112 年 12

- 月 12 日決標，請務必於 112 年 12 月 15 日前達成工程進度 30%，請領第 1-2 期補助款。
8. 嘉義縣政府：「大林鎮鹿掘溝周邊環境改造計畫」已於 112 年 12 月 5 日決標，請縣府務必於 112 年 12 月 15 日前達成工程進度 30%，請領第 1-2 期補助款。
  9. 嘉義市政府：「嘉義市北興國中都市綠帶空間營造計畫一天籟、綠境、零排放」迄今尚未完成工程發包，進度嚴重落後，設計書圖經中央委員審多次審查，仍未符合核定提案計畫需求，為利計畫推進，請市府務期於 112 年 12 月 15 日前完成工程發包，請領第 1 期補助款。
  10. 屏東縣政府：「112 年度屏東縣獅子鄉丹路村百年木麻黃周邊環境營造規劃設計及工程」已於 112 年 12 月 6 日決標；「112 年度屏東縣恆春鎮西屏山古道改善規劃設計及工程」已於 112 年 12 月 6 日決標。上開 2 案請務必於 112 年 12 月 15 日前達成工程進度 30%，請領第 1-2 期補助款。
  11. 臺東縣政府：「112 年臺東縣海端鄉初來橋周邊遊憩公園營造計畫」已於 112 年 12 月 5 日簽約，「112 年臺東縣成功鎮新港港埠廊道串聯景觀工程」於 112 年 11 月 28 日決標。上開 2 案請務必於 112 年 12 月 15 日前請領第 1 期補助款。
  12. 連江縣政府：「112 年連江縣南竿鄉津沙苗圃與勝天公園步道串聯計畫」已於 112 年 11 月 27 日決標；「112 年連江縣南竿鄉福澳港候船大樓周



邊步行環境改善計畫」已於 11 月 14 日決標；「112 年連江縣南竿鄉牛角聚落轉角花園營造計畫」已於 11 月 14 日決標，上開 3 案請務必於 112 年 12 月 15 日前達成工程進度 30%，請領第 1-2 期補助款。

(五)「地方創生城鄉風貌營造計畫」第 6~8 階段工程案發包較慢案件如下，請務必加速趕辦簽約及後續工程施工：

1. 桃園市：「復興區『山林創生基地』角板山山林創生廣場及周邊環境整建工程」已於 112 年 11 月 14 日簽約，請務必於 112 年 12 月 15 日前達成工程進度 30%，請領第 1-2 期補助款。
2. 臺東縣：「112 年金峰鄉歷坵村小米學堂及周邊環境營造計畫」尚在勞務案發包階段，執行進度嚴重落後，請縣府務必專案督導公所積極趕辦細部設計審查及後續工程上網。
3. 嘉義縣：「112 年嘉義縣義竹鄉竹曳綠色廊道串聯建置工程」預計於 112 年 12 月 13 日開標，請積極邀標，預計於 112 年 12 月 15 日完成工程決標並簽約，請領第 1 期補助款。
4. 臺中市：「臺中市石岡區東豐綠廊道周遭綠美化景觀營造」，預計於 112 年 12 月 15 日第 1 次開標，請積極邀標，於 112 年 12 月 15 日完成工程決標並簽約，請領第 1 期補助款。

四、尚未辦理前瞻第 3 期之賸餘款繳回案件如下

(一)苗栗縣政府：「苗栗縣竹南鎮綠資源環境改善計畫扶

輪公園暨聖福社區公園」已竣工，請縣府加速於 112 年 12 月 15 日前趕辦贖餘款新臺幣 4 萬 3,184 元繳回作業(暫付不保留部分)，以利後續辦理結案。

(二)連江縣政府：有關「110 年連江縣南竿清水水綠遊憩空間營造計畫」1 案，本署前於 112 年 2 月 1 日營都字第 1120006633 號函請該府繳回非本署補助範疇工項之補助款，迄今尚未見復，請縣府加速趕辦繳回作業，以利後續辦理結案。

五、查 110-111 年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」及「地方創生城鄉風貌營造計畫」尚有許多經費保留案件未核銷轉正，請各直轄市、縣(市)政府務必按月(分批)發文送署辦理核銷轉正作業，除有特殊情形外，所有補助案件應於 112 年 12 月 15 日月底前全數核銷，未依限完成沖銷，相關經費須辦理繳回。

(一)城鎮風貌及創生環境營造計畫(未核銷 2,381 萬元)：

縣市別	110 年資本門	110 年經常門	111 年資本門	111 年經常門	未核銷總數
宜蘭縣	0	0	0	0	0
新竹縣	0	0	0	0	0
苗栗縣	0	0	0	0	0
彰化縣	0	0	0	0	0
南投縣	0	0	0	849,600	849,600
雲林縣	0	0	0	0	0
嘉義縣	0	0	8,429,839	0	8429839
屏東縣	0	0	0	0	0
臺東縣	0	0	0	0	0
花蓮縣	0	0	0	0	0
澎湖縣	0	0	678,244	0	678244
基隆市	407,540	0	0	0	407540
新竹市	0	0	1,378,000	0	1378000

縣市別	110年資本門	110年經常門	111年資本門	111年經常門	未核銷總數
嘉義市	0	0	0	0	0
高雄市	1,900,277	0	1,120,462	0	3020739
新北市	0	0	0	0	0
臺中市	0	0	8,180,335	870,000	9,050,335
臺南市	0	0	0	0	0
桃園市	0	0	0	0	0
金門縣	0	0	0	0	0
連江縣	0	0	0	0	0
合計值	2,307,817	0	19,786,880	1,719,600	23,814,297

(二)地方創生城鄉風貌營造計畫(未核銷數 197 萬元)：

縣市別	110年資本門	111年資本門	合計
苗栗縣	0	0	0
彰化縣	0	0	0
雲林縣	0	0	0
嘉義縣	0	0	0
屏東縣	0	0	0
澎湖縣	0	1,410,780	1,410,780
嘉義市	0	558,291	558,291
合計值	0	1,969,071	1,969,071

六、各直轄市、縣(市)政府應於每月召開「城鎮風貌及創生環境營造計畫」府內進度檢討會議，就各核定補助案件之發包進度、工程施作、補助款項請領及驗收付款實支等事宜進行督導，並將該會議紀錄內容副知本署；另各直轄市、縣(市)政府務必於每月 5 日上線進行填報，並於開會前 3 日再檢視、更新最新進度，以利本署進行計畫管考。

七、審計部為瞭解本署補助 106 年「城鎮風貌型塑整體計畫」(公務預算)、106-109 年「城鎮之心工程計畫」、110-112「城鎮

風貌及創生環境營造計畫」(前瞻預算)之補助案預算執行、採購案執行及撤案情形，本署將另案發文請依審計部所附格式(包含補助案預算執行、採購案執行情形及撤案情形等3個分頁)於113年1月5日(星期五)前填列所有補助案件之辦理情形，並於期限內將查填結果報署(須發文)，並以電子郵件回傳至本署承辦人彙辦。

**柒、散會：下午4時30分**

**本署112年度12月份「城鎮風貌及創生環境營造計畫」  
執行會議 簽到表**

一、時間：112年12月7日（星期四）14時

二、地點：本署107會議室

三、主持人：廖組長耀東

*廖耀東*

記錄：韋理淳

四、出席單位：

出席單位	職稱	姓名
基隆市政府		<i>蔡嘉祥</i> <i>沈志中</i>
新北市政府	副總 科長	<i>李淑鈴</i> <i>吳敏達</i> <i>魏冠廷</i>
桃園市政府		<i>周恩穎</i> <i>車東峰</i> <i>林奕均</i>
新竹市政府		<i>葛比昂</i> <i>陳恩亨</i> <i>林凱菁</i>
新竹縣政府		<i>王俊仁</i> <i>賴怡儒</i> <i>莊雅汝</i>
苗栗縣政府	技士	<i>蔡羽妍</i> <i>黃麗年</i>

出列席單位	職稱	姓名
臺中市政府	秘書 股長	張志強 王惠靜 陳亭承
彰化縣政府	約聘 技	陳怡和 陳靜丹 林佳蓁 陳冠佑 張心 詹元川 紀福源
南投縣政府	技士 社規師 總顧問	廖俊宏 洪茂楨 司徒彬
雲林縣政府	技士	吳佳怡
嘉義縣政府	科員 科員	劉國驊 莊煒翔
嘉義市政府	科員	翁譜儀
臺南市政府	科員	吳翰屏
高雄市政府		張山言 張魏鵬
屏東縣政府		許亞強

出列席單位	職稱	姓名
宜蘭縣政府		<p>劉李蒙 王心怡</p>
花蓮縣政府		<p>黃嘉婷</p>
<p>臺東縣政府</p> <p>翁心平 御</p>	<p>御長</p>	<p>李麗玲 吳和光</p>
澎湖縣政府		<p>徐玉萍 柳如雲</p>
金門縣政府	<p>總顧問 呂力理</p>	<p>陳書逸</p>
連江縣政府		<p>林庭棟 許相維</p>
<p>中國文化大學 景觀學系(本 計畫專案管理 中心)</p>		

出列席單位	職稱	姓名
都市計畫組		<p>吳政彥</p> <p>韋理淳</p> <p>吳昱堯</p> <p>傅明揚</p> <p>盧計茹</p> <p>王怡翔</p> <p>楊軒豪 劉泰亨</p>