

檔 號：

保存年限：

內政部國土管理署 函

機關地址：105404臺北市松山區八德路2段
342號

聯絡人：韋理淳

聯絡電話：02-87712613

電子郵件：wein823@cpami.gov.tw

傳真：02-87712624

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國113年3月4日

發文字號：國署都字第1131033403號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送113年度2月份「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「花東、離島建設基金補助計畫」等4項計畫執行會議紀錄1份，請查照。

說明：依據本署113年2月1日國署都字第1131019897號開會通知單續辦。

正本：新北市政府、桃園市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、各縣(市)政府

副本：國家發展委員會、行政院公共工程委員會、內政部綜合規劃司、中國文化大學(景觀學系)(本計畫學習輔導暨專案管理中心)、本署都市計畫組(均含附件)

113 年度 2 月份「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「花東、離島建設基金補助計畫」等 4 項計畫執行會議紀錄

開會時間：113 年 2 月 21 日（星期三）下午 2 時

貳、地點：本署 107 會議室

參、主持人：廖組長耀東 廖副組長建順代 記錄：韋理淳

肆、出席人員：如會議簽到簿

伍、報告事項：如會議議程

陸、會議結論：

一、本署 106-109 年「城鎮之心工程計畫」競爭型計畫及專案補助中有涉及補助新(修)建物(含跨橋)之目前設施使用情形、後續營運方式、維護管理單位、計畫整體效益情形：

(一)基隆山海城串聯再造計畫-基隆塔：

1. 經市府表示，目前基隆塔已於 112 年 12 月 16 日開幕啟用，由文化局進行維護管理，基隆塔電梯作為串聯垂直動線，自行管理；基隆塔 4 樓過道為「遠見人文空間」，搭配書籍閱覽、販售及講座活動，開放民眾利用，自行管理；基隆塔崆書屋：包含書籍、餐飲與策展空間，委由廠商經營管理。

2. 基隆塔 112 年 12 月 5 日至 12 月 10 日試營運、12 月 16 日正式開放至 113 年 2 月 18 日止共計約 24 萬 2,256 人次。

3 由於基隆塔周邊目前尚未屬於活絡的商業空間，短期將由文化局自行管理營運為主要的活化方式，並刻正規劃辦理空間使用類別變更(原建築物使用類別為「D-1 類(休閒、文教類)」變更為「G-3 類(辦公、服務類，如紀念品販售、簡易餐飲)」)

，未來串聯周邊設施，具有商業潛力，希望轉化為標租的營運模式。待基隆塔能見度提升後，再行評估辦理委由民間活化。

2. 決議：經查基隆塔已開幕啟用，並供公眾使用及各空間使用進行規劃，請市府於下次管考會議提出相關佐證照片，以利後續解除列管。

(二) 新北市金山中山溫泉公園再造計畫-中山溫泉公園：

1. 經市府表示，目前民眾對於臨時攤販調整為無人商店(如販賣機…等)方式經營較無爭議，經協調公所已同意辦理無人商店招租作業，預計於113年3月底完成。
2. 決議：請市府於無人商店招租建置完成後，於後續管考會議提出相關佐證照片，以利後續解除列管。

(三) 彰化縣田尾迎賓計畫(百景園花卉溫室)：

1. 經縣府表示，「百景園工區」已接電完成並點交予田尾鄉公所，該公所已委由好田森林公司委外營運中。
2. 決議：百景園溫室部分，查已點交予田尾鄉公所，並已委由好田森林公司委外營運中，請縣府於下次管考會議提出相關佐證照片，以利後續解除列管。

(四) 嘉義縣民雄之森(台一跨橋)：

1. 經縣府表示，本案已於110年12月14日移交予民雄鄉公所負責管理維護，目前縣府水利處於民雄景觀橋東側辦理污水處理設施工程，工期約2年。
2. 決議：本案請縣府專案進行列管，以加速行政園區開發進程；請縣府輔導公所透過活動舉辦或其他活

化具體作法以提升景觀橋之能見度與使用率。

(五)高雄市六龜之心再造計畫工程：

1. 經市府表示，「池田屋」現因無保險公司願意承保火災保險，故長榮大學已辦理解約，區公所刻正規劃並提出不同展區展示主題與內容；另「洪稠源商號」目前短租於南方島嶼股份有限公司，市府規劃後續將辦理不動產長期出租事宜。
2. 決議：後續再請市府積極辦理池田屋內部空間規劃及將洪稠源商號接續辦理長期招租等事宜。

(六)本署 100 年「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」補助苗栗縣北勢溪景觀營造計畫(高鐵站旁客家圓樓)：

1. 縣府表示，客家圓樓自 103 年 10 月完工啟用，由縣府文化觀光局維護管理，並於 111 年 6 月依促參法辦理營運轉移，與翔威文化公司簽約 6 年，因客家圓樓內部空間及設備已老舊，為提供遊客更舒適環境，已於 112 年 9 月 28 日完成「客家圓樓優化工程」，並於 112 年 11 月 29 日啟用試營運，推廣客家戲曲及販售客家文創相關商品等活化經營。
2. 決議：本案甫完成內部設施整修工程，俟正式開放營運後，再解除列管。

上開列管案件請各該直轄市、縣(市)政府於每次檢討會召開時，於會議中將維運管理及辦理情形說明 1 式 10 份提送本署，以利會議討論。

二、閒置設施活化作業進度：

(一)「雲林縣產業畫布計畫」：

1. 口湖鄉公所已獲縣府補助「口湖鄉海口故事園區改

善工程」(園區內場地整平及雜草清除、自動噴灑系統、既有露營台/沙坑整理)，總經費為 620 萬元，目前工程進度 20.73%，預計 113 年 4 月底竣工。

2. 決議：請雲林縣政府及口湖鄉公所依所訂期程持續辦理改善工程及後續委運活化事宜。

(二)大林慢城門戶計畫(大林驛站農產市集)：

1. 經縣府表示，該驛站將增設自動販賣機，並於 113 年 7 月完成展示空間整修工程及安排展示；中期活化部分，縣府已納入「新增或擴充電動車公共能源設施示範計畫」將提報環境部爭取中央補助；長期活化部分，將接洽更多地方產業業者辦理招租及進駐作業。

2. 決議：本案請縣府持續專案列管，並積極輔導大林公所，思考本計畫如何與地方創生資源做整合；另請檢視下半年有無相關活動可在此舉辦，後續相關活化作法請縣府及公所應作成會議紀錄，以記錄活化過程。另請縣府督促公所依作業流程儘速完成短、中、長期相關活化作業。

(三)新竹縣「104 年度尖石鄉嘉樂村桂竹筍加工廠周邊環境景觀工程」及「105 年度傳統再現，產業匯流-新竹縣尖石鄉桂竹筍加工廠周邊環境景觀延續計畫」：

1. 經縣府表示，250 地號為丁種建築用地，目前地上有桂竹筍展售場(建築物)為違建，已聯繫所有權人自行辦理拆除(但尚未回覆)；另 245 地號為讓有更好活化使用項目，擬向新竹縣政府申請變更或重新申請容許使用，容許項目包含茶、香菇、菌種等相

關農作物，以提升經營業者承攬誘因。另尖石鄉公所目前已獲原住民族委員會「尖石鄉茶產業發展計畫」補助(為期3年，經費為2,353萬元)，刻正將該處以茶葉觀光工廠方向進行改造，並重新活絡該處觀光發展。

2. 決議：請縣府積極督導公所辦理違建拆除及增列桂竹筍加工廠容許項目，並思考拆除後是否有其他使用規劃想法；另請縣府協助督導尖石鄉公所儘速依上開茶產業發展計畫辦理本區轉型與活化，並請縣府於下次管考會議具體提出相關活化時程表。

三、有關「離島建設基金補助計畫」(本署都市計畫組業務督導部分)，請縣府依表訂進度積極辦理：

- (一)「113 年度金門縣維護傳統建築風貌獎助計畫」：目前縣府已核發獎助證明書 10 件，執行進度為 6.02%，請縣府積極趕辦後續工程施作。
- (二)「113 年度金門縣建築物融合傳統聚落風貌獎助計畫」：目前縣府已核發獎助證明書 2 件，執行進度為 6%，請縣府積極趕辦後續工程施作。

四、「花東永續發展基金綜合發展實施方案」列管計畫(本署都市計畫組業務督導部分)：

- (一)「花蓮市公園串珠營造計畫 2.0」刻正辦理細部設計書圖修正作業，預計 113 年 3 月底前辦理工程上網。
- (二)「美崙山公園環境景觀設施二期改善計畫」刻正辦理細部設計書圖修正作業，預計 113 年 3 月底前辦理工程上網。

- (三)「臺東縣兒童公園規劃設計暨民眾參與案計畫」實際進度 81.731%，請縣府加速趕辦後續工程施作。
- (四)「臺東縣立兒童運動公園計畫」已竣工，請縣府積極辦理後續工程驗收事宜。
- (五)「鹿野鄉親子共融式遊戲場公園營造計畫」已竣工，請督導積極趕辦後續驗收結案作業。
- (六)「關山鎮青年創業育成逐夢基地建構計畫」統包工程於 113 年 2 月 5 日公告上網，請縣府積極邀標。
- (七)「池上鄉親子共融式遊戲場公園營造計畫」設計監造案已於 112 年 12 月 13 日完成招標，請加速趕辦細部設計作業。
- (八)「卑南鄉太平榮民之家公園綠地設施及周邊道路排水改善計畫」已於 113 年 2 月 8 日工程開工，請加速辦理後續工程施作。
- (九)「東河鄉觀海平台景觀營造計畫」統包工程預計於 113 年 2 月 29 日上網公告，請積極邀標。
- (十)「鹿野鄉瑞源小堂創生基地園區修建計畫」已完成議會墊付及追加預算，後續辦理設計監造勞務案之發包作業，請加速趕辦勞務上網發包事宜。
- (十一)「成功鎮白守蓮觀光公園第二期工程」已於 113 年 1 月 24 日完成修正細部設計書圖，請加速趕辦後續工程上網發包事宜。
- (十二)「成功鎮兒四公園共融環境營造計畫」預計於 113 年 3 月底前完成細部設計預算書圖，並請加速趕辦後續工程上網發包。

五、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型第一階段之執行

情形：競爭型第 1 階段計畫執行進度落後案件如下，請以下 3 縣市督導廠商提趕工計畫，並專案列管。

(一)基隆市：「希望之丘-山城廊帶創生串聯計畫」(工程進度 90%)最遲請於 113 年 5 月底前竣工，請領第 4 期補助款。

(二)嘉義縣：「嘉義縣民雄鄉水綠廊道串聯計畫-民雄珠串。綠水相連景觀改善工程-第 2 期」(工程進度 73%)最遲請於 113 年 5 月底前竣工，請領第 4 期補助款。

(三)嘉義市：「穿城之水。藍綠環圈-道將圳水綠廊道營造工程(第 2 標)」(工程進度 80%)最遲請於 113 年 5 月底前竣工，請領第 4 期補助款。

六、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型第二階段之執行情形：

(一)基隆市：「希望之丘-中正公園天鵝洞周邊社區廊帶串聯策略計畫」(工程進度 0%)，請市府務必於 113 年 3 月 12 日開工，請於 113 年 6 月底前工程進度 30%，請領第 2 期補助款，並應於 113 年 12 月 15 日前竣工，請領所有補助款。

(二)桃園市：「蘆竹區營盤溪畔綠廊串接計畫」(工程進度 5.8%)，請加速趕辦後續工程施作，於 113 年 6 月底前請領第 2 期補助款，並應於 113 年 12 月 15 日前竣工，請領所有補助款。

(三)新竹市：「新竹市建功綠帶暨周邊環境委託整體計畫工程」(工程進度 30%)，請加速趕辦後續工程施作，於 113 年 6 月底前工程進度 60%請領第 3 期補助款，並應於 113 年 12 月 15 日前竣工，請領所有補助款。

- (四)新竹縣：「湖口鄉『觀星夕照：心靈的後花園』環境景觀整備計畫(第二期)」(工程進度 35%)，請於 113 年 6 月底前工程進度 60%請領第 3 期補助款，並應於 113 年 12 月 15 日前竣工，請領所有補助款。
- (五)臺中市：「臺中市城南之心計畫(第二期)」(工程進度 70%)，請於 113 年 12 月 15 日前竣工，請領所有補助款。
- (六)彰化縣：「112 年彰化縣田中水與綠的交響環境營造計畫」(工程進度 30%)，請於 113 年 6 月底前工程進度 60%請領第 3 期補助款，並應於 113 年 12 月 15 日前竣工，請領所有補助款。
- (七)雲林縣：「雲林縣虎尾鎮新舊城區縫合計畫(二期)」(工程進度 33.4%)及「雲林縣虎尾鎮新舊城區縫合計畫(二期)設計競賽」(工程進度 45%)，請於 113 年 6 月底前工程進度 60%請領第 3 期補助款，並應於 113 年 12 月 15 日前竣工，請領所有補助款。
- (八)嘉義縣：「糖鐵綠廊。快與慢的交會|嘉義縣蒜糖五分車延駛周邊環境規劃景觀工程」(工程進度 0.5%)，請加速趕辦後續工程施作，於 113 年 6 月底前工程進度 30%請領第 2 期補助款，並應於 113 年 12 月 15 日前竣工，請領所有補助款。
- (九)嘉義市：「穿城之水。藍綠環圈-道將圳水綠廊道營造-第二期工程」(工程進度 0%)，請加速趕辦後續工程施作，於 113 年 6 月底前工程進度 30%請領第 2 期補助款，並應於 113 年 12 月 15 日前竣工，請領所有補助款。

- (十)臺南市：「新化區公所周邊環境改善工程」(工程進度 12.69%)及「新化體育公園周邊環境改善工程」(工程進度 12.54%)，請加速趕辦後續工程施作，於 113 年 10 月底前工程進度 60%請領第 3 期補助款，並應於 113 年 12 月 15 日前竣工，請領所有補助款。
- (十一)高雄市：「美濃文化生態散步策」(工程進度 1.04%)及「半屏山地區周邊環境改善計畫」(工程進度 0%)，請加速趕辦後續工程施作，於 113 年 6 月底前工程進度 30%請領第 2 期補助款，並應於 113 年 12 月 15 日前竣工，請領所有補助款。
- (十二)屏東縣：「112-113 年「屏東車城鄉-瑯嶠灣射寮村落創生及生態環境永續營造計畫」甫核定，請加速趕辦後續設計書圖審查及工程上網發包，並應於 113 年 12 月 15 日前竣工，請領所有補助款。
- (十三)宜蘭縣：「蘭陽溪畔維管束漫生計畫工程」(工程進度 0%)，請加速趕辦後續工程施作，請於 113 年 6 月底前工程進度 30%請領第 2 期補助款，並應於 113 年 12 月 15 日前竣工，請領所有補助款。
- (十四)花蓮縣：「瞰臨城中-美崙溪畔廊帶串聯計畫工程」(工程進度 54%)請於 113 年 12 月 15 日前竣工，請領所有補助款。
- (十五)臺東縣：「臺東縣臺東森林公園景觀改造計畫」(工程進度 21%)請於 113 年 6 月底前工程進度 60%請領第 3 期補助款，並應於 113 年 12 月 15 日前竣工，請領所有補助款。
- (十六)澎湖縣：「馬公西濱水岸南北串聯工程-陽光海岸

」(工程進度 0%)，請加速趕辦後續工程施作，於 113 年 6 月底前工程進度 30%請領第 2 期補助款，並應於 113 年 12 月 15 日前竣工，請領所有補助款。

(十七)金門縣：「『悠遊山外·映碧山湖海』-金湖鎮山外溪生活水岸地景營造計畫工程」(工程進度 0%)，請加速趕辦後續工程施作，於 113 年 6 月底前工程進度 30%請領第 2 期補助款，並應於 113 年 12 月 15 日前竣工，請領所有補助款。

(十八)連江縣：「南竿鄉梅石營區及市街活化案」(工程進度 30%)請於 113 年 6 月底前工程進度 60%請領第 3 期補助款，並應於 113 年 12 月 15 日前竣工，請領所有補助款。

七、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策型引導型第 4 階段計畫及「地方創生城鄉風貌營造計畫」第 6-8 階段之執行情形：

(一)政策引導型第 4 階段補助計畫，工程進度較慢之案件如下，請務必加速趕辦工程施作，於 113 年 8 月底前竣工：

1. 基隆市：「112 年基隆市安樂區十全亭公園暨周邊環境縫合計畫」(工程進度 53.71%)、「112 年基隆市七堵區泰安公園環境改造計畫」(3.05%)等 2 案，請加速趕辦後續工程施作。
2. 新北市：「土城區龍泉溪藍帶周邊環境創生營造計畫」(工程進度 39%)、「板橋區第一運動場暨周邊整體環境提升計畫」(工程進度 26%)等 2 案，請加

速趕辦後續工程施作。

3. 桃園市：「大溪傘儲庫景觀工程(第3期)」(工程進度 18.89%)，請加速趕辦後續工程施作。
4. 新竹市：「新竹市愛民親子公園暨周邊環境改善計畫」(工程進度 39%)、「新竹市科園親子公園暨周邊環境改善計畫」(工程進度 39%)、「新竹市民享親子公園暨周邊環境改善計畫」(工程進度 39%)等 3 案，請加速趕辦後續工程施作。
5. 新竹縣：「112 年新竹縣新豐鄉新豐公園鄰里空間與綠色基盤營造計畫」(工程進度 35%)、「112 年新竹縣尖石鄉玉峰村太平部落環境空間改善工程」(工程進度 35%)等 2 案，請加速趕辦後續工程施作。
6. 苗栗縣：「112 年苗栗縣竹南鎮金色中港~竹南西站(南段)軸帶再生計畫」流標 4 次，預計 113 年 2 月底前再次工程上網，請積極邀標；「112 年苗栗縣三義鄉勝興車站周邊鐵路輕旅空間改善計畫」(工程進度 2.7%)，請加速趕辦後續工程施作。
6. 臺中市政府：「112 年度臺中市大里區健民(竹仔坑)國小周邊環境改善計畫第二期」(工程進度 57%)、「112 年度臺中市大里區益民國民小學通學綠廊改善」(工程進度 42.08%)、「112 年度臺中市北屯區文昌國民小學周邊環境改善計畫第二期」(工程進度 56.5%)、「112 年度臺中市東區臺中國小周邊環境改善計畫」(工程進度 4%)等 4 案，請加速趕辦後續工程施作。

7. 彰化縣政府：「112 年彰化縣彰化市扇形車庫旁三公園綠廊道串聯整合營造計畫」（工程進度 0%）
「112 年彰化縣芳苑鄉漁村聚落海牛人文景觀再造計畫」（工程進度 30%）等 2 案，請加速趕辦後續工程施作。
8. 嘉義縣政府：「大林鎮鹿掘溝周邊環境改造計畫」（工程進度 25%）、「112 年嘉義縣太保市米樂友善開放空間改善規劃設計及工程」（工程進度 12%）等 2 案，請加速趕辦後續工程施作。
9. 嘉義市政府：「嘉義市北興國中都市綠帶空間營造計畫—天籟、綠境、零排放」預計於 113 年 3 月工程上網，執行嚴重落後，請市府專案列管工程發包進度；「嘉義市南興公園及宣信公園環境提升計畫」（工程進度 16%），請加速趕辦後續工程施作。
10. 高雄市政府：「112 年度高雄市前鎮區盛興公園共融環境改善工程」（工程進度 13%）、「112 年高雄市旗山區「東九道之驛創生場域韌性基盤改善計畫」（工程進度 0%）、「112 年度高雄市楠梓區清豐公園生態景觀改善工程」（工程進度 26.39%）等 3 案，請加速趕辦後續工程施作。
11. 屏東縣政府：「112 年屏東縣潮州鎮第十六號公園新闢規劃設計及工程」（工程進度 20%）、「112 年度屏東縣里港鄉瀾力休憩綠廊串聯規劃設計及工程」（工程進度 45%）、「112 年度屏東縣獅子鄉丹路村百年木麻黃周邊環境營造規劃設計及工程」（工程進度 20%）、「112 年度屏東縣恆春鎮西屏山

古道改善規劃設計及工程」(工程進度 20%)等 4 案，請加速趕辦後續工程施作。

11. 臺東縣政府：「112 年臺東縣成功鎮新港港埠廊道串聯景觀工程」(工程進度 0%)、「112 年臺東縣海端鄉初來橋周邊遊憩公園營造計畫」(工程進度 20%)等 2 案，請加速趕辦後續工程施作。

12. 連江縣政府：「112 年連江縣南竿鄉津沙苗圃與勝天公園步道串聯計畫」(工程進度 30%)、「112 年連江縣南竿鄉福澳港候船大樓周邊步行環境改善計畫」(工程進度 42%)、「112 年連江縣南竿鄉牛角聚落轉角花園營造計畫」(工程進度 38%)等 3 案，請加速趕辦後續工程施作。

(五)「地方創生城鄉風貌營造計畫」第 6~9 階段工程案發包較慢案件如下，請務必加速趕辦簽約及後續工程施作：

1. 臺東縣：「112 年金峰鄉歷坵村小米學堂及周邊環境營造計畫」於 112 年 12 月 25 日勞務決標，請加速趕辦細部設計，並趕辦後續工程發包。

3. 嘉義縣：「112 年嘉義縣義竹鄉竹曳綠色廊道串聯建置工程」(工程進度 15%)，請加速趕辦後續工程施作。

4. 臺中市：「臺中市石岡區東豐綠廊道周遭綠美化景觀營造」(工程進度 15%)，請加速趕辦後續工程施作。

八、尚未辦理前瞻第 3 期之賸餘款繳回案件如下

(一)苗栗縣政府：「苗栗縣竹南鎮綠資源環境改善計畫扶

輪公園暨聖福社區公園」已竣工，請縣府加速於 112 年 12 月 15 日前趕辦贖餘款新臺幣 4 萬 3,184 元繳回作業(暫付不保留部分)，以利後續辦理結案。

(二)連江縣政府：有關「110 年連江縣南竿清水水綠遊憩空間營造計畫」1 案，本署前於 112 年 2 月 1 日營都字第 1120006633 號函請該府繳回非本署補助範疇工項之補助款，迄今尚未見復，本署將發專案請縣府繳回，以利後續辦理結案。


九、有關嘉義縣政府辦理執行嚴重落後案件「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型「糖鐵綠廊。快與慢的交會-嘉義縣蒜糖五分車延駛周邊環境規劃景觀工程」、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第 4 階段「112 年嘉義縣大林鎮鹿掘溝周邊環境改造規劃設計及工程」、「112 年嘉義縣太保市米樂友善開放空間改善規劃設計及工程」及「地方創生城鄉風貌營造計畫」第七階段「112 年嘉義縣義竹鄉竹曳綠色廊道規劃設計及工程」等 4 案，請研提落後改善方式及趕工計畫，並請環境景觀總顧問辦理專案現地輔導，協助排除落後因素，儘速趕辦。

十、本署本年度預計於今(113 年)年 9 月-10 月間辦理「2024 致敬城鄉魅力大賞」，請各直轄市縣市政府盤點 110-111 年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型、政策引導型及社區營造型之優良案例，擇選競爭型 1 件、政策引導型 3 件、社區營造型 3 件，本署後續將函發徵件須知，並預計於 4 月中旬完成收件，請預為準備。

十一、各直轄市、縣(市)政府應於每月召開「城鎮風貌及創生

環境營造計畫」府內進度檢討會議，就各核定補助案件之發包進度、工程施作、補助款項請領及驗收付款實支等事宜進行督導，並將該會議紀錄內容副知本署；另各直轄市、縣(市)政府務必於每月5日上線進行填報，並於開會前3日再檢視、更新最新進度，以利本署進行計畫管考。

柒、散會：下午4時00分



本署113年度2月份「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「離島建設基金補助計畫」等4項計畫執行會議 簽到表

一、時間：113年2月21日（星期三）14時

二、地點：本署107會議室

三、主持人：廖組長耀東



記錄：韋理淳

四、出席單位：

出席單位	職稱	姓名
基隆市政府		鄭銘昌 陳國山
新北市政府		謝世傑
桃園市政府		周恩強 林秉時 卓系如
新竹市政府		陳思亨
新竹縣政府		王復仁 賴怡儒 莊雅淳
苗栗縣政府		林振 黃麗年

出列席單位	職稱	姓名
臺中市政府	科員	陳陸毅
彰化縣政府	科員	張高維
南投縣政府	技佐 總顧問	王信負 柯正云
雲林縣政府	技士 總顧問	吳佳怡 專案經理 宋王月君
嘉義縣政府	科員	蘇煒翔
嘉義市政府	專員	翁清歲
臺南市政府	科員	吳翰屏
高雄市政府		張魏言
屏東縣政府		陳廷輝

出列席單位	職稱	姓名
宜蘭縣政府		文子豐
花蓮縣政府		黃清琦, 吳映瑤, 阿國
臺東縣政府		李冠玲
澎湖縣政府		王明
金門縣政府		陳書逸
連江縣政府		林廣靜, 謝雅玲
中國文化大學 景觀學系(本 計畫專案管理 中心)		楊昇寧

出列席單位	職稱	姓名
營建署 都市計畫組		<p style="text-align: center;">趙乃</p> <p>韋理廷</p> <p>吳星豪</p> <p>王怡翔</p> <p>劉文華</p> <p>楊軒豪</p> <p style="text-align: right;">盧詠如</p> <p style="text-align: right;">馮如富</p> <p style="text-align: right;">劉榮亨</p>