

檔 號：

保存年限：

## 內政部國土管理署 函

機關地址：105404臺北市松山區八德路2段  
342號

聯絡人：韋理淳

聯絡電話：02-87712613

電子郵件：wein823@cpami.gov.tw

傳真：02-87712624

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國113年4月25日

發文字號：國署都字第1131063112號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送本署113年度4月份「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「花東、離島建設基金補助計畫」等4項計畫執行會議紀錄1份，請查照。

說明：依據本署113年3月26日國署都字第1131046736號開會通知單續辦。

正本：新北市政府、桃園市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、各縣(市)政府

副本：國家發展委員會、行政院公共工程委員會、內政部綜合規劃司、中國文化大學(景觀學系)(本計畫學習輔導暨專案管理中心)、本署都市計畫組(均含附件)



113 年度 4 月份「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「花東、離島建設基金補助計畫」等 4 項計畫執行會議紀錄

開會時間：113 年 4 月 17 日（星期三）下午 2 時

貳、地點：本署 601 會議室

參、主持人：廖組長耀東 廖副組長建順代 記錄：韋理淳

肆、出席人員：如會議簽到簿

伍、報告事項：如會議議程

陸、會議結論：

一、本署 106-109 年「城鎮之心工程計畫」競爭型計畫及專案補助中有涉及補助新(修)建物(含跨橋)之目前設施使用情形、後續營運方式、維護管理單位、計畫整體效益情形：

(一)基隆山海城串聯再造計畫-基隆塔：

1. 經市府表示，目前基隆塔已於 112 年 12 月 16 日開幕啟用，由文化局進行維護管理，基隆塔電梯作為串聯垂直動線及基隆塔 4 樓過道作為「遠見人文空間」，搭配書籍閱覽、販售及講座活動，開放民眾利用，由市府自行管理；基隆塔崆書屋：包含書籍、餐飲與策展空間，委由廠商經營管理。
2. 基隆塔 112 年 12 月 5 日至 113 年 3 月 31 日止共計約 49 萬 0,247 人次。
- 3 由於基隆塔周邊目前尚未屬於活絡的商業空間，短期將由文化局自行管理營運為主要的活化方式，並刻正規劃辦理空間使用類別變更(原建築物使用類別為「D-1 類(休閒、文教類)」變更為「G-3 類(辦公、服務類，如紀念品販售、簡易餐飲)」)，未來串聯周邊設施，具有商業潛力，希望轉化為

標租的營運模式。市府規劃於 8 個月內(113 年底前)委外辦理後續營運。

2. 決議：經查基隆塔已開幕啟用，並供公眾使用及各空間使用進行規劃，請於 113 年底前委外辦理後續營運，以利後續解除列管。

(二)彰化縣田尾迎賓計畫(百景園花卉溫室)：

1. 經縣府表示，「百景園工區」已接電完成並點交予田尾鄉公所，該公所已委由好田森林公司委外營運中。
2. 決議：百景園溫室部分，查已點交予田尾鄉公所，並已委由好田森林公司委外營運中，請縣府於下次管考會議提出相關營運佐證照片、每年營運時間天數，以利後續解除列管；另縣府就地方審計室疑義部分，本署前於 108 年 3 月 19 日召開「城鎮之心工程計畫」第 56 次工作坊會議，建議館舍部分可採「OT」方式辦理，此建議係回歸公私協力、委外經營使用之初衷，並非侷限此辦理方式，得視地方需求依相關法令辦理，請縣府再與地方審計進行溝通及協調。

(三)嘉義縣民雄之森(台一跨橋)：

1. 經縣府表示，本案已於 110 年 12 月 14 日移交予民雄鄉公所負責管理維護，目前縣府水利處於民雄景觀橋東側辦理污水處理設施工程(工程進度 11.58%)，刻正辦理工作井立坑及管線推進等工項，預計 114 年 9 月完工，將俟完工後與地方單位研商周邊景觀改造規劃事宜。

2. 另縣府觀光局已於 113 年 4 月 4 日至 4 月 14 日於民雄表演藝術中心舉辦 2024 親子藝術節活動，縣府持續於網站平面媒體及社群宣傳活動，以增加景觀橋及其周邊的使用頻率及效益。
3. 縣府已函文請民雄鄉公所研擬都市計畫變更草案，行政園區開發計畫，預計於 113 年 12 月完成開發計畫書。
4. 決議：本案請縣府專案進行列管，以加速行政園區開發進程，務必於 113 年 12 月完成開發計畫書，以利後續都市計畫變更事宜；另請縣府臚列各階段活化規劃期程及辦理過程大事記，以記錄活化辦理歷程。

(四) 高雄市六龜之心再造計畫工程：

1. 經市府表示，「池田屋」現因無保險公司願意承保火災保險，故長榮大學已於 112 年 12 月辦理解約，區公所刻正規劃並提出不同展區展示主題與內容；另「洪稠源商號」目前短租於南方島嶼股份有限公司(113 年 1 月 1 日至 113 年 6 月 30 日)，市府規劃後續將辦理不動產長期出租事宜。
2. 決議：針對辦理池田屋內部空間規劃委運及研議火災保險解決方案及將洪稠源商號接續辦理長期招租等事宜，請市府提出上開事項之相關期程規劃。

上開列管案件請各該直轄市、縣(市)政府於每次檢討會召開時，於會議中將維運管理及辦理情形說明 1 式 10 份提送本署，以利會議討論。

## 二、閒置設施活化作業進度：

### (一)「雲林縣產業畫布計畫」：

1. 口湖鄉公所已獲縣府補助「口湖鄉海口故事園區改善工程」(園區內場地整平及雜草清除、自動噴灑系統、既有露營台/沙坑整理)，總經費為620萬元，已於113年3月29日竣工，刻正辦理後續驗收作業。
2. 決議：請雲林縣政府及口湖鄉公所依所訂期程持續辦理改善工程驗收及後續委運活化作業。

### (二)大林慢城門戶計畫(大林驛站農產市集)：

1. 經縣府表示，該驛站規劃以小型休憩站為目標，初步規劃7格攤位，作為地產行銷中心，並已接洽地方廠商進駐營運，且已完成外部牆面廣告牆出租，創造營運管理收入。並預計113年4月於場域內完成安裝設置電視，提供候車旅客各類農特產及旅遊資訊。
2. 中期活化目標部分，縣府辦理「新增或擴充電動車公共能源設施示範計畫」，已完成發包作業，預計於114年12月31日完成充電樁設置(12個)；
3. 長期活化目標部分，持續推動小鎮輕旅行(整合公私部門強化旅遊效益)、結合以大林觀光景點辦理深度旅遊、文化導覽活動，整合公私部門能量，強化旅遊效益。
2. 決議：本案請縣府持續專案列管，積極輔導大林公所依作業流程儘速完成短、中、長期相關活化作業；另請縣府臚列各階段活化規劃期程及辦理過程大

事記，以記錄活化辦理歷程。

(三)新竹縣「104 年度尖石鄉嘉樂村桂竹筍加工廠周邊環境景觀工程」及「105 年度傳統再現，產業匯流-新竹縣尖石鄉桂竹筍加工廠周邊環境景觀延續計畫」：

1. 經縣府表示，250 地號為丁種建築用地，地上建築有桂竹筍展售場(未取得使用執照)及廢墟建築物，桂竹筍展售場目前無人使用，刻正辦理申請使用執照作業，改善完成可作為加工及販售茶葉據點；另廢墟建築物公所刻正積極聯繫所有權人(尖石工業有限公司)簽辦拆除作業，預計 113 年底前完成。
2. 竹炭窯坐落於 245 地號(農牧用地)及 245-1 地號(交通用地)，為讓其有更多元活化使用項目，245 地號之竹炭窯擬向新竹縣政府申請變更或重新申請容許使用，容許項目包含茶、香菇、菌種等相關農作物，以提升經營業者承攬誘因。245-1 地號將辦理廢止道路作業(預計 113 年 5 月辦理現地會勘)，再重新編定為農牧用地，以使竹炭窯與用地相符成為合法農業設施。
3. 另尖石鄉公所目前已獲原住民族委員會「尖石鄉茶產業發展計畫」補助(為期 3 年，經費為 2,000 萬元)，刻正將該處以茶葉觀光工廠方向進行改造，並重新活絡該處觀光發展。
4. 決議：請縣府積極督導公所辦理違建拆除及增列桂竹筍加工廠容許項目；並儘速依上開茶產業發展計畫辦理本區轉型與活化，及依活化時程表持續推動

辦理。

三、有關「離島建設基金補助計畫」(本署都市計畫組業務督導部分)，請縣府依表訂進度積極辦理：

- (一)「113 年度金門縣維護傳統建築風貌獎助計畫」：目前縣府已核發獎助證明書 10 件，執行進度為 20.31%，請縣府積極趕辦後續工程施作。
- (二)「113 年度金門縣建築物融合傳統聚落風貌獎助計畫」：目前縣府已核發獎助證明書 3 件，執行進度為 36%，請縣府積極趕辦後續工程施作；另因 112 年度計畫未達工作計畫書之目標達成數，以致 112 年底以實際達成數辦理結算，請縣府針對本年度獎助計畫加強宣導及輔導，以達工作計畫之目標。

四、「花東永續發展基金綜合發展實施方案」列管計畫(本署都市計畫組業務督導部分)：

- (一)「花蓮市公園串珠營造計畫 2.0」刻正辦理細部設計書圖修正作業，預計 113 年 4 月底前完成簽約，請縣府積極辦理後續工程施作。
- (二)「美崙山公園環境景觀設施二期改善計畫」刻正辦理細部設計書圖修正作業，請縣府於 113 年 7 月底前辦理工程上網。
- (三)「臺東縣兒童公園規劃設計暨民眾參與案計畫」於 113 年 3 月 18 日竣工、3 月 25 日驗收，請縣府加速趕辦後續驗收缺失改善及結案事宜。
- (四)「臺東縣立兒童運動公園計畫」已完成驗收，請縣府積極辦理結案事宜。



- (五)「鹿野鄉親子共融式遊戲場公園營造計畫」於113年3月18日已完成驗收，請縣府積極辦理結案事宜。
- (六)「關山鎮青年創業育成逐夢基地建構計畫」已於113年3月4日決標，為統包工程，請於113年4月底完成基本設計、5月工程開工。
- (七)「池上鄉親子共融式遊戲場公園營造計畫」請加速趕辦細部設計作業，於113年6月底前工程上網。
- (八)「卑南鄉太平榮民之家公園綠地設施及周邊道路排水改善計畫」目前工程進度9.97%，請加速辦理後續工程施作。
- (九)「東河鄉觀海平台景觀營造計畫」為統包工程，已於113年4月9日簽約，預計於113年5月中旬完成基本設計，請確實掌握後續時程，於113年6月底前工程上網。
- (十)「鹿野鄉瑞源小堂創生基地園區修建計畫」已完成工程預算書圖，預計於113年5月底前工程上網，後續請積極邀標。
- (十一)「成功鎮白守蓮觀光公園第二期工程」已完成細部設計書圖，請於113年4月底前工程上網。
- (十二)「成功鎮兒四公園共融環境營造計畫」預計於113年5月底前工程上網，請務必掌握後續時程。

五、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型第一階段之執行情形：競爭型第1階段計畫執行進度落後案件如下，請以下2縣市督導廠商提趕工計畫，並專案列管。

- (一)嘉義縣：「嘉義縣民雄鄉水綠廊道串聯計畫-民雄珠串。綠水相連景觀改善工程-第2期」(工程進度85.38%)

最遲請於 113 年 5 月底前竣工，請領第 4 期補助款。

(二)嘉義市：「穿城之水。藍綠環圈-道將圳水綠廊道營造工程(第 2 標)」(工程進度 90%) 最遲請於 113 年 5 月底前竣工，請領第 4 期補助款。

#### 六、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型第二階段之執行情形：

(一)基隆市：「希望之丘-中正公園天鵝洞周邊社區廊帶串聯策略計畫」(工程進度 3%)於 113 年 3 月 18 日甫開工，請於 113 年 6 月底前工程進度 30%，請領第 2 期補助款，並應於 113 年 11 月底前竣工，請領所有補助款。

(二)桃園市：「蘆竹區營盤溪畔綠廊串接計畫」(工程進度 19.5%)，請加速趕辦後續工程施作，於 113 年 5 月底前請領第 2 期補助款，並應於 113 年 11 月底前竣工，請領所有補助款。

(三)新竹市：「新竹市建功綠帶暨周邊環境委託整體計畫工程」(工程進度 32%)，請加速趕辦後續工程施作，請於 113 年 6 月底前工程進度 60%，請領第 3 期補助款，並應於 113 年 12 月 15 日前竣工，請領所有補助款。

(四)新竹縣：「湖口鄉『觀星夕照：心靈的後花園』環境景觀整備計畫(第二期)」(工程進度 48%)，請於 113 年 6 月底前工程進度 60%，請領第 3 期補助款，並應於 113 年 12 月 15 日前竣工，請領所有補助款。

(五)臺中市：「臺中市城南之心計畫(第二期)」(工程進度 85%)，請於 113 年 6 月底前竣工，請領所有補助款。

- (六)彰化縣：「112年彰化縣田中水與綠的交響環境營造計畫」（工程進度30%），請於113年6月底前工程進度60%，請領第3期補助款，並應於113年11月底前竣工，請領所有補助款。
- (七)雲林縣：「雲林縣虎尾鎮新舊城區縫合計畫（二期）」（工程進度57%）及「雲林縣虎尾鎮新舊城區縫合計畫（二期）設計競賽」（工程進度55%），請於113年6月底前工程進度60%，請領第3期補助款，並應於113年11月底前竣工，請領所有補助款。
- (八)嘉義縣：「糖鐵綠廊。快與慢的交會|嘉義縣蒜糖五分車延駛周邊環境規劃景觀工程」（工程進度6.4%），請加速趕辦後續工程施作，於113年6月底前工程進度30%，請領第2期補助款，並應於113年11月底前竣工，請領所有補助款。
- (九)嘉義市：「穿城之水。藍綠環圈-道將圳水綠廊道營造-第二期工程」（工程進度27%），請加速趕辦後續工程施作，於113年4月底前工程進度30%，請領第2期補助款，並應於113年11月底前竣工，請領所有補助款。
- (十)臺南市：「新化區公所周邊環境改善工程」（工程進度33.16%）及「新化體育公園周邊環境改善工程」（工程進度23.65%），請加速趕辦後續工程施作，於113年10月底前工程進度60%，請領第3期補助款，並應於113年11月底前竣工，請領所有補助款。
- (十一)高雄市：「美濃文化生態散步策」（工程進度8%

- )及「半屏山地區周邊環境改善計畫」(工程進度3.86%)，請加速趕辦後續工程施作，於113年6月底前工程進度30%，請領第2期補助款，並應於113年11月底前竣工，請領所有補助款。
- (十二)屏東縣：112-113年「屏東車城鄉-瑯嶠灣射寮村落創生及生態環境永續營造計畫」請加速趕辦後續設計書圖審查及於113年6月中旬前工程上網發包，並應於113年11月底前竣工，請領所有補助款。
- (十三)宜蘭縣：「蘭陽溪畔維管束漫生計畫工程」(工程進度2.59%)於113年2月21日甫開工，請於113年6月底前工程進度30%，請領第2期補助款，並應於113年11月底前竣工，請領所有補助款。
- (十四)花蓮縣：「瞰臨城中-美崙溪畔廊帶串聯計畫工程」(工程進度67%)請於113年7月底前竣工，請領所有補助款。
- (十五)臺東縣：「臺東縣臺東森林公園景觀改造計畫」(工程進度20%)請於113年6月底前工程進度60%請領第3期補助款，並應於113年11月底前竣工，請領所有補助款。
- (十六)澎湖縣：「馬公西濱水岸南北串聯工程-陽光海岸」(工程進度11.17%)，請加速趕辦後續工程施作，於113年6月底前工程進度30%，請領第2期補助款，並應於113年11月底前竣工，請領所有補助款。
- (十七)金門縣：「『悠遊山外·映碧山湖海』-金湖鎮山外溪生活水岸地景營造計畫工程」(工程進度6.5%)

)，請加速趕辦後續工程施作，於113年6月底前工程進度30%，請領第2期補助款，並應於113年11月底前竣工，請領所有補助款。

(十八)連江縣：「南竿鄉梅石營區及市街活化案」(工程進度30.5%)請於113年6月底前工程進度60%，請領第3期補助款，並應於113年8月底前竣工，請領所有補助款。

七、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策型引導型第4階段計畫及「地方創生城鄉風貌營造計畫」第6-8階段之執行情形：

(一)政策引導型第4階段補助計畫，工程進度較慢之案件如下，請務必加速趕辦工程施作，於113年8月底前竣工：

- 1.基隆市：「112年基隆市七堵區泰安公園環境改造計畫」(工程進度15%)，請加速趕辦後續工程施作。
- 2.新北市：「土城區龍泉溪藍帶周邊環境創生營造計畫」(工程進度75%)、「板橋區第一運動場暨周邊整體環境提升計畫」(工程進度24%)等2案，請加速趕辦後續工程施作。
- 3.桃園市：「大溪傘儲庫景觀工程(第3期)」(工程進度26.86%)，請加速趕辦後續工程施作。
- 4.新竹市：「新竹市愛民親子公園暨周邊環境改善計畫」(工程進度33%)、「新竹市科園親子公園暨周邊環境改善計畫」(工程進度33%)、「新竹市民享親子公園暨周邊環境改善計畫」(工程進度33%)等

3 案，請加速趕辦後續工程施作。

5. 新竹縣：「112 年新竹縣新豐鄉新豐公園鄰里空間與綠色基盤營造計畫」（工程進度 35%）、「112 年新竹縣尖石鄉玉峰村太平部落環境空間改善工程」（工程進度 56%）等 2 案，請加速趕辦後續工程施作。
6. 苗栗縣：「112 年苗栗縣竹南鎮金色中港~竹南西站(南段)軸帶再生計畫」預計 4 月 30 開工(工程進度 0%)；「112 年苗栗縣三義鄉勝興車站周邊鐵路輕旅空間改善計畫」（工程進度 23%），請加速趕辦後續工程施作。
7. 臺中市：「112 年度臺中市大里區健民(竹仔坑)國小周邊環境改善計畫第二期」（工程進度 85%）、「112 年度臺中市大里區益民國民小學通學綠廊改善」（工程進度 73%）、「112 年度臺中市東區臺中國小周邊環境改善計畫」（工程進度 29%）等 3 案，請加速趕辦後續工程施作。
8. 彰化縣：「112 年彰化縣彰化市扇形車庫旁三公公園綠廊道串聯整合營造計畫」（工程進度 0%）、「112 年彰化縣芳苑鄉漁村聚落海牛人文景觀再造計畫」（工程進度 30%）等 2 案，請加速趕辦後續工程施作。
9. 嘉義縣：「大林鎮鹿掘溝周邊環境改造計畫」（工程進度 20%）、「112 年嘉義縣太保市米樂友善開放空間改善規劃設計及工程」（工程進度 42%）等 2 案，請加速趕辦後續工程施作。

10. 嘉義市：「嘉義市南興公園及宣信公園環境提升計畫」(工程進度 56%)，請加速趕辦後續工程施作；「嘉義市北興國中都市綠帶空間營造計畫—天籟、綠境、零排放」預計於 113 年 4 月底前工程上網，執行進度嚴重落後，請市府專案列管工程發包進度；
11. 臺南市：「臺南市下營區武承恩公園景觀環境改善計畫」(工程進度 4%)，請加速與廟方協調，並趕辦後續工程施作。
12. 高雄市：「112 年度高雄市前鎮區盛興公園共融環境改善工程」(工程進度 32.2%)、「112 年度高雄市楠梓區清豐公園生態景觀改善工程」(工程進度 59.41%)等 2 案，請加速趕辦後續工程施作。
13. 屏東縣：「112 年屏東縣潮州鎮第十六號公園新闢規劃設計及工程」(工程進度 52.56%)、「112 年度屏東縣獅子鄉丹路村百年木麻黃周邊環境營造規劃設計及工程」(工程進度 36%)等 2 案，請加速趕辦後續工程施作。
14. 臺東縣：「112 年臺東縣成功鎮新港港埠廊道串聯景觀工程」(工程進度 17%)、「112 年臺東縣海端鄉初來橋周邊遊憩公園營造計畫」(工程進度 30%)等 2 案，請加速趕辦後續工程施作。
15. 澎湖縣：「成功社區聚落水岸生態環境營造計畫」(工程進度 86.51%)、「馬公市重光里多功能休憩綠地營造計畫」(工程進度 12.62%)等 2 案，請加速趕辦後續工程施作。

16. 連江縣：「112 年連江縣南竿鄉津沙苗圃與勝天公園步道串聯計畫」(工程進度 30%)、「112 年連江縣南竿鄉福澳港候船大樓周邊步行環境改善計畫」(工程進度 56%)、「112 年連江縣南竿鄉牛角聚落轉角花園營造計畫」(工程進度 75%)等 3 案，請加速趕辦後續工程施作。

(二)「地方創生城鄉風貌營造計畫」第 6~9 階段工程案發包較慢案件如下，請務必加速趕辦簽約及後續工程施作：

1. 臺中市：「臺中市石岡區東豐綠廊道周遭綠美化景觀營造」(工程進度 47.99%)，請加速趕辦後續工程施作。
2. 南投縣：「112 年南投縣竹山鎮文化園區場館周邊環境營造計畫」公所表示將辦理撤案，請貴府再函報本署辦理撤案。
3. 臺東縣：「112 年金峰鄉歷坵村小米學堂及周邊環境營造計畫」請加速於 113 年 4 月底前工程上網、5 月底完成工程簽約執行。
4. 嘉義縣：「112 年嘉義縣義竹鄉竹曳綠色廊道串聯建置工程」(工程進度 20%)，請加速趕辦後續工程施作。

#### 八、尚未辦理前瞻第 3 期之賸餘款繳回及結案案件如下

- (一)苗栗縣政府：「苗栗縣竹南鎮綠資源環境改善計畫扶輪公園暨聖福社區公園」已竣工，請縣府加速於 112 年 4 月底前趕辦賸餘款新臺幣 4 萬 3,184 元繳回作業(暫付不保留部分)，以利後續辦理結案。



(二)南投縣政府：「仁愛鄉台十四台十四甲線景觀節點風貌營造工程」、「110年度南投縣環境景觀總顧問計畫」、「110年度南投縣社區規劃師駐地輔導計畫」、「110年度南投縣水里鄉休憩式特色公園遊戲場改善計畫」等4案，縣府雖已繳回賸餘款，但卻未依執行要點報署結案，請縣府督促公所於4月底前完成報署結案作業。

(三)連江縣政府：有關「110年連江縣南竿清水水綠遊憩空間營造計畫」1案，本署前於112年2月1日營都字第1120006633號函請該府繳回非本署補助範疇工項之補助款，自112年6月份至113年2月份「城鎮風貌及地方創生環境營造計畫」管考會議上，多次催辦縣府加速趕辦繳回作業，尚未見復；本署再於113年3月8日國署都字第1131036839號函請縣府於113年3月底前辦理上開補助款項繳回，若未依限繳回，將影響本(113)年度計畫補助款之核撥作業。查該筆款項迄今尚未繳回，本署將暫停縣府所有「城鎮風貌及創生環境營造計畫」補助款之請款作業，俟縣府繳回上開款項後，再行辦理經費核撥。

九、本署本年度預計於今(113年)年9月-10月間辦理「2024致敬城鄉魅力大賞」，請各直轄市縣市政府盤點110-111年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型、政策引導型及社區營造型之優良案例，擇選競爭型1件、政策引導型3件、社區營造型4件，本署已於113年3月28日函發徵件須知，並訂於113年4月19日前截止收件，請確實依

限提送。

十、各直轄市、縣(市)政府應於每月召開「城鎮風貌及創生環境營造計畫」府內進度檢討會議，就各核定補助案件之發包進度、工程施作、補助款項請領及驗收付款實支等事宜進行督導，並將該會議紀錄內容副知本署；另各直轄市、縣(市)政府務必於每月 5 日上線進行填報，並於開會前 3 日再檢視、更新最新進度，以利本署進行計畫管考。

十一、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第 5 階段補助計畫已於 113 年 4 月 2 日核定，請各直轄市、縣(市)政府務必依期程辦理計畫書修正報核、工程發包等事宜，並於 113 年 12 月 15 日前完成結案作業。

柒、散會：下午 4 時 00 分

本署113年度4月份「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「離島建設基金補助計畫」等4項計畫執行會議 簽到表

一、時間：113年4月17日(星期三) 14時

二、地點：本署601會議室

三、主持人：廖組長耀東

*廖耀東*

記錄：韋理淳

四、出席單位：

出席單位	職稱	姓名
基隆市政府	科長	李宗奇 吳挺超 許哲珮 陳建宏
新北市政府		黃建宏
桃園市政府		顏穎 李朝
新竹市政府		陳明
新竹縣政府		賴怡儒 林松皓
苗栗縣政府		林辰

出席單位	職稱	姓名
臺中市政府	助理工程師	余昌樺 何翠蓮
彰化縣政府	科員 主任	張江 陳嘉和
南投縣政府	技佐 縣府顧問	王信賢 呂添實
雲林縣政府	技士 總顧問	吳佳怡 程日君
嘉義縣政府	科員	蘇煒翔
嘉義市政府		
臺南市政府	科員	吳翰屏
高雄市政府	幫工程師	張巍 高
屏東縣政府		陳既洋

出列席單位	職稱	姓名
宜蘭縣政府		請假
花蓮縣政府		葉禎壽
臺東縣政府		請假
澎湖縣政府		徐長壽
金門縣政府		請假
連江縣政府		許相融
中國文化大學 景觀學系(本 計畫專案管理 中心)		張子強

出席單位	職稱	姓名
營建署 都市計畫組		<p style="text-align: right;">吳政彥</p> <p style="text-align: center;">韋理序</p> <p style="text-align: center;">吳星豪</p> <p style="text-align: center;">盧沛茹 王怡翔</p> <p style="text-align: center;">劉泰亨 陳水揚</p> <p style="text-align: right;">劉文菁</p>