

檔 號：

保存年限：

## 內政部營建署 函

機關地址：10556臺北市松山區八德路2段342號  
聯絡人：韋理淳  
聯絡電話：02-87712613  
電子郵件：wein823@cpami.gov.tw  
傳真：02-87712624

受文者：都市計畫組

發文日期：中華民國106年7月20日

發文字號：營署都字第1061011991號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如主旨

主旨：檢送本署106年度7月份「城鎮風貌型塑整體計畫」、「臺南市五條港再生計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「離島建設基金補助計畫」等4項計畫執行會議紀錄乙份，請查照。


說明：依據本署106年6月28日營署都字第1061010570號開會通知單續辦。

正本：6直轄市、臺灣14縣（市）政府、金門縣政府、連江縣政府。

副本：國家發展委員會、行政院公共工程委員會、本部主任秘書室、採購稽核小組、工程施工查核小組、秘書室、內政部營建署中部辦公室、內政部營建署政風室、內政部營建署主計室、技正室、工務組、都市計畫組(以上均含附件)

署長 許文龍

本案依分層負責規定授權組室主管判發



本署 106 年度 7 月份「城鎮風貌型塑整體計畫」、「臺南市五條港再生計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「離島建設基金補助計畫」等 4 項計畫執行會議紀錄

壹、開會時間：106 年 7 月 13 日（星期四）10 時 00 分

貳、地點：本署 107 會議室

參、主持人：廖專門委員建順 代

記錄：韋理淳

肆、出席人員：如會議簽到簿

伍、報告事項：如會議議程

陸、會議結論：

一、臺南市五條港再生計畫：

查本案市府刻辦理消防及室內裝修工程，預計於 106 年 10 月底完成、11 月通過變更使用審查，12 月取得商場使用執照，請市府確依所調整時程辦理，俾儘早完成商場招商。

二、閒置設施活化作業進度：

「雲林縣產業畫布計畫」：交通部觀光局補助口湖鄉公所辦理「106 年度口湖鄉海口故事園區觀光遊憩據點增值計畫工程委託設計監造案」，已於 7 月 11 日完成議價，並準備簽約；另口湖鄉公所目前研擬觀光景點自治條例草案部分，須俟 106 年 11 月代表會之定期會審議通過後，再行制定海口故事園區相關管理辦法，請雲林縣政府積極協助。

三、苗栗縣政府辦理「北勢溪環境營造計畫工程」

本案尚餘「北勢溪環境營造計畫整體細部設計案」尚未結案，請縣府務必於 106 年 7 月底前趕辦結案事宜。

四、有關「離島建設基金補助計畫」（本署都市計畫組業務督導部分）：

「106 年度金門縣維護傳統建築風貌獎助計畫工作計畫」已核定補助案件為 28 件，請縣府督導後續施工事宜。

五、臺東縣尼伯特風災後續復原重建總體規劃專案-「臺東市自然軸帶景觀整合計畫」:

- (一)請縣府依據「花東地區永續發展基金」規定辦理後續作業。
- (二)查「臺東市自然軸帶景觀整合計畫委託技術服務案」(300萬元)已於5月31日完成訂約，本署將依3期付款方式辦理，請縣府函報本署請領第1期款120萬補助款項(300萬元\*40%)。

六、以前年度(98-104年)「城鎮風貌型塑整體計畫」尚未報署結案之案件

- (一)經查98-104年尚有76件，包含98年度1件、100年度1件、101年度2件、103年度1件、104年度71件(未結案件統計表如下表)，各直轄市、縣市政府每月應有結案處理進度。

縣市別	98年		100年		101年		103年		104年		總計
	6月份	7月份	6月份	7月份	6月份	7月份	6月份	7月份	6月份	7月份	
台北市政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宜蘭縣政府	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2
基隆市政府	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
新北市政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
桃園縣政府	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
新竹市政府	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4	4
新竹縣政府	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6
苗栗縣政府	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2
台中市政府	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
南投縣政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
彰化縣政府	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
雲林縣政府	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6
嘉義縣政府	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6	6

嘉義市政府	0	0	0	0	0	0	1	1	17	17	18
台南市政府	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
高雄市政府	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2
屏東縣政府	0	0	0	0	0	0	0	0	16	7	7
澎湖縣政府	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
花蓮縣政府	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5	5
台東縣政府	1	1	0	0	2	2	0	0	12	4	7
金門縣政府	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2
連江縣政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總計	1	1	1	1	2	2	1	1	100	71	76

### 七、104 年「城鎮風貌型塑整體計畫」

(一)查 104 年度核定補助計畫尚有未完成請款之案件，請各直轄市、縣(市)政府務必積極趕辦，已完工驗收之案件，亦請儘速函報本署辦理結案。

#### (二)執行進度落後案件

- 屏東縣政府：「潮州鎮舊三工處老屋暨周邊景觀改善工程」、「屏東縣潮州鎮舊三工處老屋再生計畫」等 2 案執行進度嚴重落後，請縣府加速督導趕辦。
- 臺東縣政府：「池上鄉中山路老街人文廊道營造」執行進度嚴重落後，請縣府加速督導趕辦。
- 基隆市政府：「基隆市立國民運動中心周遭廊帶暨獅球嶺砲台景觀綠化改善工程」執行進度嚴重落後，請縣府加速督導趕辦。
- 嘉義市政府：「嘉義市火車站站前西側廣場整頓工程」、「嘉義市黑金段巷弄藝術創作暨週邊環境綠美化工程」執行進度嚴重落後，請市府加速趕辦；另「嘉義市後庄里東義路與義教東路口附近閒置空間綠美化工程」經多次流標，請市府邀標或檢討標案，若再發生流標情事，請市府辦理撤案。

## 八、105 年度「城鎮風貌型塑整體計畫」

- (一)105 年度補助案件已達工程進度及請款要件之計畫，請各直轄市、縣(市)政府務必備妥相關請款文件辦理請款作業。
- (二)105 年度保留案件，請各直轄市、縣(市)政府積極辦理核銷作業，並於 106 年 8 月 31 日前核銷轉正完竣，將於 106 年 8 月份管考會議檢討各直轄市、縣(市)政府核銷情形。
- (三)105 年度第一階段~第三階段所有補助案件，請於 106 年 8 月 31 日前全數完工並請領所有補助款項，並每月辦理估驗付款實支，未能於本年度請款之補助案件，請各直轄市、縣(市)政府自籌經費辦理。
- (四)執行進度落後案件

1. 桃園市政府：「大園區 5-8 號埤塘暨公一公園周邊環境景觀改善工程」工程執行進度落後，請市府督導趕辦。
2. 彰化縣政府：「彰化縣和美鎮德美公園環境改善工程」、「彰化縣彰化市公四改善計畫」、「二水鄉綠色廊道串聯計畫工程案」、「『秀水漫遊』慶豐藝文農牧風光慢行步道整體營造計畫工程案」等 4 案工程執行進度落後，請市府督導趕辦。
3. 雲林縣政府：「斗南石龜火車站周邊環境綠美化工程」工程執行進度落後，請縣府督導趕辦。
4. 屏東縣政府：「屏東公署周邊親民廣場空間營造工程」、「屏東公署周邊親民廣場空間營造後續計畫」、「屏東縣東港人文環境整備工程」、「屏東縣竹田至潮州橋下空間環境建構計畫工程(第二期)」等 4 案

執行進度落後，請縣府加速趕辦。

5. 花蓮縣政府：「105 年度洄瀾老時光景觀串連計畫」工程執行進度落後，請縣府督導趕辦。
6. 澎湖縣政府：「媽宮城歷史街區風貌型塑計畫(馬公市：中央街-重慶街-東甲北極殿 1 帶)」執行進度落後，請縣府加速趕辦。
7. 基隆市政府：「走讀基隆-仁愛區獅球嶺入口串聯改善計畫」執行進度落後，請縣府加速趕辦。
8. 臺東縣政府：「臺東縣蘭嶼鄉公所前綠美化工程計畫」，若未能於 106 年 8 月 31 日前取得土地使用同意並完成計畫書備查，將請縣府撤案。
9. 新北市政府：「平溪菁桐地方產業體驗園區設施基盤改善營造(菁桐車站北側)」及「菁桐十分區間既有既有自行車道及人行道建設」計畫」執行進度落後，請市府加速趕辦。

#### 九、106 年度「城鎮風貌型塑整體計畫」執行情形

(一)106 年度所有補助案件，請各直轄市、縣(市)政府務必於 106 年 10 月底前完工，俾利後續請款作業。

(二)106 年度所有補助案件最遲應於 106 年 7 月 20 日前辦理工程上網，未依限辦理之案件，請各直轄市、縣(市)政府辦理撤案：

1. 宜蘭縣政府：「員山鄉鴨母寮地區閒置營區暨周邊景觀活化細部設計」，因工程部分未能依限上網，請縣府修正本案為 A 案(規劃設計)，B 案(工程案)撤案。
2. 基隆市政府：「基隆市安樂區藍綠帶生活路廊整體計畫」、「基隆河廊串聯友蚋生態園區環境改造計畫」、「孝德里鄰里公園環境景觀營造計畫」、「基隆臨港

線閒置空間暨通明里親子公園改造計畫」、「基隆市中山區建民路天空之樹球場及周邊環境景觀改善計畫」等6案若未能於106年7月20日完成工程上網，請市府辦理撤案。

3. 新北市政府：「大碧潭風景區西岸景觀廊道改善計畫」、「新北市立永和國民中學校園圍牆改造計畫」、「中和『民安街』通學人行道暨校園圍牆改善計畫」、「淡水創意街區活化改造計畫」、「樹林區高鐵橋下綠廊整合計畫」、「新北市三峽區鳶山運動公園環境改善工程」等6案若未能於106年7月20日完成工程上網，請市府辦理撤案；「機場捷運周邊綠廊整合建設計畫」因工程部分未及於上網，請縣府修正本案為A案(規劃設計)，B案(工程案)撤案。
4. 臺中市政府：「西區五權園道生態綠廊環境改善計畫」因工程部分未及於上網，請縣府修正本案為A案(規劃設計)，B案(工程案)撤案。
5. 屏東縣政府：「屏東市勝利眷村城鄉風貌整體計畫」請縣府辦理撤案。
6. 澎湖縣政府：「澎湖縣西溪社區聚落風貌重現計畫」、「澎湖縣西垵漁村農園環境營造計畫」、「山水美麗海灣休憩綠廊環境營造計畫」等3案，因工程部分未能依限上網，請縣府修正本案為A案(規劃設計)，B案(工程案)撤案。


(二)請各直轄市、縣(市)政府逐案查核城鄉風貌管考系統各各補助案件填列情形，如諸多案件均未填列「實際發生權責數」及「工程日曆天」，請各直轄市、縣(市)政府儘速填列，如遇問題，請儘速洽悠創公司客服人員



協助。

- 十、因應行政院「前瞻基礎建設-城鄉建設」政策，屬本署業務權責為「城鎮之心工程」，目前本署刻正提報新一期計畫，規劃期程為 106~109 年度，上開補助經費將以特別預算進行編列，因 104~106 年度「城鎮風貌型塑整體計畫」補助經費係屬公務預算，兩者不能互相流用，爰請各直轄市、縣(市)政府應於 106 年度全數完成補助款項之請領，未能依限完成者，請各直轄市、縣(市)政府自籌經費辦理。
- 十一、各直轄市、縣(市)政府應於每月召開府內進度檢討會議，就各核定補助案件之發包進度、工程施作、補助款項請領及驗收付款實支等事宜進行督導，並將該會議紀錄內容副知本署；另務必於每月上城鎮風貌管考系統網站更新最新辦理進度。
- 十二、均衡城鄉及跨域整合建設計畫請各直轄市、縣(市)政府應每月上網更新最新辦理進度。
- 十三、為有效辦理跨域整合建設計畫之執行，本署再次重申審計部要求，請各直轄市、縣(市)政府確實由秘書長以上層級或其授權主管人員定期召開府內跨局處整合平台會議，檢討各分年分項計畫執行進度，並將會議紀錄副知本署。

柒、散會：12 時 30 分



本署106年度7月份「城鎮風貌型塑整體計畫」、「臺南市五條港再生計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「離島建設基金補助計畫」等4項計畫執行會議 簽到表

一、時間：106年7月13日（星期四）10時00分

二、地點：本署107議室

三、主持人：陳組長興隆

記錄：韋理淳

四、出席單位：

出席單位	職稱	姓名	職稱	姓名
臺北市府	正工	謝曼成		
新北市政府	科長	蔡祥財		陳俊宇 等如中
臺中市政府	工程師	賴俊呈		
臺南市政府				吳翰屏
高雄市政府		拱子齊		
基隆市政府	科長	詹富棋		沈如中

出列席單位	職稱	姓名	職稱	姓名
宜蘭縣政府		王雪雲		王雪雲
桃園市政府	股長	梁信君		
新竹縣政府		蔡翔 莊艾松		尤增海
新竹市政府		李禮		林凱菁
苗栗縣政府		蔡羽妍		
彰化縣政府		陳盈利		
南投縣政府		廖俊弘		
雲林縣政府		陳尚文	鎮南國小	陳政峰
嘉義縣政府	科員	趙祥翔		

出列席單位	職稱	姓名	職稱	姓名
嘉義市政府		請假		
屏東縣政府	科員	王稚黎	科員	鍾直樺
澎湖縣政府			禮武	張文峰
花蓮縣政府		鄭世宏 黃瑞崎 陳凱菱	約用	羅懷信 許年翔
臺東縣政府		李冠廷		
金門縣政府	科長	周中鈞		柯河杰
福建省 連江縣政府				王雙元
營建署 中部辦公室				
營建署 主計室				

出列席單位	職稱	姓名	職稱	姓名
營建署 都市計畫組		韋理淳 劉文華 陳思賢		鄭元梅 吳政方 謝德新