

檔 號：

保存年限：

內政部營建署 函

機關地址：105404臺北市松山區八德路2段342號

聯絡人：韋理淳

聯絡電話：02-87712613

電子郵件：wein823@cpami.gov.tw

傳真：02-87712624

10556

臺北市松山區八德路2段342號

受文者：都市計畫組

發文日期：中華民國111年10月3日

發文字號：營署都字第1111209600號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

(請至本署附件下載區<http://docDL.cpami.gov.tw/>下載附件，驗證碼：SZ55PB)

主旨：檢送112-113年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型提案計畫調整協商說明會議暨9月份第2次「城鎮風貌及創生環境營造計畫」執行管考會議紀錄1份，請查照。

說明：依據本署111年9月15日營署都字第1111195411號開會通知單續辦。

正本：新北市政府、桃園市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、各縣(市)政府

副本：國家發展委員會、行政院公共工程委員會、內政部秘書室、中國文化大學(景觀學系)、本署中部辦公室(營建業務)、都市計畫組(均含附件)

署長 吳欣修

2020年12月

召開112-113年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型提案計畫調整協商說明會議暨9月份第2次「城鎮風貌及創生環境營造計畫」執行管考會議會議紀錄

開會時間：111年9月28日(星期三)下午2時00分

貳、地點：本署601會議室

參、主持人：廖副組長建順代

記錄：韋理淳

肆、出列席人員：如會議簽到簿

伍、報告事項：如會議議程

陸、會議結論：

- 一、本署於本次會議報告112-113年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型提案計畫之未來政策方向、受理與審查原則等事項之簡報(如附件),後續將於10月中旬起安排各直轄市、縣(市)政府簡報未來年度提案方向及提案情形,請各直轄市、縣(市)政府及環境景觀總顧問依上開提案原則確實辦理,以利後續審查。
- 二、本署於111年9月份起,陸續安排各直轄市、縣(市)政府競爭型第二階段基本設計輔導會議,10月份將安排新北市、桃園市(營盤溪)、臺中市、嘉義縣、嘉義市、臺南市、高雄市(半屏山、美濃)、澎湖縣等8縣市;11月份將安排宜蘭縣、基隆市、桃園市(崖線)、新竹縣、雲林縣、屏東縣、臺東縣、金門縣,等8縣市,請務必加緊趕辦基本設計作業。請各直轄市、縣(市)政府針對各該案件準備基本設計階段之必要圖說(包含基地及周圍環境分析、規劃理念說明、設計核心準則、初步配置圖、工程建造經費及預估執行期程等資料)。
- 三、明年(112年)行政院主計總處公布之縣市財力分級將有所調

整，尤其臺中市及基隆市，再配合每年縣市配合款調升1%，該等縣市之調幅將非常有感，分別是16%及6%，請該等縣市針對已完成之競爭型第二階段基本設計及細部設計，儘早於年底前完成工程發包，配合款補助比例才不致大受影響。

四、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型第一階段補助計畫，未依限發包補助及進度明顯落後案件執行情形：

- (一)彰化縣政府：「110年彰化縣八卦山大佛綠地森呼吸營造計畫」之規劃設計標，請縣府於10月完成預算書圖、11月30日前完成工程決標並請領第一期補助款，倘未於期限內完成，相關經費將檢討調移。
- (二)嘉義縣政府：「嘉義縣民雄鄉水綠廊道串聯計畫-民雄珠串。綠水相連」第2標工程，因鋼鐵等物料價格波動因素而3次流標，縣府再次檢討預算書圖後，預計於10月6日上網，請積極邀標，於決標後加速行政作業完成工程簽約並向本署請領第1期補助款項，倘未於期限內完成，相關經費將檢討調移。
- (三)臺南市政府：「新化區城鎮核心整體規劃計畫」分2標工程，該2案已於111年9月20日開標(有廠商投標)，預計於10月7日及10月13日進行評選，請市府於111年10月25日前完成簽約，儘速向本署請領第1期補助款項，倘未於期限內完成，相關經費將檢討調移。
- (四)屏東縣政府：「屏東縣風起。四重溪設計及工程」已於9月19日召開第2次細部設計暨預算書圖工作會議，請縣府加速趕辦設計書圖審查作業，最遲於111

年 9 月底辦理工程上網，並於 10 月初完成工程簽約，不得再有延宕情形，倘未於期限內完成，相關經費將檢討調移。

(五)競爭型計畫第一階執行進度落後案件：基隆市(希望之丘-山城廊帶創生串聯計畫)工程進度僅 25%、新北市(雙百年環線-侯硐·三貂嶺·牡丹文化敘事聚落營造計畫第二標)工程進度僅 1%、桃園市(桃園市八德區大湳森林公園景觀工程)工程進度僅 47%、新竹市(步行城市-光復路綠門戶計畫)工程進度僅 53%、新竹縣(110 年新竹縣湖口鄉「觀星夕照：心靈的後花園環境景觀整備計畫-老湖口舊城路徑縫合工程)工程進度僅 10%；110 年新竹縣湖口鄉「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫-茶香大地公園工程)工程進度僅 6%；110 年新竹縣湖口鄉「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫-茶香大地公園服務據點提升工程案工程進度僅 10%」、苗栗縣(百年鐵道旅行-沿海地帶新生計畫)工程進度僅 16%、臺中市(110 年度臺中市城南之心計畫(第一期)工程)工程進度僅 31%、嘉義市(穿城之水。藍綠環圈-道將圳水綠廊道營造工程(第二標))工程進度僅 2%、金門縣(「悠遊山外·映碧山湖海」-環太湖區生態地景與休閒步道環境整備工程)工程進度僅 30%、連江縣(110 年連江縣北竿大坂里計畫)工程進度僅 39%，請上述 10 縣市執行進度落後案件加速趕辦工程作業，應於 11 月底前達成工程進度 60%，並請領第 3 期款。

五、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型第二階段之規劃

設計案(核定補助 19 案)執行情形：

- (一)尚未完成發包案件有宜蘭縣(蘭陽溪畔維管束漫生計畫)、基隆市(希望之丘-中正公園天鵝洞周邊社區廊帶串聯策略計畫)、新竹縣(湖口鄉「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫(第二期))、雲林縣(雲林縣虎尾鎮新舊城區縫合計畫(二期))、嘉義市(穿城之水。藍綠環圈-道將圳水綠廊道營造-第二期)、屏東縣(112-113 年「屏東車城鄉-瑯嶠灣射寮村落創生及生態環境永續營造計畫」)、臺東縣(111 年度臺東縣臺東森林公園景觀改造計畫)、澎湖縣(青青草仔尾，灣灣綠園道 一馬公西濱水岸南北串聯計畫)、金門縣(「悠遊山外·映碧山湖海」-金湖鎮山外溪生活水岸地景營造計畫)等 9 縣市政府，請上開縣市務必於 111 年 10 月 15 日前加速招標行政作業並積極邀標，並於簽約後加速辦理基本設計作業，本署將於 111 年 11 月份辦理基本設計審查。
- (二)其餘已完成規劃設計案發包之 10 縣市，請於 111 年 12 月 15 日前務必請領所有補助款項，以提升預算執行率。

六、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」及「地方創生城鄉風貌營造計畫」：

- (一)政策引導型第一、第二階段補助計畫，工程進度已達請款要件之補助案件，應立即送署辦理請款作業，除有特殊情況外，各補助計畫應於 111 年 10 月中旬前全數請領第 3、4 期款。
- (二)政策引導型第一、第二階段計畫明顯落後案件(雖已

發包案件，但工程進度落後)：

1. 基隆市政府：「基隆市七堵區百福公園環境改造計畫」(工程進度 42%)、「基隆市中山區太平山城-生活路徑場域營造計畫」(工程進度 12%)等 2 案，請市府趕辦後續工程施作，應於 111 年 10 月底前完成工程進度 70%，請領 1-3 期補助款。
2. 桃園市政府：「110 年桃園市中壢區內定里內定七街旁 4-2 號埤塘周邊景觀營造工程」(工程進度 71%)請市府儘速請領第 3 期補助款。
3. 新竹縣政府：「111 年度新竹縣環境景觀總顧問計畫」請縣府積極趕辦簽約作業，並儘速請領第 1 期補助款。
4. 新竹市政府：「長春公園與光武國中周邊環境改善整合計畫」(工程進度 40%)、「新竹市東勢地區周邊綠帶環境改善整合計畫」(工程進度 35%)，請市府趕辦後續工程施作，應於 111 年 10 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。
5. 嘉義市政府：「110 年度嘉義市火車站前廣場介面整合及光環境營造計畫」(工程進度 56%)，請市府趕辦後續工程施作，應於 111 年 10 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。
6. 臺南市政府：「110 年臺南市玉井區虎頭山運動公園及周邊環境改善計畫」(工程進度 31%)、「110 年臺南市新營區綠圳步道延伸計畫(新營醫院及綠都心 公園段)」(工程進度 30%)、「110 年臺南市永康區柴頭港溪沿岸細綠二環境改造計畫」(工程

進度 30%)、「110 年臺南市下營區大吉里生活綠廊道建置工程」(工程進度 32%)等 4 案，請市府趕辦後續工程施作，應於 111 年 10 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。

7. 高雄市政府：「柴山冽泉綠廊環境營造計畫(鼓山高中段)」、「高雄市鳳山區自強公園(公三十四)改善工程」(工程進度 100%)、「高雄市岡山區和平公園(公十一)改善工程」(工程進度 85%)等 3 案，請市府儘速請領 2-3 期補助款。另「111 年度高雄市環境景觀總顧問計畫」及「111 年度高雄市社區規劃師駐地輔導計畫」2 案，請市府儘速完成簽約程序，請領第 1 期補助款。

8. 屏東縣政府：

(1)屏東縣政府「110 年屏東縣牡丹鄉旭海村古道周邊山海之境空間及環境改善設計及工程」1 案，有關牡丹鄉牡丹灣段地號 769、770，財政部國有財產署 111 年 9 月 14 日台財產署公字第 11100301890 號函同意土地撥用，並同意保留至 112 年 3 月底供屏東縣牡丹鄉公所重新辦理申撥(清冊及申撥範圍圖需重新修正送辦)。本案完整修正計畫書再重送到署辦理備查 1 案，因國有財產署業已同意土地撥用，僅剩後續程序，本署原則同意計畫書備查，惟請公所儘速依國有財產署函完成辦理申撥程序，以資完備。

(2)「琉球全人關懷園區開放空間及共融遊具設置

工程」(工程進度 40%)，請縣府趕辦後續工程施作，應於 111 年 10 月底前完成工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。

(三)「地方創生城鄉風貌營造計畫」明顯落後案件：

1. 苗栗縣政府：「苑裡休憩據點設施升級 2.0-苑裡山腳公園與舊街旅遊軸帶再造計畫」(工程進度 15%)，已於 111 年 8 月 23 日完成設計簽約，並於 9 月 17 日辦理居民說明工作坊，請縣府趕辦後續工程發包作業，並儘速請領第 1 期款。
2. 彰化縣政府：「111 年彰化縣二林鎮洪醒夫公園環境改善與活化計畫」(招標流標)，執行進度明顯落後，請縣府督導公所重新檢討標案內容並積極邀標，於 111 年 10 月 15 日前決標並於 111 年 11 月 30 日前完工，請領所有補助款。另「社頭鄉清水岩河濱公園環境營造計畫」請縣府督促公所加速將修正創生計畫送國發會召開輔導會議，以完備本署「地方創生城鄉風貌營造計畫」補助機制。
3. 嘉義市政府：「北香湖公園環境再造工程」(工程進度 0%)，本案已於 111 年 9 月 12 日開工，請市府趕辦後續工程，務必於 12 月 15 日前請領第 2、3 期補助款。
4. 嘉義縣政府：「110 年嘉義縣中埔鄉公 15 空間環境改善工程」(工程進度 65%)，請積極辦理後續及工程施作事宜，於 111 年 10 月 31 日前完工並請領第 3 期款。
5. 高雄市政府：「街角館改造-甲仙分駐所及客運站

周邊環境改善計畫」(工程進度 10%)，查該案已於 8 月 25 日開工，請市府於 111 年 9 月中旬前請領第 1 期款，並於 11 月 30 日前達工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。

6. 屏東縣政府：「屏東縣泰武鄉舊泰武部落登山前進基地營設計及工程」(工程進度 29%)，請縣府趕辦後續工程施作，儘速請領第 1 期補助款，並於 11 月 30 日前達工程進度 70%，請領 2-3 期補助款。

七、有關「魅力城鄉主題網」之管考系統填報事宜，請各縣市政府依下列事項辦理：

(一)「實際工程進度」欄位應填列「公共工程施工日報表」上的工程實際進度，而非以階段別的權重數字填列，請各直轄市、縣(市)政府務必立即進行修正。

(二)請各直轄市、縣(市)政府務必詳實填列「發生權責數」、「應向營建署請款經費」、「營建署撥款數」、「工程日曆天」、「預定工程進度」、「實際工程進度」等欄位，若有缺漏未填部分，請立即上線更新修正。

(三)「預定工程進度」部分，採工程實際工期來控管各階段補助計畫之執行進度，請各直轄市、縣市政府儘速修正各補助案件實際執行期程。

柒、散會：16 時 30 分

112-113年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型提案計畫調整協商說明會議暨9月份第2次「城鎮風貌及創生環境營造計畫」執行管考會議 簽到表

- 一、時間：111年9月28日（星期三）下午2時
- 二、地點：本署601會議室
- 三、主持人：廖組長耀東
- 四、出席單位：

廖耀東

記錄：韋理淳

出席單位	職稱	姓名	聯絡電話
新北市政府	科長 總顧問	李淑鈴 陳語良 陳語良	
桃園市政府	技正 技士	廖佳安 李以海 丁宛欣	
臺中市政府	科長 總顧問	黃金志 周新華 王宜慧 張景涵	
臺南市政府	科員	許嘉淳 吳翰屏	
高雄市政府	科長 總顧問	涂曉明 林木真	
基隆市政府	技士 技正	許嘉淳 柯可睿 張瀚 何偉峰	

出列席單位	職稱	姓名	聯絡電話
宜蘭縣政府		劉志寧 陳韻如	
新竹縣政府	科長	王俊仁 蔡嘉琳 蔡鄂中	
新竹市政府		楊惠吟 汪清 宋曼蘭 史以翠	
苗栗縣政府	科長 工程助理 總顧問 駐府	何明龍 邱得維 林煥慶 羅子婷 黃麗華	037-559622
彰化縣政府	科長 總顧問	陳麗和 何曉偉	
南投縣政府	科長 總顧問 技佐	蕭西坤 謝一中 王信賢 蘇崑績	
雲林縣政府	科長 總顧問 專案經理	廖仁男 程日君	
嘉義縣政府	科長	連山興 許前子 劉國驊	
嘉義市政府	科長 科員	吳垂揚 許前子 翁清巖	

出列席單位	職稱	姓名	聯絡電話
屏東縣政府	科長 辦事員 總顧問	林士弘 陸德輝 高邱瑞、張新斯	
澎湖縣政府	代理科長	徐玉萍 劉艾水 謝煥煥、張復密	
花蓮縣政府	總顧問 縣府建設處	楊家源 丁坤倚 黃靖琦 張衍品	
臺東縣政府	科長 總顧問	陳勇龍 李宗賢 林貞岑 謝煥	
金門縣政府	科長	李龍廷 李善逸 陳善逸 孔慶山 王冠奇	
連江縣政府	科員	賴輝 蔡偉偉	
營建署 中部辦公室			
文化大學		鄭孔孝 鍾振宇	
悠創科技股份 有限公司			

出列席單位	職稱	姓名	聯絡電話
營建署 都市計畫組		韋理序 吳星憲 劉榮亨 楊軒亮 劉文華 柯錦忠 葉沛廷	



城鎮風貌及創生環境營造計畫 申請補助說明


112-113年

簡報大綱



- 計畫概述
- 執行困境及未來挑戰
- 112-113年申請補助說明
- 地方創生-城鄉風貌營造補助說明

計畫概述

核心價值轉變



工作項目



2項配套

總顧問 社規師


6大改造重點

公園綠地 空間活化
 水岸生態 環境創生
 重要節點 社區營造

計畫經費

年度	110	111	112	113	114	115	總計
城鎮風貌及創生環境營造計畫	10.00	10.06	11.05	10.14	9.88	8.87	60.00

110-115年計畫經費編列



執行困境及未來挑戰

計畫執行困境




計畫品質

- 欠缺整體發展目標與環境價值展現
- 欠缺回應氣候變遷調適及SDGs具體作法
- 設施導向思維及任意拆分標案，影響廠商投標意願



計畫執行

- 執行進度未如預期，缺乏口袋案件與跨部會整合計畫
- 前置作業不足導致計畫縮減範圍及變更設計
- 因物料價格浮動與缺工，造成工程發包多次流標




成果維護

- 維管單位與工程單位不一，接管單位維管意願低
- 維管單位擅自增減設施，破壞原設計
- 維護管理經費不足，導致環境品質低落


預算執行困境

110-111年縣市補助經費



110-111年度縣市預算執行率

110.9.26統計



預算分配困境

前瞻4期(112-113年)預算 / 每縣市僅約一億元

<p>競爭型 補助6,000萬元</p> <p>跨期延續(新竹縣市、台中、南投、雲林、嘉義市、南市、澎湖、金門·9項計畫)</p> <p>單期計畫(11+9+2·22項計畫)</p>		<p>政策引導型 補助計畫 約5,000萬元(已計入發包節餘)</p>	
		<p>景觀總顧問及社區規劃師等兩項計畫補助經費 約672-1,185萬元</p>	<p>一般性提案經費 約3,815-4,328萬元</p> <p>每案以1,000萬元上限·估僅約4-5案</p>

未來挑戰


2022年7月28日聯合國大會面對氣候快速變遷、生物多樣性的流失、無孔不入的有毒污染物質等3環境威脅，經與會國家達成「乾淨、健康、環境永續」為基本人權之共識 (Right to a Clean, Healthy and Sustainable Environment)

2021年11月聯合國氣候變遷大會COP26對降溫訴求，環保署啟動氣候變遷行動方案滾動檢討，本署刻正研提新版「國家氣候變遷調適行動計畫」-「土地使用領域」之行動計畫，已將都市「公園」整體景觀改造列入未來重點工作，未來優先以本計畫資源先行補助試辦。

國家氣候變遷調適行動方案

(107-111年)


108.09.09行政院核定



資料來源：行政院環保署氣候變遷調適平台

未來挑戰


因應國發會2022.3.30「臺灣2050淨零排放路徑及策略」，未來本計畫公園綠地及公共開放空間應加強綠化設計，營造系統串接之步行或自行車之友善環境，在追求固碳、零碳甚至是負碳推展提出新的嘗試與創意做法。



資料來源：台灣2050淨零排放路徑及策略報告書

未來挑戰


國發會 110年指定本計畫為推動以自然為本 (NBS) 實驗示範計畫，並選定以員山水公園-維管束漫生計畫為示範案；未來可鼓勵縣市政府採水綠系統整合規劃，分別申請水利署及本署補助。




圖片來源：摘自IUCN, IUCN Global Standard for Nature-based Solutions (2020) First edition

112年補助重點說明

調整作業流程



推動時程規劃



競爭型 輔導與設計審查

111.09.15 召開彰化、南投、苗栗提案審查輔導會議

111.09 底 依規劃設計進度安排設計輔導會議

09.26 辦理花蓮縣、新竹市設計輔導會議

09.28 辦理連江縣設計輔導會議

111.10 預計陸續安排縣市設計輔導會議(新北市、桃園營盤

溪、

台中市、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市(半屏山、美濃)、澎湖縣、)

111.11 陸續安排縣市設計輔導會議(宜蘭縣、基隆市、桃園蘆線、新竹縣、雲林縣、屏東縣、臺東縣、金門縣)

【苗栗、彰化、南投另規劃時程】

111.10-11依個案計畫執行進度安排競爭型設計審查會議

【核定個案工程費】，今、明年開始工程發包執行

政策引導型 / 提案前應備工作

- 檢視參閱景觀綱要計畫或縣市 景觀空間發展策略 計畫
- 選定2-3處 重點景觀區(發展、保育) 進行 可行性評估
- 提擬 重點景觀區之整體發展願景與 環境價值 規劃構想
- 盤點 區域周邊環境現況與 在地資源特色 (含過去年部會補助資源投入分布圖)
- 訂定空間執行策略與預期效益
- 整合跨部會補助計畫或地方自籌之對接計畫 (務必符合補助原則、項目、期程...等需求，EX: 水環境建設計畫、提升道路品質計畫、海岸在地連結計畫...)
- 提出改造點分年執行策略 (屬本計畫補助範圍)
 - 自然景觀之保護、保育
 - 生活文化景觀之維護、發展
 - 公園綠地系統之縫補串接
 - 水岸及友善空間之改善
 - 城市閒置空間活化再利用(Ex: 舊鐵道、舊產業園區(糖廠、紙廠)、眷村、營區轉化為綠地空間，成為城鄉綠網之一部分)

政策引導型 / 提案計畫補助重點

每縣市提案中至少有1案須能契合以下政策引導型補助重點：

1. 思考建構永續城鄉公園綠地系統
- 具有高度使用的不同公園綠地系統 整合串接計畫。
2. 思考建構城鄉公共空間之步行(或自行車)友善環境網絡
- 打造可及性高的低碳或零碳的生活場域。
3. 思考建構符合以自然為本(NBS)之水與綠系統整合規劃設計
- 打造韌性、安全、生物多樣性的舒適生活環境。

整合公園、綠地、水岸、開放空間
透過創意設計手法具
體回應氣候變遷與都市降溫之挑戰

- 系統性整合街區之公園、人行徑、法定開放空間、學校及機關等公有地，縮減灰色基盤，增加綠覆比率。
- 打造連續性遮蔭步道，考量日照、植栽配置（在地原生樹種選擇、樹冠）
- L.I.D. 透水鋪面設計、排水及雨水貯留保水設計
- 都市微氣候-風廊設計
- 生物多樣性-護岸多孔隙、族群植栽

政策引導型 / 提案計畫

補助項目

景觀總顧問及社區規劃師計畫經費需求
外
一般提案約4至5項
計畫。

請縣市政府慎選計畫。

環境景觀總顧問計畫

社區規劃師及駐地輔導計畫

公園綠地系統 整合串接計畫

以自然為本(NBS)之水與綠系統規劃設計

建構完善鄰里空間與綠色基盤

打造公共空間之步行(或自行車)友善環境

鄉鎮地方創生計畫中 屬本計畫補助事項

政策引導型 / 提案計畫

提案原則

A. 具以下條件者優先：

1. 公園綠地系統整合計畫、打造低碳零碳生活場域或 NBS 示範計畫
2. 廣續推動鄉鎮整合建設計畫之子計畫
3. 配合國發會輔導中之地方創生計畫

B. 應符合設施減量、簡易綠美化、環境復育、願景再造、經費單價相對最低...等原則，並注重建設項目與品質之實用及持久性及考量日後管理維護成本負擔

C. 以 A+B 案為原則，但亦開放先辦理規劃設計(A)，再提案申請補助工程(B)，惟後續如未提出具體工程計畫，該縣市或鄉鎮將不再予補助

政策引導型 / 提案計畫

提案原則

D. 個案計畫 必須 ■ 當年度 ■ 執行完成

E. 須依計畫內容及性質，自行訂定具體 衡量環境價值 指標 (至少一項)，如：綠美化面積 / m²、空間再利用面積 / m²...

F. 採用符合環保之綠色工法、材料及設計...等，且其「綠色內涵」經費不得低於補助經費之百分之十為原則，並於提案計畫書中載明「綠色內涵」項目及比率。

G. 完成居民共識協調 (附協調證明文件) 及 取得土地使用同意證明文件

政策引導型 / 提案計畫

補充事項

- 1.個案規劃設計及工程案總經費以 1,000萬元 為限。
- 2.個案規劃設計以 200萬元 為限。

不補助工項：

- 1.市區道路(車行部分)、景觀跨橋、新(修)建建築工程。
- 2.組合式遊具、意象設施、裝置藝術、彩繪牆面、噴水池、各類型地標、圖騰、擋土牆...等。
- 3.各類運動球場及相關耗能設施。
- 4.其他過度設計與人造設施物。

23

政策引導型 / 提案計畫

審查重點

- 1.補助範圍以都市計畫區為原則
- 2.可示範創新且具地方特色之生態城鄉規劃理念及回應氣候變遷的調適作法，如減碳計畫、綠色材料、生態設計...等
- 3.計畫基本須符合「尊重自然」、「好使用」、「好管理」、「設施減量」、「簡易綠美化」之原則
- 4.綠色內涵及植栽，應占計畫經費達10%以上，並以本土樹種優先
- 5.地方自籌負擔比例高者列優先
- 6.計畫落實民眾參與，且應於事前做好溝通

24

補助計畫 / 配合款規定

加大調降補助比例

依行政院主計總處公布縣市財力分級最高補助比例以65%、80%、85%、90%等4級辦理，並自110年起逐年調降各級中央補助比例1%。

級別	第二級	第三級	第四級	第五級
110年補助比例 (%)	65	80	85	90
111年補助比例 (%)	64	79	84	89
112年補助比例 (%)	63	78	83	88
113年補助比例 (%)	62	77	82	87
114年補助比例 (%)	61	76	81	86
115年補助比例 (%)	60	75	80	85

25

行政院主計總處 最新公布112年度縣市財力分級

直轄市及縣市別	111年財力級次	112年財力級次
新北市	第二級	第二級
臺中市	第三級	第二級
桃園市	第二級	第三級
臺南市	第三級	第三級
高雄市	第三級	第三級
基隆市	第四級	第三級
新竹縣	第三級	第三級
新竹市	第三級	第三級
金門縣	第三級	第三級
宜蘭縣	第四級	第四級
彰化縣	第四級	第四級
南投縣	第四級	第四級
嘉義市	第三級	第四級
苗栗縣	第五級	第五級
雲林縣	第五級	第五級
嘉義縣	第五級	第五級
屏東縣	第五級	第五級
臺東縣	第五級	第五級
花蓮縣	第五級	第五級
澎湖縣	第五級	第五級
連江縣	第五級	第五級

25

地方創生-城鄉風貌營造計畫

計畫經費

年度	110	111	112	113	114	總計
地方創生-城鄉風貌營造計畫	5,000	5,000	4,500	4,500	6,000	25,000

單位：萬元

前瞻三期(110-111年)編列1億元，每年各5,000萬元。

前瞻四期(112-113年)編列0.9億元，每年各4,500萬元。

前瞻五期(114年)將依國發會指示編列。

計畫執行情形(核定結果)

縣市別	地方創生第一階段 110.5.26		地方創生第二階段 110.11.12		地方創生第三階段 111.3.31		地方創生第四階段 111.8.9		地方創生合計	
	件數	核定經費 (千元)	件數	核定經費 (千元)	件數	核定經費 (千元)	件數	核定經費 (千元)	件數	核定經費 (千元)
臺北市政府			0	0					0	0
宜蘭縣政府			0	0					0	0
基隆市政府			0	0					0	0
新北市政府			0	0					0	0
桃園市政府	1	9,100	0	0					1	9,100
新竹市政府			0	0					0	0
新竹縣政府			0	0					0	0
苗栗縣政府			0	0	1	6,110			1	6,110
臺中市政府			0	0					0	0
南投縣政府	1	8,500	0	0					1	8,500
彰化縣政府	1	5,100	1	6,720			1	2,940	2	14,760
雲林縣政府	2	13,175	0	0					2	13,175
嘉義縣政府	1	7,650	1	7,120					2	14,770
嘉義市政府			1	6,500					1	6,500
臺南市政府			0	0					0	0
高雄市政府			1	3,555					1	3,555
屏東縣政府	2	13,500	0	0	1	7,120			3	20,620
花蓮縣政府			0	0					0	0
臺東縣政府	1	5,850	0	0					1	5,850
澎湖縣政府			0	0			1	7,120	0	7,120
金門縣政府			0	0					0	0
連江縣政府			0	0					0	0
總計	9	62,875	4	23,895	2	13,230	2	10,060	17	110,060

前瞻3期執行情形(預算執行)

地方創生計畫 - 城鄉風貌營造計畫配合補助提案計畫明細表(110-111年)單位:元

編號	縣市別	分項計畫名稱	計畫總經費	中央補助款	地方配合款	截至目前執行數
第一階段						
1	桃園市	大溪普濟路歷史廊道漫步及生活展演廣場形塑(工程進度79%)	14,000,000	9,100,000	4,900,000	\$5,323,099
2	南投縣	仁愛鄉台十四、台十四甲線景觀節點風貌營造工程(已完工)	10,000,000	8,500,000	1,500,000	\$8,469,350
3	彰化縣	110年彰化縣苑鄉漁民廣場空間改善計畫(已完工)	6,000,000	5,100,000	900,000	\$4,916,887
4	雲林縣	110年度雲林縣褒忠鄉龍巖糖廠齒齒鐵道暨週邊人文景觀活化再生計畫(已完工)	8,000,000	6,800,000	1,200,000	\$6,478,969
5	雲林縣	110年度雲林縣崙背鄉城鎮風貌及創生環境營造計畫-人文集會廣場創生計畫(工程進度78%)	7,500,000	6,375,000	1,125,000	\$6,272,273
6	嘉義縣	110年嘉義縣中埔鄉地方創生計畫-公14社區公園景觀環境改善工程(已完工)	8,500,000	7,650,000	850,000	\$7,650,000
7	屏東縣	110年屏東縣來義鄉部落創生環境及文化景觀串聯設計及工程(已完工)	9,000,000	8,100,000	900,000	\$7,824,460
8	屏東縣	110年屏東縣獅子鄉獅頭社古戰場文化園區設計及工程(已完工)	6,000,000	5,400,000	600,000	\$5,178,281
9	臺東縣	110年達仁鄉產業中心周邊部落環境營造計畫(工程進度76%)	6,500,000	5,850,000	650,000	\$3,793,962
第二階段						
10	彰化縣	111年彰化縣二林鎮洪醒夫公園環境改善與活化計畫(9/26決標)	8,000,000	6,720,000	1,280,000	\$0
11	嘉義縣	110年嘉義縣中埔鄉公15空閒環境改善工程(工程進度65%)	8,000,000	7,120,000	880,000	\$2,047,311
12	嘉義市	北香湖公園環境再造工程(工程進度10%)	12,000,000	6,500,000	5,500,000	\$1,774,520
13	高雄市	街角館改造-甲仙分駐所及客運站周邊環境改善計畫(工程進度1%)	4,500,000	3,555,000	945,000	\$0
第三階段						
14	屏東縣	屏東縣泰武鄉舊泰武部落登山前進基地營設計及工程(工程進度23%)	8,000,000	7,120,000	880,000	\$0
15	苗栗縣	苑裡山腳公園與舊街旅遊軸帶再造計畫(設計中)	6,860,000	6,110,000	750,000	\$0
第四階段						
16	澎湖縣	湖濱僑居旅遊之綠色基礎減碳行動計畫(設計發包中)	8,000,000	7,120,000	880,000	\$0
17	彰化縣	111年彰化縣社頭鄉湧水岩河濱公園環境營造計畫(設計中)	3,500,000	2,940,000	560,000	\$0
110-111年度編列獎補助預算1億元，截至8月底預算執行率59.73%			134,360,000	110,060,000	24,300,000	\$59,729,112

前瞻4期待核定補助案件

編號	縣市別	分項計畫名稱	計畫總經費	中央補助款	地方配合款	審查核定說明
1.	嘉義縣	中埔公16公園景觀環境改善工程(新增)	8,500,000	7,480,000	1,020,000	110.11.26工作會議核定
2.	桃園市	桃園區山林創生基地角板山北門廣場暨廊道景觀改造工程	6,000,000	4,680,000	1,320,000	111.9.5工作會議核定
3.	南投縣	竹山鎮賓宿舍建築整飾活化及周邊改善計畫	3,000,000	2,490,000	510,000	國發會輔導中
4.	雲林縣	雲林縣東勢鄉打造國際小鎮創生計畫	20,000,000	16,600,000	3,400,000	國發會輔導中
5.	雲林縣	雲林縣四湖鄉(暨下崙地區)地方創生計畫	8,000,000	6,640,000	1,360,000	國發會輔導中
6.	宜蘭縣	112年宜蘭縣五結鄉水岸花樹廊道營造計畫	5,000,000	4,150,000	850,000	國發會輔導中
		合計	50,500,000	42,040,000	8,460,000	



後續處理作法

增額提案

- 1.請主動協助國發會輔導審議中地方創生計畫，提出城鄉風貌相關事業提案需求。
- 2.請主動輔導有潛力鄉鎮提擬創生計畫循序提報國發會審議。
- 3.請尚未獲補助之宜蘭、新北、基隆、新竹縣市、台中、台南、花蓮、金門及連江等10縣市積極輔導公所研擬創生事業提案。
- 4.請針對「行政院地方創生會報」工作會議已核定之地方創生計畫，滾動檢討新增相關事業提案；經本署預審確定個案計畫經費後，本署將提報行政院地方創生會報報告增額提案所需經費，奉准後由本計畫動支。

受理提案

- 1.優先補助：以行政院地方創生會報工作會議審議通過或國發會輔導審議中之地方創生計畫，確定由城鄉風貌計畫補助案件優先。
- 2.提案時間：以併政策引導型計畫受理補助為原則，並視需要採隨到隨審方式辦理。
- 3.提案原則、審查重點、補助比率：依政策引導型補助須知規定辦理。




城鄉風貌政策

自然舒適的存在 創造難忘的經驗


「城鎮風貌及創生環境營造計畫」 學習輔導暨專案管理中心

- 一、提升城鄉風貌政策行政管理與效率
- 二、強化中央與地方的政策宣導與溝通
- 三、學習輔導展現工程品質與環境美感
- 四、推廣城鄉風貌政策品牌與環境價值



能力指的是成員的技能、知識和能力，但也可以包括以下內容：獲得在地資源、承諾、基礎設施、領導力和時間。最重要的是，能力建設的核心是**人**。

執行角色任務




- 貫徹中央執行需求與績效
- 制訂縣市景觀空間發展策略與SDGS目標




- 提供整體專業整合協助與輔導，彰顯綠色空間環境價值

- 挖掘地方特色，透過參與式設計成為生活環境營造的重要能量
- 創造人與人的連結，累積重要人才庫，帶動地方創生

執行目標任務



社區規劃師目標任務




「城鎮風貌及創生環境營造計畫」

政策引導型

溝通未來三年重要地區改造策略與行動計畫

- 一、具為可持續發展做貢獻及引領縣市之整體改造策略方案。
- 二、1. 氣候變遷 2. 淨零碳排 3. 生活美質 4. 國土生態綠網
5. 環境正義 6.. SDGs...等重要議題，執行**關鍵策略方案**。
- 三、優先以可及性高與民眾有感之空間，費用用在對的地方。
- 四、**真實解決問題**並提出最佳回應環境議題與使用者的方案。



「城鎮風貌及創生環境營造計畫」

減碳行動- 自然解方/全民綠生活

- 1. 投入綠資源提升及管理工**作**，以自然為本增加城市綠覆率。
- 2. 整合永續運輸與人本交通的規劃理念，發展綠色運輸系統。
- 3. 工程建設提升綠色內涵價值，全面推動全民參與綠色生活。

歐盟近年大力推動自然解決方案(Nature Based Solutions, NBS)·透過自然的方法解決有關氣候、水資源、生態環境與城鄉永續發展等各種社會挑戰(societal challenges)·並發布NBS效益評估指南手冊·透過不同指標(indicators)和方法來評估不同類型 NBS的效益和影響。

歐盟 NBS / 方法學

<https://agritech-foresight.afri.org/tw/article/contents/397> 農業科技決策資訊平台

【氣候復原力】

1. 建議的氣候復原力指標
2. 氣候復原力的其他指標

【綠地管理】

7. 綠地管理的建議指標
8. 綠地管理其他指標

【地方再生】

13. 地方再生的推薦指標
14. 地方再生的附加指標

【社會正義和社會凝聚力】

19. 社會正義和社會凝聚力的推薦指標
20. 社會正義和社會凝聚力的附加指標

【水管理】

3. 建議的水資源管理指標
4. 水管理的其他指標

【提高生物多樣性】

9. 提高生物多樣性的建議指標
10. 提高生物多樣性的附加指標

【城市永續轉型知識和社會能力建構】

15. 城市永續轉型的知識和社會能力建構的建議指標
16. 永續城市轉型的知識和社會能力建構的額外指標

【健康和福祉】

21. 健康和福利的建議指標
22. 其它的健康和福利指標

【自然和氣候的危言】

5. 自然和氣候災害的建議指標
6. 自然和氣候危害的其他指標

【空氣品質】

11. 空氣品質指標推薦
12. 空氣品質的附加指標

【參與式規劃和治理】

17. 規劃和管理參與的建議指標
18. 參與的規劃和管理的附加指標

【新的經濟機會和綠色工作】

23. 新的經濟機會和綠色工作的建議指標
24. 新經濟機會和綠色工作的附加指標

**「城鎮風貌及創生環境營造計畫」
跨域整合 對應計畫**

內政部營建署
MINISTRY OF THE INTERIOR
CONSTRUCTION BUREAU

交通部 體驗湖光 地方旅遊環境 營造計畫 等	教育部 營造休閒運動 場域計畫 等	經濟部 全國水生態改善 計畫 等	文化部 推動地方創生 文化環境營造 補助作業 等	營建署 104-111年生 活圈道路交通 系統建設計畫 (市區道路) 等
原民會 部落營造計 畫 等	衛生福利部 社區健康營造 計畫 等	農委會 農村再生資源 計畫(108至 111年度) 等	客委會 客庄創生 環境計畫 等	地方局處 推動邊陲地區 永續發展計畫 等



「城鎮風貌及創生環境營造計畫」

建議 提案方向

- 一、整合多種補助計畫類型於該區的策略
(EX. 競爭型/政策引導型/社區營造型 整合...等)
- 二、提出創新實驗型計畫可作為示範區域
(EX. 荒野型地景設計、海濱植栽扶育景觀設計、創造地區特色景觀設計...等)
- 三、回應本地氣候變遷議題之示範操作區
(EX. 雨水花園設計、綠化面積達40%以上、造林計畫...等)

「城鎮風貌及創生環境營造計畫」



案例分享 成功要點



臺南市政府 / 臺南市竹溪河岸及體育園區周邊景觀改造工程 / 【政策引導型-特優】

成功要點：

1. 運用「減量」及「復育」的生態工法，恢復竹溪自然樣態。
2. 周邊自行車道系統，運用自然環境融合的手法。
3. 地景縫合的概念，形塑水岸兩側線型及環狀綠色休閒廊道。




屏東縣政府 / 屏東縣獅子鄉內文內海生態環境改善計畫 / 【政策引導型-特優】

成功要點：

1. 依現地地形地貌規劃自然林下步道，步道材料選用在地材料石頭木材。
2. 補植撫育適合本地自然環境樹種，是景觀也是農作便道。
3. 手作步道構築技術傳承以族人雇工購料進行，保留部落文化底蘊。


「城鎮風貌及創生環境營造計畫」

1. 計畫提案以整體規劃為前提
2. 選址考量可行性與好感度高
3. 應注重環境價值與景觀生態
4. 分析其優劣條件並排序供參





「城鎮風貌及創生環境營造計畫」

常見問題



補助計劃 圖資套繪

- 套繪 - 盤點潛力案件 /
- 整合 - 區域發展空間 /
- 疊圖 - 經費投注分布 /




營建署 / 提升道路品質計畫 / 人本道路資訊網 /
[\[https://myway.cpami.gov.tw/qualityup_case \]](https://myway.cpami.gov.tw/qualityup_case)

營建署 / 城鎮風貌及創生環境營造計畫 / 管考系統網 /
[\[https://trpmsadm.cpami.gov.tw/TRCM/Account/Login?ReturnUrl=%2fTRCM \]](https://trpmsadm.cpami.gov.tw/TRCM/Account/Login?ReturnUrl=%2fTRCM)

請多加利用


■ 推動有感建設 從傾聽民意開始

1. 從首長、議員、里長的地方需求
2. 整合不同聲音的需求及具有解決問題的能力
3. 避免補助計畫淪為政治籌碼



■ 常被委員提醒的重點

1. 符合中央補助計畫目標與項目
2. 說明在地環境紋理與特色資源
3. 具體說明計畫定位與願景目標
4. 剖析補助計畫與生態環境關係
5. 執行創造環境景觀價值之作法
6. 提升綠覆率避免過度人工建設



■ 確保補助計畫執行符合核定後之提案目標

- 1.如遇變更設計，需向營建署提送變更設計說明書，經核定後方得進行。否則該補助款項將不予支持。
- 2.核定提案報告書與結案報告書，如有20%以上內容不符建議專案列管檢視補助金額核定如有不符合補助項目，費用將由地方政府自行吸收。

「城鎮風貌及創生環境營造計畫」

Q & A



內政部營建署
Construction and Planning Agency
Ministry of the Interior



THE END
謝謝聆聽